

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 de julio del 2023.

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : APERTURA Y LASTRADO, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS CANTON TENA

UBICACIÓN : VIA HACHIYACU-WACHIMAC, BELLAVISTA BAJA-MANGO PLAYA, WAYSA COCHA-NACHI YACU
VIA CALVARIO-COLPAPAMBA, SAN SALVADOR-CHUNCHOLOMA

MANTEN VIAS PARROQUIA TALAG - COSTA AZUL-SERENA - LAGUNA AZUL

CONTRATISTA : COMASEY Y CIA

MONTO : 1'041.233.61

PLAZO : 3 180 dias

PROCESO: R LICO-GADPN-001-2023

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

[illegible]

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03 de mayo 2023.

PLAZO : 180 días

PRORROGAS : 0 días

MORA: 0 dias

MULTAS : 0 dias

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 30 de octubre del 2023

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- Tiene un avance de construccion del 48.27 % todavia sigue en ejecución de la obra
- 2) La obra esta en ejecución

ING. MAURICIO CARRERA
FISCALIZADOR