

PROYECTOS EJECUTADOS 2020

En el ejercicio fiscal 2020 dentro de la planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, se obtuvieron la invitación bajo el proceso de régimen especial los siguientes proyectos:

1. Mantenimiento y desastrado de la vía de acceso; Papanco – Punta galeras L= 15.9 km parroquia Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo.

Monto contrato:	161,900.47	
Anticipo 50% :	\$80,950.24	13/08/2020
Plazo:	75 días	

Beneficiarios: 11093 habitantes población de Cotundo y 480 Población de Papanco, de las cuales se constan 47 comunidades.

De acuerdo la a la tabla de rubros y presupuesto se realizó la ejecución de 17 ítems de los cuales se ha ejecutado el 100% del proyecto total.

La ejecución de la presente obra se la realiza mediante Alianzas Estratégicas en este proyecto fue realizado por Comasey Cia Ltda. representado legalmente por el Ing. Patricio Yanouch.

La ejecución de la Obra “mantenimiento y Lastrado de la vía Papanco – punta Galeras L=15.90 Km” que empezó en agosto 2020 hasta noviembre 2020 lo que ha permitido cubrir gastos administrativo corrientes.

Se optimizaron gastos de obra en la mayoría de rubros.

La ejecución del proyecto se lo realizo en los tiempo y plazos establecidos que permitió alcanzar un 100% como Contratista con la Gad sin incurrir en multas con una mínima diferencia de \$ 0.12 que no cambia el porcentaje de ejecución.

Con fecha 24-11-2020 se legaliza Acta Entrega Provisional de la obra.

2. Apertura y lastrado de la vía de acceso a la comunidad Pucuno Chico L=1000 m, etapa 1, parroquia Hatún Sumaku – comunidad 10 de agosto, cantón Archidona, provincia de Napo.

Monto: 107,112.61

Plazo: 60 días

Anticipo 50%

Beneficiarios: Hatún Sumaku que comprende las comunidades 10 de agosto Challuahuayacu , volcán Sumaco, Pucuno chico, pacto Sumaco y Wawa Sumaco población 3647 habitantes.

La fecha de adjudicación fue el 10 de diciembre lo que permitió, consecuentemente, firmándose el contrato el 17-12-2021 consecuentemente la reforma al presupuesto se

Correo: emprodeco.secretaria@gmail.com
Dirección: calle Augusto Rueda y 12 de febrero
Teléfono: 062870134

Tejiendo construcciones civiles con responsabilidad social y ambiental

1 de 4

realiza el 24 de diciembre 2021 al cierre del año; de acuerdo al cronograma de ejecución este se lograría en el año 2021.

Rubros a ejecutarse por este proyecto son los que se detallan a continuación:

Finalmente, una obra adjudicada en el 2019, que se continuo su ejecución en arrastre para el año 2020 fue la "REHABILITACIÓN DE LA VÍA TENA-PANO, L. 7.41 KM, PARROQUIAS TENA Y PANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"

Datos:

Monto: 936.128.87

Anticipo: 50 % noviembre 2019

Beneficiarios: 32.599 habitantes de la ciudad de tena tanto urbano como rural 1,392 habitantes de la parroquia Pano que se beneficiaran del proyecto.

La ejecución de este Centro de Costos se ha logrado un nivel de ejecución al 100% con una mínima diferencia de \$ 1,47 que no modifica la ejecución, pese al retardo en los ingresos debido en sus inicios al cambio de personal y posterior como es de conocimiento mundial la paralización de actividades por la emergencia sanitaria.

La EP-EMPRODECO al acogerse a la contratación mediante Aliados estratégicos permitió trabajar con en este proyecto con los siguientes:

Ítems	Detalle	Aliado
1	Movimiento de tierras, y asfalto	Erazo Arauz Constructora Y Servicios Cia. Ltda.
2	Señalización Horizontal	Herrera Cabrera Galo Fernando
3	Cunetas de hormigón	Murillo Álvarez León Ramiro
4	Señalización Vertical	Construcciones Y Servicios M&P Construserv S.A.
5	Movimiento de Tierras	Construcciones Maquinarias y Servicios Yanouch y CIA.

**EP-EMPRODECO**

Ejecución de Proyectos de Inversión y Mantenimiento de Infraestructura

**CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2020**

La EP-EMPRODECO para el año 2020 ha realizado la ejecución presupuestaria a nivel Administrativo e Inversión con los siguientes rubros en cumplimiento según el POA:

PROGRAMAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO REFORMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
ADMINISTRATIVO	\$ 274,875.46	\$ 233,488.08	\$ 151,241.21	65%
TECNICO/EJECUCION DE OBRAS	\$ 504,689.36	\$ 719,438.85	\$ 598,805.05	83%
TOTAL	\$ 779,564.82	\$ 952,926.93	\$ 750,046.26	79%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
\$ 952,926.93	\$ 233,488.08	\$ 151,241.21	\$ 719,438.85	\$ 598,805.05

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL AÑO 2020

La EP-EMPRODECO según el POA en el año 2020 ha ejecutado los siguientes proyectos con los aliados antes mencionados, los mismo que se puede observar su cumplimiento en el siguiente cuadro:

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO REFORMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
PROYECTO ASFALTO 2.8 KM CHACO LINARES	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,476.98	99.91
REABILITACION DE LA VIA TENA-PANO	\$ 480,189.36	\$ 479,090.24	\$ 457,191.62	95.43
MANTENIMIENTO DE LA VIA PAPANCO - PUNTA GALERAS L 15.90 KM		\$ 132,121.42	\$ 117,136.45	88.66
APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO L=1000 M ETAPA 1, PARROQUIA HATUN SUMAKU - COMUNIDAD 10 DE AGOSTO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO".		\$ 83,727.19		0.00
TOTAL	\$ 504,689.36	\$ 719,438.85	\$ 598,805.05	83.23

Correo: emprodeco.secretaria@gmail.com

Dirección: calle Augusto Rueda y 12 de febrero

Teléfono: 062870134

Tejiendo construcciones civiles con responsabilidad social y ambiental

3 de 4



EP-EMPRODECO

Empresa Pública de Ingeniería y Construcción S.A. - EP-EMPRODECO
Avenida Bolívar y 12 de febrero - Quito - Ecuador



Arq. Denice Bravo

GERENTE GENERAL



Correo: emprodeco.secretaria@gmail.com
Dirección: calle Augusto Rueda y 12 de febrero
Teléfono: 062870134

Tejiendo construcciones civiles con responsabilidad social y ambiental

4 de 4