



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LOS SUPERVISORES A CARGO SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

Tena, 29 de Septiembre del 2020

NRO.	INSTITUCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	PLAZO	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
	GAD Provincial de Napo y la Coord. Zonal de Educación Zona 2.	Convenio de Cooperación Interinstitucional , para ejecutar el "Proyecto Aduquinado en el acceso al Bar Escolar de la Unidad Educativa, Jo se Pelaez del cantón Tena, Provincia de Napo".	Susc. Conve 25/07/2019 Fecha Disposc. Superv. Cov. 24/12/2019	90 días	\$ 3.902,53	Vencido	Arq. Marco Gualsaqui	* Los Materiales se encuentran comprados,, la obra no se ejecuto por falta de 60 qq de cemento falta.	90%	* En Proceso de ejecución *La Construcción es con la modalidad Contratación Directa. *Se Inicio la obra el 25/08/2020 con limpieza y replanteo. * El día martes 26/08/2020 se procedio a la excavación de zanjas para los bordillo de aceras y se trajo material petreo para esta obra.
	GAD. Municipal de Quijos y el GAD. Parroquial Rural Rural Sumaco.	Convenio Tripartito, Proyecto "Mantenimiento, pintura e instalación de la capa de rodadura (tool corrugado E=6mm) del puente Bailey de L=12.20 m, sobre la quebrada Chonta Yacu, Parroquia Sumaco, Cantón Quijos".	3/1/2020	3/6/2020	\$ 10.000,00	En Vigencia	Lic. Roxana Cabrera	- Se envió por parte de supervision Ofic Nro. GADPN-DP-2020-0049-O, dirigido al Presidente del GADP.Rural de Sumaco, solicitando la entrega de Informe Final y justificativos, del Convenio suscrito. - Se envió oficio por parte del Dir. de Planificación para entrega de justificativos hasta el moento no hay respuestas a los oficios enviados. - Se solicito al Dir. de Planificación un vehiculo para movilizarme a las instituciones beneficiadas, pero hasta el momento no habido la autorización	65%	*Por parte de las instituciones beneficiadas no existe el spoyo necesario ya que hasta la fecha no existe respuesta a los oficios enviados por el Supervisor y Dir. de Planificación, insistencia de entrega de justificativo, por el aporte entregado por parte del GAD. Provincial de Napo.
	GAD. Provincial de Napo y el Sumak Kawsay Wasi	Convenio de Trasferencia Economica para la ejecución del " Proyecto denominado Fortalecimiento de la Aistencia Social y Vivienda Digna"	28/8/2020	5 Meses a partir de la trasfrenca economica por parte del GAD. Prov.	\$ 45.831,91	En Vigencia	Lic. Roxana Cabrera	Se realizo la entrega de un oficio N.- 04-SC-DGP- GADPN informando que me encuentro a cargo de la supervision del convenio y se de cumplimiento a los compromiso y clausulas que indican el convenio.	10%	En proceso
	GAD. Provincial de Napo y GAD. Parroquial Rural Gonzalos Díaz de Pineda	Proyecto Construcion de Establos Tipo para Terneros	4-dic-19	25-dic-19	\$ 20,790,06	En Proceso	Ing. Irma Badillo	*Envio de oficio N.-GADPN-SDEP-2020Reinterando Entrega e información del esta actual del Convenio. *Comunicación vía telefónica con el Presidente del GADPR de Gonzalo Díaz de Pineda. *Comunicación via telefonica con el Técnico del GAD. Parroquial del Gonzalo Díaz de Pineda, que se encuentra a cargo del Proyecto. * Envio de Oficio N.GADPN-SDEP-2020-003-O, solicitando entrega de informe sobre el estado que se encuentra el Proyecto.	20%	*La obra no se encuentra ejecutada, por motivo de la actual crisis sanitaria del COVID19, versión realizada pro el Señor Presidente del GADPR. De Gonzalo Díaz de Pineda . * La Obra esta en proceso de adjudicación, segun información del Tecnico del GADPRGDP.
	GAD. Provincial de Napo y el Sr. Wilson Fernando Achachi Seilema (Arrendatario)	Contrato de Arrendamiento, "Inmueble con un área de aproximadamente de 399,50 M2 destinado al funcionamiento de Oficinas de la Dir. de Gestión de Planificación del GAD. Provincial e Napo, para el año Fiscal 2020	1/1/2020	31/12/2020	\$ 1,756,16	En Vigencia	Lic. Roxana Cabrera	Informe de Arreindo, cancelación mes de Julio del 2020, con sus respectva factura legalizada.	80%	En vigencia
	GAD. Provincial de Napo y el GAD Parroquial Rural de Sardinas.	Convenio de Transferencia Economica , para la eejecución del "Proyecto de Construcción del Cerramiento Frontal Graderíos y Drenaje de un constado del estadio de Sardinas, cantón El Chaco	20/122018	20/062019	\$ 25,000,00	Vencido	*Al inicio responsable de la supervisión Arq. Diego Ramon desde el 10 junio 2020 , en la actualidad Mgtr. Marina Riofrio V.	*Viisita tecnica reunion de trabajo con el Presidente Subrogante y Secretaria del Gad. Parroquial de Sardinas	70%	* Hasta la presente fecha la Institucion beneficiada, no presenta justificativos.

	GAD. Provincial de Napo y el GAD Municipal de El Chaco	Convenio de Transfencia de Recursos Economicos , para la ejecución del <u>"Proyecto adquisición de un Bus de Transporte de Grupos Culturales de Jovenes."</u>	26/6/2020	12 meses a partir d la tranferencia economica	\$ 85,000,00	En Vigencia	Magtr. Marina Riofrio	* Notificacion GADPN-DP- 2020-0091-O del 185 de Sept. 2020	80%	En Proceso de Compra
	GAD. Provincial de Napo y el GAD Parroquial de Linares	Convenio de Transferencia Economica , para la ejecución(en del <u>"Proyecto: Construcción cubierta metálica parque infantil parroquial Linares del cantón El Chaco"</u> .	4/3/2020 Contratacion de obra	4/3/2020	20.674,39	En Proceso	*Al inicio responsable de la supervisión Arq. Diego Ramon desde el 10 junio 2020 , en la actualidad Mgtr. Marina Riofrio V.	Proceso de elaboracion de Informe de Supervisiòn	90%	* En proceso de elaboracion de Informe de Supervisiòn
	GAD. Provincial de Napo, y el GAD Parroquial de Ahuano.	Convenio de Transferencia Economica para la Cooperaiòn Interinstitucional , para la ejecución del <u>"Proyecto de Servicio Fuvial y Movilidad Humana de la Parroquia Ahuano, Cantón Tena"</u> .	29/6/2020	31/02/20	24,000,00	En Vigencia	Mgst. Marina Riofrio	* Notificacion GADPN-DP- 2020-1347-O del 23 de Sept. 2020	80%	* En proceso de recepcion de justificativos por parte de la Institucion beneficiada.

Licda. Rosana Cabrera

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE APOYO 3