

Memorando Nro. 0399-2020-DP

Tena, 27 de abril de 2020

PARA: Ing. Luis Santiago Zarate Iñiguez
Director de Planificación, Encargado

Ing. María Gabriela Trávez Morales
Subdirectora de Estudios y Proyectos, Encargada

ASUNTO: Informando Estado en que se encuentran los Convenios, hasta el mes de Abril del 2020

En referencia al memorando N.- 0388-2020-DP, realizo la entrega de la información solicitada que se encuentra a mi cargo, la misma que corresponde al avance de los Convenios suscritos entre el GAD. Provincial con otras entidades de la Provincia Napo, correspondientes hasta el mes de Abril del 2020.

Cabe indicar, que el tiempo del Decreto Presidencial de suspensión de todas las labores a nivel nacional, y cuarentena por el COVID19, no se ha podido cumplir con las visitas de supervisión y seguimientos a los convenios a cargo, los mismos que corresponde a varias instituciones publicas y privadas de la Provincia de Napo, a continuación realizo la entrega de la información solicitada.

ESTADO ACTUAL DE CONVENIOS MES DE ABRIL 2020

INSTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	VALOR	%	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIÓN
GAD. Municipal de Quijos y el GAD. Parroquial Rural Rural Sumaco. (Disposición Memo N.- 0144-202-DP de fecha 29 de Enero del 2020)	Convenio Tripartito, Proyecto "Mantenimiento, pintura e instalación de la capa de rodadura (tool corrugado E=6mm) del puente Bailey de L=12.20 m, sobre la quebrada Chonta Yacu, Parroquia Sumaco, Cantón Quijos".	03/01/2020	06 Meses 03/06/2020	\$ 10.000,00	10%	En Vigencia	En Proceso de supervisión.

Memorando Nro. 0399-2020-DP

Tena, 27 de abril de 2020

Sr. Wilson Fernando Achachi Seilema (Arrendatario) -Disposición Memo N.- 0147-2020-DP de fecha 30 de Enero del 2020.	Contrato de Arrendamiento, "Inmueble con un área de aproximadamente de 399,50 M2 destinado al funcionamiento de Oficinas de la Dir. de Gestión de Planificación del GAD. Provincial e Napo, para el año Fiscal 2020.	01/01/2020	12 Meses 31/12/2020	\$ 21.073,92	10%	En Vigencia	En Proceso, en espera disposición del pago de arriendo del mes de febrero y marzo del 2020
GAD. Parroquial Rural de Chonta Punta. -Disposición Memo N.- 0857-2019-DP de fecha 16-02-19).	Convenio de Transferencia Económica, "Proyecto Servicio de Trasporte Fluvial de estudiantes y padres de familia y Personal Docente de 7 establecimientos Educativos de la Parroquia Chonta Punta".	03/04/2019	31/12/2019	\$ 27.050,00	99%	Cumplido Informe elaborado por supervisor	En Proceso de elaboración de Finiquito, por parte del funcionario designado.
GAD. Parroquial Rural de SARARROQUIAL RURAL DE SARDINAS -Convenio bajo Supervisión de la Ing. Gabriel Travez, con Memo N.- 2564-2019 de fecha 24-12-2019. -Con Memo N.- 0346-2020-DP de fecha 10 de Marzo del 2020; Me dispone seguir con el de supervisión del convenio.	Convenio de Transferencia Económica "Proyecto Lastrado de la Vía Sector Yanayacu (Primera Etapa)".	04-12-2019	4 Semanas (A partir de la contratación de la obra, por parte del GAD. Parroquial.)	20.546,94	5%	En Proceso	-En espera del Informe del estado en que se encuentra el Convenio, por parte de la ExSupervisora a cargo, y poder seguir con el proceso de supervisión y seguimiento.

Memorando Nro. 0399-2020-DP

Tena, 27 de abril de 2020

COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 2	Convenio de Cooperación Interinstitucional "Proyecto Construcción de Bloque de 2 Aulas de Hormigón Armado en la Unidad. Educación El Chaco".	10/07/2018	3 meses 10/10/2018	\$ 59.881,45	100%	Cumplido	Proceso de legalización de Acta de Finiquito, por la parte de la Coord. Zonal de Educ. Zona 2.
-Disposición Memo N.- 2323-2019-DP de fecha 26-11-19, para la elaboración de Acta de Finiquito. - Convenio bajo Supervisión del Sr. Lizardo Aguinda GAD.							
MUNICIPAL DE TENA Y CASA DE LA CULTURA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE NAPO	Convenio de Delegación de Competencia "Proyecto Culminación de la Construcción de la planta alta de la sede de la casa de Cultura Núcleo de napo Cantón Tena".	29/04/2019	03 meses (A partir de la orden de trabajo por parte del GAD. Prov.)	119.906,98	100%	Cumplido	En proceso de legalización de Acta de Finiquito, por la parte del GAD. Mucicipal de Tena.
-Disposición Memo N.- 0321-2020-DP de fecha 04-03-20, para la elaboración de Acta de Finiquito. - Convenio bajo Supervisión del Ing. David Baquero. GAD. Municipal de Tena.							
GAD. Municipal de Tena.	Convenio de Delegación de Competencia "Proyecto Mejoramiento del Graderío con Tubería de Petróleo y Cubierta de Duratecho en la Unid. Educ. Fiscomisional Juan XXIII.	12/12/2019	01/01/2020	7.915,33	100%	Cumplido	Proceso de legalización de Acta de Finiquito, por la parte del GAD. Mucicipal de Tena.
-Disposición Memo N.- 0005-2020-DP de fecha 06-01-2020, para la elaboración de Acta de Finiquito. -Convenio bajo Supervisión del Sr. Lizardo Aguinda.							

Memorando Nro. 0399-2020-DP

Tena, 27 de abril de 2020

<p>GAD. Municipal del Cantón de Archidona.</p> <p>-Disposición Memo N.- 0337-2020-DP de fecha 09-03-20, para la elaboración de Acta de Finiquito.</p> <p>-Convenio bajo Supervisión del Sr. Lizardo Aguinda.</p>	<p>Convenio Macro “ Para las partes signatarias, en orden al cumplimiento de su misión y fines institucionales y en aplicación de la política administrativa acordada, conviene en gestionar sus competencias en forma coordinada, compartida, conjunta, unificada o concurrente, según corresponda a la previsiones legales, las necesidades de la población, las características técnicas y financieras de las obras y servicios de beneficio mutuo o sectorial y el interés público, sujetándose al régimen administrativo que estipulan en la presente convención y compromisos y obligaciones que establecerán mediante convenios específicos”.</p>	<p>26/09/2014</p>			<p>No se Ejecuto</p>	<p>Proceso de legalización de Acta de Finiquito, por la parte del GAD. Municipal de Archidona.</p>
--	--	-------------------	--	--	----------------------	--

Memorando Nro. 0399-2020-DP

Tena, 27 de abril de 2020

GAD. Parroquial Rural de Puerto Misahualli.	Convenio de Transferencia Económica, "Proyecto Servicio de Transporte Fluvial de estudiantes y padres de Familia y Personal Docente de 7 establecimientos Educativos de la Parroquia Chonta Punta".	03/04/2019	31/12/2019	\$ 27.050,00	99%	Cumplido Informe elaborado por supervisor	Proceso de legalización de Acta de Finiquito, por la parte del GAD. Parroquial de Puerto Misahualli..
---	---	------------	------------	--------------	-----	---	---

Particular que comunicopara los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Roxana Elizabeth Cabrera Moncayo
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3