



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LOS SUPERVISORES A CARGO

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

Tena, 30 de Julio del 2020

NRO.	INSTITUCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
1	GAD. Provincial de Napo entre el GAD. Municipal de Tena, y Coordinación. Zonal de Educación Zona 2.	Convenio de Cooperación Interinstitucional, para ejecutar el Proyecto "Adoquinado en el Acceso al Bar Escolar de la Unidad Educativa José Pelaez, del Cantón Tena, Provincia de Napo".	25-jul-19	90 DIAS	\$ 3,902,53	Plazo Vencido	Arq. Marco Gualsaqui	* Proceso de recopilación de documentos.	70%	*Obra No ejecutada hasta la fecha por parte del GAD.Provincial de Napo . * Inicio de la Obra desde el mes de Agosto por falta de Trabajadores de la Institucion Provincial *Pendiente Cosntrucción por falta de comprar 60 qq. de cemento. *Cosntrucción con Modalidad Contratración Directa.
2	GAD. Provincial de Napo entre GAD Municipal de Archidona y Vicariato Apostolico de Napo.	Convenio de Delegación de Competencia entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, GAD Municipal de Archidona y el Vicariato Apostólico de Napo, para la ejecución del Proyecto de "Mantenimiento de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, cantón Archidona, con un plazo de 3 meses a partir de la orden de trabajo, firma de convenio 22/03/2019.	Anticipo 09/07/2019 Inicio de obra 15/07/2019	Fecha Prevista 15/10/2019	\$ 53,568,19	Plazo Vencido	Mgter. Marina Riofrio	* Visitas realizadas	100%	* Entrega de Informe de Supervisor para seguir con el tramite de elaboracion de Acta de Finiquito, por parte del funcionario designado para el mismo.
3	GAD. Provincial de Napo y el GAD. Parroquial Rural de Sardinas	Convenio de Transferencia Economica para la Ejecución del Proyecto de Construcción del Cerramiento Frontal Graderios y Drenaje de un constado del estadio de Sardinas, cantón El Chaco	Anticipo 20/12/2018	Fecha Prevista 20/06/2019	\$ 25,000,00	Plazo Vencido	Mgter. Marina Riofrio	Al inicio responsable de la supervisión Arq. Diego Ramon desde el 10 junio 2020 , en la actualidad Mgtr. Marina Riofrio V.	97%	En proceso de elaboración del informe de fiscalización para transferencia económica en la Dirección de Desarrollo Productivo
4	GAD. Pvincial de Napo y el GAD. Parroquial de Papallacta	Convenio de Transferencia Economica, para el proyecto de estudios y diseños del Bloque de baños y Vestidores del complejo Recreacional Santa Catalina de la Parroquia Papallacta cantón Quilos	Transferencia económica 25/12/2019	Fecha prevista 25/03/2020	\$ 70,000,00	Plazo Vencido	Mgter. Marina Riofrio	Al inicio responsable de la supervisión Arq. Diego Ramon desde el 10 junio 2020, en la actualidad Mgtr. Marina Riofrio V.	97%	En proceso de informe de supervisión para lo posterior elaboración del Acta de finiquito
5	GAD PARROQUIAL RURAL DE LINARES	Convenio de Transferencia Economica para la ejecución(en del Proyecto: Construcción cubierta metálica parque infantil parroquial Linares del cantón	Contratación de la obra 04/02/2020	4/3/2020	\$ 20,684,39	Aplazado	Mgter. Marina Riofrio	Al inicio responsable de la supervisión Arq. Diego Ramon desde el 10 junio 2020 en la actualidad Mgtr. Marina Riofrio V.	97%	En el proceso de recopilación de informes y actas de técnico fiscalizador, mas justificativos económicos por parte de la Entidad beneficiaria
6	GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO	Convenio de Transferencia Economica, para la ejecución del pago por Servicio Fluvial y movilidad humana de parroquia Ahuano, cantón Tena.	En espera de entrega de carpeta 608	En espera de entrega de carpeta 608	En espera de entrega de carpeta 608	En espera de entrega de carpeta 608	Mgter. Marina Riofrio	En espera de entrega de carpeta 608	97%	En espera de entrega de carpeta 608

7	GAD. Provincial de Napo y GAD. Parroquial Rural Gonzalos Díaz de Pineda	Construcción de Establos Tipo para Terneros	4-dic-19	25-dic-19	\$ 20,790,06	En Proceso	Ing. Irma Badillo	*Envío de oficio N.-GADPN-SDEP-2020Reiterando Entrega e información del esta actual del Convenio. *Comunicación vía telefónica con el Presidente del GADPR de Gonzalo Díaz de Pineda. *Comunicación via telefonica con el Técnico del GAD. Parroquial del Gonzalo Díaz de Pineda, que se encuentra a cargo del Proyecto. * Envío de Oficio N.GADPN-SDEP-2020-003-O, solicitando entrega de informe sobre el estado que se encuentra el Proyecto.	20%	*La obra no se encuentra ejecutada, por motivo de la actual crisis sanitaria del COVID19, versión realizada pro el Señor Presidente del GADPR. De Gonzalo Díaz de Pineda. * La Obra esta en proceso de adjudicación, segun información del Tecnico del GADPRGDP.
8	GAD. Provincial de Napo y el GAD:Parroquial Rural de Santa Rosa del Cantón Chaco.	Construcion de Establos Tipo para Terneros	4-dic-19	25-dic-19	\$ 20,790,06	En Proceso	Ing. Irma Badillo	*Envío Oficio N.GADPN-SDEP-2020-0023-O, solicitando entrega de información del estado actual del Convenio *Oficio N.GADPN-SDEP-2020-004-O, solicitando entrega de información del estado actual del Convenio *	20%	*La obra no se encuentra ejecutada, y hasta la fecha no se ha recibido información alguna, por parte del GADP.Rural de Santa Rosa. *No ha recibido informacion alguna a los pedisos realizados por el supervisor.
9	GAD. Municipal de Quijos y el GAD. Parroquial Rural Rural Sumaco.	Convenio Tripartito, Proyecto "Mantenimiento, pintura e instalación de la capa de rodadura (tool corrugado E=6mm) del puente Bailey de L=12.20 m, sobre la quebrada Chonta Yacu, Parroquia Sumaco, Cantón Quijos".	3/1/2020	3/6/2020	\$ 10,000,00	En Vigencia	Lic. Roxana Cabrera	Envío de Oficio Oficio Nro. GADPN-DP-2020-0049-O, dirigido al Presidente del GADP.Rural de Sumaco, solicitando la entrega de Informe Final y justificativos, del Convenio suscrito.	50%	*En espera de entrega del Informe Final, por parte por parte del GADPR de Sumaco. * En espera respuesta al oficio enviado por parte del Dir. de Planificacion dirigido al Sr. Alcalade del GAD. Municipal de Quijos.
10	GAD. Provincial de Napo y el Sr. Wilson Fernando Achachi Seilema (Arrendatario)	Contrato de Arrendamiento, "Inmueble con un área de aproximadamente de 399,50 M2 destinado al funcionamiento de Oficinas de la Dir. de Gestión de Planificación del GAD. Provincial e Napo para el año Fiscal 2020	1/1/2020	31/12/2020	\$ 1,756,16	En Vigencia	Lic. Roxana Cabrera	Informe de Arreindo, cancelación mes de Junio del 2020, con sus respectva factura legalizada.	75%	Ejecutado pago de arriendo, mes de junio del 2020
11	GAD. Municipal Arosemena Tola y Asoc. Tasatsayacu	Convenio de Tranferencia Economica para sercicio de Tamberia en Siwa Cocha	29/0319	31/12/2019	\$ 1,972,00	Plazo Vencido	Lizardo Aguinda	Envío de de Oficios	98%	Por elaboracion de Acata de finiquito por parte del funcionario designado para el mismo.
12	Gad. Provincial de Napo y el Sumak Kausay Wasi	Convenio de Transferencia Economica, para ejecutar el Proyecto Terapia Recreacionales	19/9/2019	31/12/2019	\$ 7,778,80	Plazo Vencido	Lizardo Aguinda	*Entrega de Oficio N.- 086-fecha 07/10/2019 *Oficio N.-102 del 19/12/2019. *Oficio N.- 022 del 21/02/2020. Oficio N.- 026 del 03/03/2020, solicitando informe por parte de la Institucion beneficiada.	95%	*En espera del Informe Final de parte del Sumak Kawsay Wasi. *Proyecto ejecutado pro el beneficiario
13	GAD. Provincial de Napo y el GAD. Parroquial Rural de Chonta Punta, Unidad Educativa Carlos Andy Aguinda.	Convenio de Cooperacion para 2 Adq. Y dotacion nde materiales de contrucion, para mejoramiento de la vivienda del maestro, de la UECAA, Comunidad Selva Amazonica	23/4/2019	23/5/2019	\$ 1,007,00	Plazo Vencido	Lizardo Aguinda	*Entrega de Oficio N.- 056-fecha 20/06/2019 *Oficio N.-014 del 20/01/2020. solicitando informe por parte de la Institucion beneficiada.	98%	*Een espera del Informe Final de parte del beneficiario. *Proyecto ejecutado mediante mingas por parte de los padres de familia.
14	Gad. Provincial de Napo, y el GAD. Parroquial Rural de Puerto Napo	Convenio Adquisición de una caoa metalica, para ser utilizada en la tamberia para los estudiantes de las comunidades, bajo Piokulin, Anzu la Victoria en el río Anzu	24/10/2018	60 dias a partir de la orden de trabajo	\$ 11,527,04	Plazo Vencido	Lizardo Aguinda	*Entrega de Oficio N.- 086-fecha 07/10/2019 *Oficio N.-102 del 19/12/2019. *Oficio N.- 022 del 21/02/2020. Oficio N.- 026 del 03/03/2020, solicitando informe por parte de la Institucion beneficiada.	95%	*En espera del Informe Final de parte del Gad. Parroquial de Prto. Napo.. *Proyecto ejecutado.
15	GAD. Provinial de Napo y el GAD. Parroquia Rural de Puerto Napo.	Convenio de Transferencia Economica, para ejecutar el Proyecto e pago pendiente de alquiler de una canoay por servicio de tamberia, en la comunidad Anzu la Victoria.	15/3/2019	15/1/2020	\$ 4,744,00	Plazo Vencido	Lizardo Aguinda	*Entrega de Oficio N.- 066-fecha 10/07/2019 *Oficio N.-099 del 19/12/2019, solicitando informe por parte de la Institucion beneficiada.	98%	*En espra de entrega de Informe Final por parte del beneficiario, Proyecto ejecutado por el GAD. Parroquial de Prto. Napo.

16	GAD. Provincial de Napo y el GAD. Municipal de Tena.	Convenio de Delgación de Competencia, para ejecutar el Proyecto de nivelación y conformación de la cancha de futbol de la Comunidad Chambira, Parroquia Muyuna.	30/4/2019	30 días a partir de la orden de trabajo depor parte del GADProvinciaal	\$ 36,838,48	Plazo Vencido	Lizardo Aguinda	*Entrega de Memo 2019 dirigido a la Sra. Sandra Cox - Asit. Adm. 3, solicitando se me haga llegar copias de los informes del Fiscalizador de la obra con sus debidos justificativos .	0%	*El Proyecto NO se ejecuto por falta de presupuesto, según informe verbal por parte del Dir. Administrativo. *En Proceso de elaboración de Acta de Finiquito por mutuo Acuerdo.
17	GAD. Provincial de Napo y el Pueblo Kichwa de Rukullacta y Asoc. De Productores y Comercializadora de la Guayusa Organica.	Convenio de Cooperación, par ejecutar el Proyecto de Construcion de una nave para procesamiento de guayusa en la Comunidad de Rukullacta.	21/3/2019	21/6/2019	\$ 94,694,38	Plazo Vencido	Lizardo Aguinda	*Entrega de Memo 2019 dirigido a la Sra. Sandra Cox - Asit. Adm. 3, solicitando se me haga llegar copias de los informes del Fiscalizador de la obra con sus debidos justificativos .	85%	*En espera del Fiscalizado de la Obra, con justificativos, acta de entrega recepción y planilla de pago. *Obra ejecutada.
18	GAD. Provincial de Napo y la Comunidad Intercultural Kicwa Atacapi.	Convenio de Cooperación, para la Construcion dle Centro de Acopio para la Guayusa.	21/3/2019	21/6/2019	\$ 94,694,38	Plazo Vencido	Lizardo Aguinda	*Entrega de Memo 2019 dirigido a la Sra. Sandra Cox - Asit. Adm. 3, solicitando se me haga llegar copias de los informes del Fiscalizador de la obra con sus debidos justificativos .	98%	*En espera delInforme del Fiscalizado de la Obra, con justificativos, acta de entrega recepción y planilla de pago. *Obra ejecutada.
19	GAD. Provincial de Napo y el GAD. Parroquial de Chonta Punta.	Convenio de Comodato, para la entrega de 3 motores fuera de borda a favor del GAD. Parroquial Rural de Chonta Punta.	19/10/2017	5 años	\$ 46,494,56	Plazo Vigente	Lizardo Aguinda	*Entrega de Memo n.- 045-30/04/2018, *Memo al Dir. N.- 1020-del 26/06/2018. *Memo N.- 074 del 25/ 07/ 2018. *Oficio N.- 107 del 08/12/2018, solicitando informe sobre el estado de los bienes.	98%	En espera de justificativo (informe)
20	GAD. Provincial de Napo y la Coordinación Zonal de Educación Zona 2.	Convenio de Cooperacion, para el mejoramiento de Infraestructura educativa Gonzalo David Aviles de la Comunidad Wuawua Sumaco y Almendaris de la Com. 10 de Agosto Parroquia Hatun Sumaco Canton Archidona	3/10/2016	60 días	\$ 6,150,30	Plazo Venido	Lizardo Aguinda	*Entrega de Oficio 051 del 02/05/2017. *Oficio 110 del 10/11/2017. *Oficio 084 del 06/09/2018. *Memo N.- 1736 del 03/10/2018. *Oficio N.-099 y 100 del 15/10/2018. *Oficio 119 del 27/12/2018. *Oficio N.- 063 del 10/07/2019.	0%	*Se realizo la entrega de materiales que recibio con Acta de Entrega Recepción la Lic. Nely N. Llerena G. Guardalmacen de la Dir. Distrital 15D01 Archidona- Carlos Julio Arosemena a-Tena. *No hay respuesta hasta la Fecha. *
21	GAD. Municipal Archidona	Convencio Denominado Adquicion de un bus para movilización de las personas de atencion prioritaria del Canton Archidona.	22/062020	60 días	\$ 90,000,00	En Vigencia	Abg. Sonia Lucrecia Cerda	Oicio por Entregar al GAD. Municipal de Tena	10%	En vigencia