

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

**CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LOS SUPERVISORES A CARGO
FINIQUITOS DE CONVENIOS**



Tena, 30 de Julio del 2020

NRO.	INSTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
1	GAD. Provincial de Napo entre GAD Municipal de Archidona y Vicariato Apostólico de Napo.	Convenio de Delegación de Competencia entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, GAD Municipal de Archidona y el Vicariato Apostólico de Napo, para la ejecución del Proyecto de "Mantenimiento de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, cantón Archidona, con un plazo de 3 meses a partir de la orden de trabajo, firma de convenio 22/03/2019.	Anticipo 09/07/2019 Inicio de obra 15/07/2019	Fecha Prevista 15/10/2019	\$ 53,568,19	Plazo Vencido	Mgter. Marina Riofrio V.	* Visitas realizadas * Recopilación de justificativos faltante y elaboración de informe de supervisión	99%	En elaboración y legalización de Acta de Finiquito. Por parte del funcionario, designado para el mismo.
2	GAD. Provincial de Napo y el GAD. Parroquial Rural de Sardinas	Convenio de Transferencia Económica "Proyecto Lastrado de la Vía Sector Yanayacu (Primera Etapa)".	4/12/2019	4 Semanas (A partir de la contratación de la obra, por parte del GAD.	20.546,94	Cumplido	Lic. Roxana Cabrera	* Entrega de Informe de Supervisión, según Memo N.- 0564-2020-DP, dirigido al Director de Planificación.	99%	En elaboración y legalización de Acta de Finiquito. Por parte del funcionario, designado para el mismo.
3	GAD. Provincial de Napo, y el GAD. Parroquial Rural de Chonta Punta.	Convenio de Transferencia Económica, "Proyecto Servicio de Transporte Fluvial de estudiantes y padres de Familia y Personal Docente de 7 establecimientos Educativos de la Parroquia Chonta Punta"	3/4/2019	31/12/2019	27.050,00	Culminado	Lic. Roxana Cabrera	* Entrega de Informe de Supervisión, según Memo N.- 0529-2020-DP, dirigido al Director de Planificación.	99%	En elaboración y legalización de Acta de Finiquito. Por parte del funcionario, designado para el mismo.
4	GAD. Provincial de Napo, y el GAD. Parroquial Rural de Educación Zona 2	Convenio de Cooperación Interinstitucional "Proyecto Construcción de Bloque de 2 Aulas de Hormigón Armado en la Unidad. Educación El Chaco".	10/7/2018	10/10/2018	\$ 59,881,45	Culminado	Sr. Lizardo Aguinda	Elaboración Acta de Finiquito por Licda. Roxana Cabrera, según Informe del Supervisor a cargo.	100%	* Acta de Finiquito entregada a la Coord. Zonal 2 de Educación, para que sea legalizada por el Representante legal del mismo. * Hasta la fecha no entrega el documento legalizado * Se entregó al Dir. de Planificación la carpeta 0562-2020-DP del proceso del Convenio realizado y adjunto una copia del Acta de Finiquito que fue entregado al beneficiario, para que proceda con el trámite interno a Jurídico y se de solución al mismo. * En espera de respuesta
5	GAD. Provincial de Napo y el GAD. Municipal de Tena.	Convenio de Delegación de Competencia "Proyecto Mejoramiento de una cancha cubierta existente con la construcción del graderío con tubería de petróleo y cubierta de duratecho en la Unidad Educativa Fiscomisional Juan XXIII, ubicado en el Barrio Central, Cantón Tena, Prov. de Napo".	12/12/2019	12/1/2020	\$ 7,915,33	Culminado	Sr. Lizardo Aguinda	Elaboración Acta de Finiquito por Licda. Roxana Cabrera, según Informe del Supervisor a cargo.	100%	Cumplido
6	Comunidad Atacapi	Convenio de Cooperación entre el GAD. Provincial de Napo y la Comunidad de Atacapi, para la Construcción de un Centro de Acopio para la Wuyusa en la Comunidad Atacapi Canton Tena Provincia de Napo.	21/3/2019	3 meses	\$ 94,694,38	Cumplido			99%	En elaboración y legalización de Acta de Finiquito. Por parte del funcionario, designado para el mismo.

Licda. Rosana Cabrera
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE APOYO 3