



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LOS SUPERVISORES A CARGO SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

Tena, 31 de Agosto del 2020

NRO.	INSTITUCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTA JE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
1	GAD. Provincial de Napo y GAD. Parroquial Rural Gonzalos Díaz de Pineda	Proyecto Construcion de Establos Tipo para Terneros	4-dic-19	25-dic-19	\$ 20,790,06	En Proceso	Ing. Irma Badillo	*Envío de oficio N.-GADPN-SDEP-2020Reinterando Entrega e información del esta actual del Convenio. *Comunicación via telefónica con el Presidente del GADPR de Gonzalo Díaz de Pineda. *Comunicación via telefonica con el Técnico del GAD. Parroquial del Gonzalo Díaz de Pineda, que se encuentra a cargo del Proyecto. * Envío de Oficio N.GADPN-SDEP-2020-003-O, solicitando entrega de informe sobre el estado que se encuentra el Proyecto.	20%	*La obra no se encuentra ejecutada, por motivo de la actual crisis sanitaria del COVID19, versión realizada pro el Señor Presidente del GADPR. De Gonzalo Díaz de Pineda. * La Obra esta en proceso de adjudicación, segun información del Tecnico del GADPRGDP.
2	GAD. Provincial de Napo y el GAD:Parroquial Rural de Santa Rosa del Cantón Chaco.	Proyecto Construcion de Establos Tipo para Terneros	4-dic-19	25-dic-19	\$ 20,790,06	En Proceso	Ing. Irma Badillo	*Envío Oficio N.GADPN-SDEP-2020-0023-O, solicitando entrega de información del estado actual del Convenio *Oficio N.GADPN-SDEP-2020-004-O, solicitando entrega de información del estado actual del Convenio *	20%	*La obra no se encuentra ejecutada, y hasta la fecha no se ha recibido información alguna, por parte del GADP.Rural de Santa Rosa. *No ha recibido informacion alguna a los pedisos realizados por el supervisor.
3	GAD. Municipal de Quijos y el GAD. Parroquial Rural Rural Sumaco.	<u>Convenio Tripartito, Proyecto "Mantenimiento, pintura e instalación de la capa de rodadura (tool corrugado E=6mm) del puente Bailey de L=12.20 m, sobre la quebrada Chonta Yacu, Parroquia Sumaco, Cantón Quijos".</u>	3/1/2020	3/6/2020	\$ 10,000,00	En Vigencia	Lic. Roxana Cabrera	Envío de Oficio Oficio Nro. GADPN-DP-2020-0049-O, dirigido al Presdiente del GADP.Rural de Sumaco, solicitando la entrega de Informe Final y justificativos, del Convenio suscrito.	60%	*En espera de entrega de justificativos por parte del GADPR Sumaco. *En espera respuesta a los oficios enviados GADMunicipal de Quijos y GADPR Sumaco. *Se entrega Oficio N.GADPN-DP-2020-0080-O dirigido al Presidente del GADPR Sardina, insistencia de entrega de justificativo
4	GAD. Provincial de Napo y el Sr. Wilson Fernando Achachi Seilema (Arrendatario)	<u>Contrato de Arrendamiento, "Inmueble con un área de aproximadamente de 399,50 M2 destinado al funcionamiento de Oficinas de la Dir. de Gestión de Planificación del GAD. Provincial e Napo, para el año Fiscal 2020</u>	1/1/2020	31/12/2020	\$ 1,756,16	En Vigencia	Lic. Roxana Cabrera	Informe de Arreindo, cancelación mes de Julio del 2020, con sus respectva factura legalizada.	80%	En vigencia
5	GAD. Municipal Archidona	<u>Convencio de Transferencia Economica, denominado "Adquicion de un bus para movilización de las personas de atencion prioritaria del Canton Archidona".</u>	22/062020	60 dias	\$ 90,000,00	En Vigencia	Abg. Sonia Lucrecia Cerda	* Aún no se realiza la Transferencia Economica a favor del GAD. Municipal de Archidona. 2.- Se solicito movilizacion para seguimiento de convenio, pero hasta el momento no hay respuesta, en espera de autorizacion del mismo.	10%	En vigencia
	GAD. Provincial de Napo y el GAD. Parroquial Rural de Puerto Napo.	<u>Convenio de Delegación de Competencia para realizar el "Proyecto Trabajajos de Mejoramiento de una visera adosada a la cancha cubierta de la cancha cubierta de la Comunidad Yutzupino".</u>	11/3/2020	30 dias a partir de la orden de trabajo emitida por parte de la insti. Provincial.	\$ 7,929,06	En Vigencia	Abg. Sonia Lucrecia Cerda	* Se envio oficio al GADPR de Puerto Napo, solicitando una reunión con el Sr. Presidente, en espera de rspuesta.	30%	En vigencia
	GAD. Provincial de Napo y el GAD Parroquial Rural de Sardinas.	<u>Convenio de Transferencia Economica, para la eejecución del "Proyecto de Construcción del Cerramiento Frontal Graderíos y Drenaje de un constado del estadio de Sardinas, cantón El Chaco.</u>	20/122018	20/062019	\$ 25,000,00	Vencido	Magtr. Marina Riofrio	*Al inicio responsable de la supervisión Arq. Diego Ramon desde el 10 junio 2020 , en la actualidad Mgtr. Marina Riofrio V.	90%	En proceso de elaboración del Informe de Supervisión para Finiquito de Convenio. Por parte del nuevo Supervisor a cargo.

	GAD. Provincial de Napo y el GAD Municipal de El Chaco	Convenio de Transfencia de Recursos Economicos , para la ejecución del " <u>Proyecto adquisición de un Bus de Transporte de Grupos Culturales de Jóvenes.</u>	26/6/2020	12 meses a partir d la trasferencia economica	\$ 85,000,00	En Vigencia	Magtr. Marina Riofrio	* Memorando N.- 0244-2020-ST del 20 de agosto de 2020.	20%	En proceso de Supervision y Seguimiento del Convenio, plazo 1 año.
	GAD. Provincial de Napo, y el GAD Parroquial de Ahuano.	Convenio de Transferencia Economica para la Cooperaión Interinstitucional , para la ejecución del " <u>Proyecto de Servicio Fuvial y Movilidad Humana de la Parroquia Ahuano, Cantón Tena</u> ".	En espera de la entrega de la carpeta N.- 608	En espera de carpeta N.- 608	En espera de carpeta N.- 608	En espera de carpeta N.- 608	En espera de carpeta N.- 608	En espera de carpeta N.- 608	En espera de carpeta N.- 608	En espera de carpeta N.- 608
	GAD. Provincial de Napo y el GAD Parroquial de Linares	Convenio de Transferencia Economica , para la ejecución(en del " <u>Proyecto: Construcción cubierta metálica parque infantil parroquial Linares del cantón El Chaco</u> ".	4/2/2020	4/3/2020	20.674,39	Vencido	Magtr. Marina Riofrio	* Memorando N.- 0244-2020-ST del 20 de agosto de 2020.	20%	En proceso de supervisión y seguimiento del convenio, plazo 1 año.
6	GAD Provincial de Napo y la Coord. Zonal de Educación Zona 2.	Convenio de Cooperación Interinstitucional , para ejecutar el " <u>Proyecto Adoquinado en el acceso al Bar Escolar de la Unidad Educativa, Jo' se Pelaez del cantón Tena, Provincia de Napo</u> ":	25/07/2019 CONVENIO. 24/12/2019 FECHA DE DISPOSICION PARA LA SUPERVISION DEL CONVENIO.	90 dias	3.902,53	Vencido	Arq. Marco Gualsaqui	* Los Materiales se encuentran comprados,, la obra no se ejecuto por falta de 60 qq de cemento falta.	80%	* En Proceso de ejecución *La Construcción es con la modalidad Contratación Directa. *Se Inicio la obra el 25/08/2020 con limpieza y replanteo. * El día martes 26/08/2020 se procedio a la excavación de zanjas para los bordillo de aceras y se trajo material petreo para esta obra.

Licda. Rosana Cabrera

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE APOYO 3