



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LOS SUPERVISORES A CARGO FINIQUITOS DE CONVENIOS

Tena, 31 de agosto del 2020

NRO.	INSTITUCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
1	GAD. Provincial de Napo y el GAD. Parroquial Rural de Sardinas	Convenio de Transferencia Económica "Proyecto Lastrado de la Vía Sector Yanayacu (Primera Etapa)".	4/12/2019	4 Semanas (A partir de la contratación de la obra, por parte del GAD. Parroquial.)	20.546,94	Cumplido	Lic. Roxana Cabrera, Elaboración de Acta por Sr. Lizardo Aguinda	* Entrega de Informe de Supervisión, según Memo N.- 0564-2020-DP, dirigido al Director de Planificación.	100%	Finiquitado
2	GAD. Provincial de Napo y Pueblo Kichwa Rukullacta y la Asociación de Productores y Comercializadores Individuales de Wayusa Organica y demás Productos de la Zona RUKU Kawsay PKR.	Convenio de Cooperación "Proyecto denominado Construcción de Nave de Procesamiento de Wayusa de la Comunidad Rukullacta, cantón Archidona, Provincia de Napo	21/3/2019	4 Semanas (A partir de la orden de trabajo)	21/6/2019	Cumplido	*Sr. Lizardo Aguinda *Elaboración de Acta de Finiquito por Lic. Roxana Cabrera	Elaboración Acta de Finiquito por Licda. Roxana Cabrera, según Informe del Supervisor a cargo.	100%	Finiquitado
3	Coordinación Zonal de Educación Zona 2	Convenio de Cooperación Interinstitucional "Proyecto Construcción de Bloque de 2 Aulas de Hormigón Armado en la Unidad. Educación El Chaco".		10/10/2018	\$ 59,881,45	Cumplido	*Sr. Lizardo Aguinda *Elaboración de Acta de Finiquito por Lic. Roxana Cabrera	*Acta de Finiquito entregada a la Coord. Zonal 2 de Educación, para que sea legalizada por el Representante legal del mismo . * Hasta la fecha no entrega el documento legalizado *Se entregó al Dir. de Planificación la carpeta 0562-2020-DP del proceso del Convenio realizado y adjunto una copia del Acta de Finiquito que fue entregado al beneficiario, para que proceda con el trámite interno a Jurídico y se de solución al mismo. *En espera de respuesta	99%	En Proceso de legalización de Acta de Finiquito por parte de la Institución beneficiada, no legaliza hasta la fecha.
4	GAD. Provincial de Napo y El GAD. Municipal Carlos Julio Arodsemena Tola	<u>Convenio de Transfencia Economica</u> , para el "Proyecto de Adquisición de materiales para cerramiento y otras obras para la Unidad Educativa Carlos Julio Arosmena Tola".	20/3/2019	200 días a partir de la tranfserencia economica	\$35,0000,00	En Vigencia	*Sr. Lizardo Aguinda *Elaboración de Acta de Finiquito por Abg. Sonia Lucrecia Cerda	*Revisado y legalizado la carpeta para la respectiva elaboracion del Acta de Finiquito. A cargo de la <u>Abogada Sra. Sonia Lucrecia Cerda.</u>	99%	En Proceso de legalización de Acta de Finiquito por parte de la Institución beneficiada.
5	GAD. Provincial de Napo y Pueblo Kichwa de Rukullacta	<u>Convenio de Cooperación y "Proyecto fortalecimiento Deportivo en las practicas de futbol comunitario en la Federación de Ligas Deportivas del Cantón Archidona Provincia de Napo".</u>		60 días	\$1,609,92	En Vigencia	*Sr. Lizardo Aguinda *Elaboración de Acta de Finiquito por Abg. Sonia Lucrecia Cerda	* El Dir. de Planificación solicitó a la Dirección Financiera trasfencia. Hasta el momento no hay respuesta. Sigo insistiendo en contabilidad	85%	En Proceso de legalización de Acta de Finiquito por parte de la Institución beneficiada.
6	GAD. Provincial de Napo, y la Comunidad Kichwa Atacapi	Convenio de Delegación de Competencia, entre el GAD. Provincial de Napo y el centro Educativo Intercultural Bilingüe, Carlos Andi Aguinda de la Comunidad Selva Amazonica de la Parroquia Chonta Punta.	23/10/2018	30 días	\$ 94,694,38	En Vigencia	*Sr. Lizardo Aguinda *Elaboración de Acta de Finiquito por Abg. Sonia Lucrecia Cerda	*Revisado y legalizado la carpeta para la respectiva elaboracion del Acta de Finiquito. A cargo de la <u>Abogada Sra. Sonia Lucrecia Cerda.</u>	85%	En Proceso de legalización de Acta de Finiquito por parte de la Institución beneficiada.
7	GAD . Parroquial de Papallacta.	Convenio de Transferencia Economica, para la ejecución del "Proyecto de estudios y diseños del Bloque de baños y Vestidores del complejo Recreacional Santa Catalina de la Parroquia Papallacta cantón Quijos provincial de Napo".	25/12/2019	25/3/2020	\$ 75,000,00	Devolucion del Convenio por parte del Supervisor a cargo, para terminacion por mutuo acuerdo por mal planteamiento.	*Mgrt. Marina Riofrio	* Devolucion del Convenio por parte del Supervisor a cargo, para terminacion por mutuo acuerdo por mal planteamiento, por parte del Departamento Juridico del GPN.	80%	En Proceso del criterio Jurídico para la Terminacion del Convenio por mal planteamiento del objeto del convenio.

Licda. Rosana Cabrera

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE APOYO 3