

# INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 de agosto del 2020

## A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : MANTENIMIENTO Y RELASTRADO DE LA VIA DE ACCESO PAPANCO - PUNTA GALERAS L=15.9 KM

PARROQUIA COTUNDO, CANTON ARCHIDONA

UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo

CONTRATISTA : EMPRODECO EP

MONTO : 161,900.47

PLAZO : 90 días

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
COLOCACION DE ALCANTARILLA					
1	EXCAVA. Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	M3	1,650.00	0.00	0.00
2	ALCANTARILLA METALICA d=2.00m e= 3.0mm	ML	34.00	0.00	0.00
3	HORMIGON CLASE B 210KG/CM2 PARA CABEZAL Y MURO DE ALA	M3	24.00	0.00	0.00
4	ALCANTARILLA METALICA d=0.80m e= 2.00mm	ML	18.00	0.00	0.00
RELASTRADO DE VIA					
5	ACABADO DE LA OBRA BASICA EXISTENTE	M2	81,000.00	81,000.00	100.00
6	EXCAVACION EN SUELO	M3	450.00	0.00	0.00
7	EXCAVA. PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS	M3	3,500.00	2,000.00	57.14
8	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	800.00	200.00	25.00
9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO (INCLUYE	M3	11,500.00	0.00	0.00
10	CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL (MANEJO AMBIENTAL Y	U	2.00	1.00	50.00
11	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE 1,20X0,60M	U	4.00	4.00	100.00
12	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	U	1.00	1.00	100.00
13	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACIÓN PELIGRO	U	2.00	2.00	100.00
14	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS (H=0,90M)	U	6.00	6.00	100.00
15	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC, 5KG (PQS)	U	1.00	1.00	100.00
16	TACHOS PLASTICOS PARA ALMACENAR DESECHOS	U	3.00	3.00	100.00
17	PANCARTA INFORMATIVA 2.44M*1.22M	U	1.00	1.00	100.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA			14739.13		
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA			13525.00		
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA			18.21%		
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA			17.14%		

## C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14 de AGOSTO del 2020

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 15 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 12 de noviembre de 2020

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 18.21% con respecto a la reprogramación del proyecto
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentación de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental son los primeros 5 días de cada mes.

ING. MAURICIO CARRERA  
FISCALIZADOR

