



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 30 de noviembre de 2020

### A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : MANTENIMIENTO DE LA VIA AHUANO CAMPANACOCCHA, SELVA ALEGRE, PATASYACU, WAYSACOCCHA  
UBICACIÓN : PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO  
CONTRATISTA : CONSORCIO YURAK  
MONTO : \$103,880.50  
FECHA SUSCRIPCION: 9 de noviembre de 2020  
FECHA ENTREGA ANTIC: 25 de noviembre de 2020  
PLAZO : 60 DIAS

### B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
01	EXCAVA. PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS	M3	500.00	340.00	68.00%
02	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	500.00	160.00	32.00%
03	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO (INCLUIDO TRANSPORTE)	M3	12311.52	0.00	0.00%
04	CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL (MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL)	U	2.00	0.00	0.00%
05	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE 1.20X0.60M	U	4.00	0.00	0.00%
06	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	U	1.00	0.00	0.00%
07	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION PELIGRO	U	2.00	0.00	0.00%
08	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS (H=0.90M)	U	6.00	0.00	0.00%
09	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC. 5KG (PQS)	U	1.00	0.00	0.00%
10	TACHOS PLASTICOS PARA ALMACENAR DESECHOS	U	3.00	0.00	0.00%
11	PANCARTA INFORMATIVA 2.44M X 1.22M	U	1.00	0.00	0.00%
12	SEÑALETICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COVID-19	u	1.00	0.00	0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					14,118.20
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					10,541.57
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					7.70%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					5.75%

### C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 de noviembre de 2020  
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 5 días  
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 25 de enero de 2020  
MORA : 0 días

### D.- OBSERVACIONES

\* La obra se encuentra desarrollandose de acuerdo a lo planificado

### E.- RECOMENDACIONES



Firmado digitalmente por:  
STEVEN ADRIAN  
RUEDA RODRIGUEZ

ING. STEVEN RUEDA R.  
FISCALIZADOR