

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 28/01/2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN CARLOS - ICHU URKO, PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN: CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO
CONTARTISTA: DEIVYS HIDALGO BENAVIDES
MONTO: 33,754.71
FECHA: jueves, 31 de diciembre de 2020
SUSCRPCIÓN:
FECHA ENTREGA:
ANTIC:
PLAZO: 30 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		% EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	ACABADO DE LA OBRA BASICA EXISTENTE	M3	20900		0.00%
2	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	M3	100		0.00%
3	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO (INCLUIDO TRANSPORTE) E= 15CM A= 5.5M	M3	3135		0.00%
	RUBROS AMBIENTALES				
4	CHARLAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL (MEDIDAS DEL PLAN DE M	U	3		0.00%
5	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN (EPP - SEÑALIZACIÓN)	U	1		0.00%
6	PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS	U	1		0.00%
7	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	U	1		0.00%
8	SEÑALÉTICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COVID-19	U	1		0.00%
	MONTO EJECUTADO A LA FECHA				0.00
	MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				0%
	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				0%
	PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				0%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA :
PRORROGAS: no
SUSPENSIÓN: no
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO :

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta la presente fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo.

ING. SANTIAGO ZARATE I
FISCALIZADOR

