



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 28 de enero de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : MANTENIMIENTO DE VIA SAN SILVERIO, ALTO HUAMBUNO, BAJO PUSUNO L=16,13KM
UBICACIÓN : PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO
CONTRATISTA : ING. ANIBAL EDUARDO MONTESDEOCA
MONTO : \$72.207,82
FECHA SUSCRIPCIÓN : 29 de diciembre de 2020
PLAZO : 28 DIAS

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	EXCAVA PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS	M3	1451 70	988 38	68 08%
02	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	500 00	156 00	31 20%
03	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO (INCLUIDO TRANSPORTE)	M3	8065 00	8476 17	105 10%
04	CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL (MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL)	U	3 00	0 00	0 00%
05	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE 1.20X0.60M	U	1 00	0 00	0 00%
06	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	U	1 00	0 00	0 00%
07	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION PELIGRO	U	1 00	0 00	0 00%
08	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS (H=0.90M)	U	1 00	0 00	0 00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					71.798 81
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					72.207 82
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					99 43%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					100 00%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO : 30 de diciembre de 2020
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 28 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 26 de enero de 2021
MORA : 0 días

D.- OBSERVACIONES

- La obra se encuentra terminada y en revisión de los anexos para dar el tramite correspondiente.

E.- RECOMENDACIONES

ING. STEVEN RUEDA R.
FISCALIZADOR

