



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 30 de noviembre de 2020

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIA AHUANO CAMPANACOCCHA, SELVA ALEGRE, PATASYACU, WAYSACOCCHA
UBICACIÓN: PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO
CONTRATISTA: CONSORCIO YURAK
MONTO: \$103.880.50
FECHA SUSCRIPCION: 9 de noviembre de 2020
FECHA ENTREGA ANTC: 25 de noviembre de 2020
PLAZO: 60 DIAS

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
01	EXCAVA PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS	M3	500.00	499.94	99.99%
02	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	500.00	252.00	50.40%
03	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO (INCLUIDO TRANSPORTE)	M3	12311.52	11520.64	93.58%
04	CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL (MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL)	U	2.00	0.00	0.00%
05	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE 1 20X0.60M	U	4.00	0.00	0.00%
06	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	U	1.00	0.00	0.00%
07	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION PELIGRO	U	2.00	0.00	0.00%
08	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS (H=0.90M)	U	6.00	0.00	0.00%
09	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC. 5KG (PQS)	U	1.00	0.00	0.00%
10	TACHOS PLASTICOS PARA ALMACENAR DESECHOS	U	3.00	0.00	0.00%
11	PANCARTA INFORMATIVA 2 44M X 1 22M	U	1.00	1.00	100.00%
12	SEÑALETICA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COVID-19	U	1.00	0.00	0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					95.419.29
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					103.880.50
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					91.85%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					100.00%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 de noviembre de 2020
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 60 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 25 de enero de 2021
MORA: 0 días

D.- OBSERVACIONES

- La obra se encuentra terminada y recibida, se estan tramitando el pago de las planillas

E.- RECOMENDACIONES

ING. STEVEN RUEDA R.
FISCALIZADOR

