

## **INFORME DE FISCALIZACION**

FECHA : 29 de abril de 2021

## A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Mantenimiento de las vías parroquia Hatún Sumaku

UBICACIÓN : Cantón Archidona

CONTARTISTA : FP EMPRODECO

MONTO : \$ 87 263.16

FECHA DE SUSCRPCIÓN: 01 de febrero de 2021

FECHA DE SUSCRIPCION: 01 de febrero de 2021  
FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 25 de febrero de 2021

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 25 de febrero de 2011

PLAZO : 90 días a partir de la entrega del anticipo.

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO



### C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 de febrero de 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA :23 dias

HENRY S.

PRORROGAS:

## MORA:

### SUSPENCIÓN:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 26 de Mayo de 2022

#### **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES -**  
La obra tiene un retraso del 6.83 % con respecto a lo programado.  
El retraso se debe a las continuas lluvias que caen en la zona que impiden cumplir con el cronograma.

  
ING. WIDER FRIAS  
FISCALIZADOR