

# INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 30 junio del 2021

## A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LAS COMUNIDADES DE SHALCANA-CAPIRONA-QUISACOCHA-20 DE ENERO-ALTO SHALCANA  
 PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA  
 UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo  
 CONTRATISTA : ING MAURICIO SUPE  
 MONTO : 152,738.14  
 PLAZO : 90 días

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

| ITEM  | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDADES  |           |        |
|---|---|--------|-------------|-----------|--------|
|   |   |        | CONTRATADA  | EJECUTADA | %      |
| <b>COLOCACION DE ALCANTARILLA</b>           |   |        |             |           |        |
| 1   | MANTENIMIENTO VIAL<br>ACABADO DE LA OBRA BASICA                               | M2     | 108000.00   | 95365.00  | 88.30  |
| 2   | EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS                                      | M3     | 300.00      | 477.00    | 159.00 |
| 3   | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELLO SELECCIONADO E=10CM; INCLUYE TRANSPORTE | M3     | 10807.87    | 6360.00   | 58.85  |
| 4   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENISCA ASFALTICA EN LOS PUNTOS CRITICOS          | M2     | 2500.00     |           |        |
|   |   |        | SUBTOTAL 1: |           |        |
| <b>MUROS DE GAVIONES EN SITIOS CRITICOS</b> |   |        |             |           |        |
| 5   | REPLANTEO Y NIVELACION  | M      | 100.00      | 64.00     | 64.00  |
| 6   | EXCAVACION SIN CLASIFICAR   | M3     | 600.00      | 651.00    | 108.50 |
| 7   | DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS                                   | M3/KM  | 600.00      | 651.00    | 108.50 |
| 8   | CONFORMACION, NIVELACION: COMPACTACION PLATAFORMA                             | M3     | 100.00      | 91.20     | 91.20  |
| 9   | CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES   | M3     | 354.00      |           |        |
| 10  | RELENDO DE RESPALDO DE MURO CON MATERIAL PETREO GRUESO                        | M3     | 168.00      | 196.10    | 116.73 |
| 11  | PANCARTA INFORMATIVA 2.44M*1.22M  | U      | 1.00        |           |        |
| 12  | SEÑALIZACION AMBIENTAL(1.8*1.20)M   | U      | 1.00        |           |        |
|   |   |        |             |           |        |
|   |   |        |             |           |        |
|   |   |        |             |           |        |
| <b>MONTO EJECUTADO A LA FECHA</b>           |   |        |             |           |        |
| <b>MONTO PROGRAMADO A LA FECHA</b>          |   |        |             |           |        |
| <b>PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA</b>      |   |        |             |           |        |
| <b>PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA</b>     |   |        |             |           |        |

## C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18 de MAYO del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 43 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 16 de agosto de 2021

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 47.71% con respecto a la programacion del proyecto
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentacion de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe tecnico ambiental son los primeros 5 días de cada mes.

  
 ING ERNESTO MINO

FISCALIZADOR

