

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ORDEN DE TRABAJO PARA LA “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO OSAYACU DE LA PARROQUIA COTUNDO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”.

En la ciudad de Tena, a los **02** días del mes de Agosto de **2021**, conforme dispone el artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; por una parte, comparece el Ing. **Alex Quingaluiza Sáez** en calidad de Supervisor/Fiscalizador de Contrato, designado mediante memorando No. 0849-2021-DFIS de fecha 24 de Junio de 2021 por el Director de Fiscalización del GAD Provincial de Napo, la Ing. **María Gabriela Trávez** - Directora de Fiscalización y, en calidad de contratista el Ing. **José Fernando Zurita Caicedo**, con el objeto de proceder a la recepción de los trabajos que se detallan en la presente Acta, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - ANTECEDENTES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, con fecha 24 de Junio de 2021, se adjudicó al Ingeniero **José Fernando Zurita Caicedo**, bajo la modalidad de ínfima cuantía la **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO OSAYACU DE LA PARROQUIA COTUNDO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO**, con un monto de \$ **4,678.47 USD sin IVA** y con un plazo de ejecución de **30 días** calendario a contarse a partir de la emisión de la orden de trabajo que entregue el fiscalizador designado por parte de la Dirección de Fiscalización.

SEGUNDA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Objeto de la Contratación: **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO OSAYACU DE LA PARROQUIA COTUNDO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.**

Trabajos contratados y ejecutados:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			CONTRATADA	EJECUTADA
01	Desarmado y desmontaje del tablero, vigas longitudinales, y elementos de madera existentes, sin desalojo	m2	69.00	69.00
02	Calibración de cables principales y reajuste de péndolas.	ml	150.00	140.80
03	Pintura anticorrosiva en perfiles de acero (vigas IPE transversales y perfiles T Longitudinales).	m2	47.30	44.17
04	Tablones de madera 2.90x0.25x0.05	u	127.00	126.00
05	Tiras laterales de madera 2.90x0.06x0.05	u	16.00	16.00
06	Vigas longitudinales de madera 2.90x0.1x0.1	u	41.00	40.00
07	Colocación de Brea en cables principales y péndolas	ml	150.00	140.80
08	Pintura en torres existentes.	m2	30.00	27.43
09	Colocación de malla de protección lateral tipo 50/3/10/100	m2	47.60	47.00

Precio de la Contratación: 4,678.47 USD sin IVA.

Plazo: 30 días

Características del bien o Servicio: Los trabajos de “**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO OSAYACU DE LA PARROQUIA COTUNDO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO**”, fueron entregados de acuerdo a las características que contemplan las especificaciones técnicas y cantidades de obra. Se concluye que los trabajos están finalizados.

TERCERA. - CONDICIONES OPERATIVAS:

El Contratista se obligó a entregar los trabajos del proceso INFIMA CUANTIA Nro. IC-GADPN-022-2021 de acuerdo a las cantidades de obra y especificaciones técnicas, los cuales fueron entregados sin ninguna novedad y a entera satisfacción.

CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Monto del Contrato Ejecutado	\$ 4,582.99
(-) Multas por mora 0 días	\$ 0.00
IVA DEL TOTAL DEL CONTRATO u ORDEN DE COMPRA	\$ 549.95
Valor a pagar + IVA del total del contrato u orden de compra	\$ 5,132.94

El valor a pagar será de \$ 5,132.94 USD incluido IVA (Cinco mil ciento treinta y dos con 94/100 USD).

QUINTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

El plazo para la entrega recepción de la **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE EL RIO OSAYACU DE LA PARROQUIA COTUNDO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO** es de 30 días contados a partir del 02 de Julio de 2021, fecha que se entregó la orden de inicio.

Fecha de adjudicación.	24 de Junio de 2021
Orden de inicio.	02 de Julio de 2021
Plazo de ejecución	30 días a partir de la orden de inicio
Fecha en que se cumple el plazo.	01 de Agosto de 2021
Solicitud de recepción de los trabajos.	29 de Julio de 2021
Fecha de recepción y constatación	30 de Julio de 2021
Fecha de ingreso a bodega	NO APLICA

DÍAS DE MORA	NO INCURRE EN MORA
--------------	--------------------

Como se indica en la liquidación de plazos, no se encuentran días de mora.

SEXTA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

El Administrador/Supervisor/Fiscalizador del Contrato y la Ing. María Gabriela Trávez, proceden a recibir los trabajos del proceso de INFIMA CUANTIA Nro. IC-GADPN-022-2021 entregado por parte del Ing. **José Fernando Zurita Caicedo**; y dejan constancia que se recibió a satisfacción el mismo acorde a las características estipuladas en la orden de trabajo.

SÉPTIMA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Se concluye que el Ing. **José Fernando Zurita Caicedo**, ha cumplido a entera satisfacción en cuanto a la cantidad y especificaciones técnicas del proceso de INFIMA CUANTIA Nro. IC-GADPN-022-2021.

OCTAVA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se suscribe la presente Acta, en tres (3) ejemplares de igual valor y tenor, por las personas intervinientes.

Ing. Alex Quingaluisa Sáez.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. María Gabriela Trávez Morales.
DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN

Ing. José Fernando Zurita Caicedo.
CONTRATISTA