

***Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo***



Prefectura
NAPO
Tejiendo Desarrollo

**Informe de Seguimiento y Evaluación del
Presupuesto Participativo 2021
Primer Semestre**

GAD Provincial de Napo

Ing. Raúl Noboa

Director de Planificación

Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña Herrera

Líder Unidad de
Planificación Institucional

Elaborado por:

Ing. Margarita Andy López

Asistente Técnico 3

Fecha: 13 de junio 2021

www.napo.gob.ec planificacion@napo.gob.ec

Napo – Ecuador

INDICE

1.	Antecedentes	1
2.	Marco Normativo	2
3.	Objetivo.....	3
4.	Presupuesto general institucional 2021	3
5.	Presupuesto Participativo del año 2021.....	3
6.	Seguimiento a los proyectos del Presupuesto Participativo por Parroquias.....	4
6.1	Cantón Tena	4
6.2	Cantón Archidona	8
6.3	Cantón El Chaco	10
6.4	Cantón Quijos.....	12
6.5	Cantón Carlos Julio Arosemena Tola.....	14
7.	Programación y ejecución presupuestaria del Presupuesto Participativo al primer semestre Enero – Junio 2021	15
8.	Conclusiones.....	17
9.	Recomendaciones:.....	17

1. Antecedentes

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana establecido en la constitución y la ley, que se basa en el derecho ciudadano de participar protagónicamente en la toma de decisiones en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos, que se implementa en un espacio común y compartido entre autoridades de los GAD, la ciudadanía y organizaciones sociales, a través del diálogo y consenso permanente; es decir es el proceso en el que las autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente, cómo y en qué invertir los recursos del gobierno local.

Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo, de abajo hacia arriba, en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. Para la elaboración del presupuesto participativo, es necesario que todos los actores que intervienen, autoridades, técnicos y ciudadanía estén debidamente informados y capacitados.

En cumplimiento de la Constitución del Ecuador Art. 100, literal 3, la Ley de Participación Ciudadana Art. 64, literal 3, el proceso de construcción del Presupuesto Participativo se enmarca en los tiempos establecidos, y en la consulta participativa por parte del equipo técnico de la institución y las autoridades; para lo cual se ajustó a la metodología planificada que existe para el efecto.

La Dirección de Planificación, a través de la de la Subdirección de Participación Ciudadana, diseña e implementa el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo 2021, mediante el consenso con las 20 Juntas Parroquiales de la provincia de Napo.

La Unidad de Planificación Institucional, perteneciente a la Dirección de Planificación, realiza el seguimiento correspondiente al Primer Semestre del cumplimiento del Plan Operativo Anual, POA 2021

El presente documento informa sobre el avance de los proyectos considerados en el Presupuesto Participativo 2021 correspondiente al Primer Semestre del presente año.

2. Marco Normativo

Que el inciso final del Art. **207 de la Constitución de la República del Ecuador**.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.

En el artículo **50 del COOTAD**, sobre las atribuciones del prefecto o prefecta provincial en referencia al literal g) le corresponde al prefecto o prefecta provincial:

“Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código (...)”.

Art. 55 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.- De la Inversión Pública.- Se entiende como el conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos, para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación

Art. 57 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.- Planes de Inversión. Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

Artículos 215; 216; 233; 239; y 240 del **COOTAD**.

De acuerdo a las **Normas de Control Interno** de la Contraloría para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se aplica el 200-02 relacionada a la Administración estratégica: “ Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”.

3. Objetivo

- Informar el avance de cumplimiento de los proyectos contemplados en el presupuesto participativo al primer semestre del GADP. Napo.

4. Presupuesto general institucional 2021

DETALLE	MONTO
Presupuesto inicial	36.351.845,63
Presupuesto Codificado al 30 de junio	45.156.864,80
Presupuesto ejecutado al primer semestre	9.451.091,73
Saldo al 30 de junio	35.705.773,07

Fuente: POA 2021 y cédula presupuestaria de gasto con corte al 30 de junio

5. Presupuesto Participativo del año 2021

Presupuesto con reformas 2021				
Total, de presupuesto Institucional codificado al 30 de junio	Total, de presupuesto Institucional para Inversión	Total, de presupuesto Participativo Inicial	Total, de Presupuesto Participativo Codificado al 30 de junio	Total, del % asignado al Presupuesto Participativo
45.156.864,80	27.431.356,20	10.694.269,97	10.226.048,71	37%

Fuente: POA 2021 y cédula presupuestaria de gasto con corte al 30 de junio

6. Seguimiento a los proyectos del Presupuesto Participativo por Parroquias

6.1 Cantón Tena

Parroquia: Muyuna – Cantón Tena

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA INCHILLAQUI - CONDOR MIRADOR- SAN SALVADOR -ATACAPI, LONGITUD= 1KM, III ETAPA (PP)	0	0	100 %	0	350.000,00	350.000,00	0,00	350000,00			Programado para III trimestre.

Parroquia: Puerto Napo – Cantón Tena

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA DE PTO. NAPO (reactivación económica) .(PP)		100 %			429.016,73	429.016,73	0	429.016,73	0%	0%	Información LOTAIP a junio, va para la reforma
APERTURA Y LASTRADOS DEL CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA, CABECERA DEL RIO SINDY HACIA EL RIO PUNI COMUNIDAD APUYA KM. 68 VIA TENA - PUYO (PP)			100 %		120.604,76	120.604,76	0	120.604,76			Programado III trimestre. Se realizará por Administración Directa

Parroquia: Misahuallí – Cantón Tena

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA (PP)	100 %	0	0	0	198710,32	198710,32	0	198.710,32	0%	0%	Reprogramado III trimestre.
CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI (arrastre) (PP)	100 %	0	0	0	249934,32	249934,32	0	249.934,32	0%	0%	En calificación de oferta.
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA DE MISAHUALLI (reactivación económica)(PP)	0	100 %	0	0	551186,4	551186,4	0	551.186,4	0%	0%	Información LOTAIP a junio, va para la reforma

Parroquia: Ahuano – Cantón Tena

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA DE AHUANO (reactivación economía) (PP)	0	100	0	0	249789,39	249789,39	0	249789,39	0%	0%	Información LOTAIP a junio, va para la reforma

Parroquia: Talag – Cantón Tena

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	II	III	IV								
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS DE BAJO TALAG (PP)	0	0	100	0	250.000	50.000	0	50.000			programado III trimestre
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA DE TALAG (reactivación económica) PP)	0	100	0	0	199.268,67	199.268,67	0	199.268,67	0%	0%	Información LOTAIP a junio, va para la reforma

Parroquia: Pano – Cantón Tena

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
VIAS ALTERNAS A LOS BALNEARIO DE LA PARROQUIA PANO (PP) el GAD Parroquial facilitará los estudios viales.	100	0	0	0	40.000,00	-40.000,00					Eliminado en la reforma.
Mejoramiento de infraestructura básica como vestidores y baterías Sanitarias en los balnearios más visitados: CONSTRUCCIONES BATERIAS SANITARIAS BALNEARIOS PROVINCIA DE NAPO. (PP)	25 %	25 %	25 %	25 %	20.000,00	38.500,00	0	38.500,00	0%	0%	Información LOTAIP, reprograma para el Plan Estratégico de Turismo.
ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA (PP)			100 %		200.000,00	35.621,26	0	35.621,26			En planificación

Parroquia: Chonta Punta – Cantón Tena

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA DE CHONTA PUNTA (PP)	0	100	0	0	97503,48	97503,48	0	97503,48			Información LOTAIP a junio, para reforma
APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM (PP)	0	100	0	0	232667,52	186170,71	0	186170,71	0	0	No hay avance de acuerdo al cronograma.
LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHIYACU A WACHIMAK. I ETAPA (PP)	0	0	100	0	411.917,60	411.917,60	0	411.917,60			Programado para III trimestre.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE YUCA, PLÁTANO Y MAÍZ - CENTROS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN CTA : CONSTRUCCIÓN CENTRO ACOPIO Y COMERCIALIZ PARROQUIA DE CHONTA PUNT. (PP)					97503,48	97503,48	0	97503,48			Información LOTAIP a junio, para reforma

Parroquia: Cabecera Cantonal - Cantón Tena

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
MANTENIMIENTO VIAL SECUNDARIA DEL CANTON TENA (arrastre) (PP)	0	0	100	0	120.857,96	120.857,96	78.368,22	41.741,90	100	100	Información LOTAIP a junio.

6.2 Cantón Archidona

Parroquia: San Pablo de Ushpayaku- Cantón Archidona

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
ASFALTO SAN PABLO- SANTO DOMINGO- PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA (PP)	0	100	0	0	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	0	0	Información LOTAIP a junio, Elaboración Proye.
LASTRADO VIA GALERAS LUPINO DE 5.46 KM.ARCHIDONA (PP)	100	0	0	0	545.902,65	545.902,65	207.507,23	338.395,42	38	82	Avance a 30 de junio

Parroquia: Cotundo - Cantón Archidona

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO (arrastre) (PP)	100	0	0	0	489.242,72	489.242,72	0	489.242,72	0	0	Adjudicado sin contrato, según información LOTAIP
AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE AL TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO, L=1KM. (PP)	0	100	0	0	317.018,94	317.018,94	0	317.018,94	0	0	En elaboración de proyecto, según información de LOTAIP.

Parroquia: Hatún Sumaku - Cantón Archidona

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMACO - I ETAPA (PP)	0	0	100	0	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00			Programado para III trimestre.

6.3 Cantón El Chaco

Parroquia: Gonzalo Diaz de Pineda- Cantón El Chaco

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVACNE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA GONZALO DÍAZ DE PINEDA SANTA ROSA , LONGITUD 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO. I ETAPA (PP)	0	0	100	0	1.256.000,00	1.256.000,00	0	1.256.000,00			Programado para III trimestre

Parroquia: Linares - Cantón El Chaco

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVACNE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CAUCHILLO. (PP)	0	0	100	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00			Programado para III trimestre
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CAUCHILLO. (PP)	100				479.410,01	465.481,69	201.948,38	263533,31	43%	100%	Avance físico, según información LOTAIP a junio.

Parroquia: Oyacachi - Cantón El Chaco

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVACNE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 Km TRAMO PROVI (PP)	100	0	0	0	2.454.261,98	2.010.479,63	0	2.010.479,63	0	0	Información LOTAIP, obra suspendido plazo.
CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG (PP)		100	0	0	0	239.172,80	0	239.172,80	0%	0%	No hay avance

Parroquia: Sardinas- Cantón El Chaco

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVACNE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA DE SARDINAS (proyecto productivo) PP.	0	100	0	0	125.828,06	125.828,06	0	125.828,06	0	0	Información LOTAIP a junio, para reforma.

Parroquia: Santa Rosa- Cantón El Chaco

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVACNE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
LANZAMIENTO DEL PUENTE SOBRE JORGE VEGA (PP)			100		25.000,00	25.000,00	0	25.000,00			Programado para III trimestre. Elaboración Proy.

6.4 Cantón Quijos

Parroquia: Cosanga - Cantón Quijos

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVACNE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO BERMEJO CHICO, SECTOR PIEDRA GRANDE, VÍA COSANGA-SANTA LUCIA (PP)			100		38.487,28	38.487,28	0	38.487,28			Programado para III trimestre. Elaboración Proy.

Parroquia: Cuyuja - Cantón Quijos

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVACNE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRO ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA (arrastre) (PP)	100	0	0	0	21.979,66	21.979,66	20.439,55	1.540,11	93%	100%	Obra física concluido.
IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN LA PARROQUIA CUYUJA. (PP)	25	75	15	10	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00			El proceso se detuvo ya que la Junta tiene dos convenios Vencidos y uno en ejecución por lo cual no se puede proseguir con el proceso.

Parroquia: Sumaco - Cantón Quijos

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVACNE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA (PP)			100		250.000,00	250.000,00	0	250.000,00			Programado para III trimestre. Elaboración Proy.

Parroquia: Papallacta – Cantón Quijos

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO FINAL CON REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVACNE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA (arrastre) (PP)	0	0	0	100	180.000,00	180.000,00	0	180.000,00			Programado para IV.
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA.PP	0	100	0	0	62.178,04	62.178,04	0	62.178,04			Información LOTAIP a junio, para reforma.
FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD TURISTICAS Y GASTROMICA Y DE EMPRENDIMIENTO DE LA PARROQUIA PAPALLACTA. APOORTE AL GADPR DE PAPALLACTA PARA PRODUCCIÓN DE GANADO MENOR	25	25	25	25	10000	10000	0	10000	0	0	Información LOTAIP, el GAD de Papallacta deberá presentar el proyecto para cambiar la denominación en la reforma.

Parroquia: San Francisco de Borja – Cantón Quijos

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO FERIA DE BORJA - I ETAPA - PP	0	0	100	0	100.000,00	180.000,00	0	180.000,00			Según información de LOTAIP está programado para reforma

6.5

Cantón Carlos Julio Arosemena Tola

PROYECTOS DE INVERSION	CRONOGRAMA				PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO REFORMA	EJECUTADO AL 1ER. SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	I	II	III	IV							
FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO CANTON CJA TOLA ADQ KIT INSUMOS AGRICOLA , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES , BARRETAS DE CACAO, SERVICIOS DE INJERTACION MEJORAR PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE CACAO (PP)	0	0	75	25	183.440,00	183.440,00	0	183.440,00	0	20%	En proceso administrativo

Fuente: POA 2021 – Cédula presupuestaria de gasto con corte a 30 de junio.

Total: 35 proyectos de inversión

CANTON TENA	CANTON ARCHIDONA	CANTON QUIJOS	CANTON EL CHACO	CANTON AROSEMENA TOLA	TOTAL
17	5	5	7	1	35

7. Programación y ejecución presupuestaria del Presupuesto Participativo al primer semestre Enero – Junio 2021

RESUMEN - CORTE A 30 JUNIO 2021	
MONTO INICIAL	10.694.269,97
CODIFICADO CON REFORMA	10.226.048,71
DEBIAMOS DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA AL PRIMER SEMESTRE EL 100% EL MONTO DE	6.839.867,69
SE HA DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRIMESTRE EL VALOR DE	508.263,38
% AVANCE PRESUPUESTARIO	7,36%
% AVANCE FÍSICO DE OBRAS	17%

Fuente: POA 2021- LOTAIP a Junio – cédula presupuestaria de gasto con corte a 30 de junio 2021

- De los USD 6.839.867,69
- Se realizó una ejecución presupuestaria de \$ 508.263,38
- Equivale al: 7,36% del avance presupuestario
- En avance físico de obra de 23 proyectos programados, equivale al 17%

- **Cumplimiento de Proyectos del Presupuesto Participativo 2021 en el primer semestre**

Proyectos	Cantón	Parroquia	Avance Presupuestario			Avance Físico	Observación
			Monto Codificado	Monto Devengado	Avance Presupuestario		
MANTENIMIENTO VIAL SECUNDARIA DEL CANTON TENA (arrastre) (PP)	Tena	Tena	120.110,12	78.368,22	65,2%	100%	Estaba programado para III trimestre, y se ejecuta en el I semestre varios procesos por contratación directa, los cuales ya están ejecutados en 100%.
LASTRADO VIA GALERAS LUPINO DE 5.46 KM.ARCHIDONA(PP)	Archidona	San Pablo De Ushpayaku	545.902,65	207.507,23	32%	82%	obra física al primer semestre en un 82%.
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CAUCHILLO. (PP)	El Chaco	Linares	465.481,69	201.948,38	43%	100%	obra física ejecutado en el primer semestre en su totalidad
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRO ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA (PP)	Quijos	Cuyuja	21.979,66	20.439,55	93%	100%	Obra física ejecutado en su totalidad
Total			1.153.474,12	508.263,38			
Fuente: POA 2021 – LOTAIP a junio - cedula presupuestaria de gasto con corte a 30 de junio.							

8. Conclusiones

- La ejecución de los proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), 2021 del Presupuesto Participativo correspondiente al primer semestre de Enero a Junio, en el que no se ha ejecutado el cumplimiento de la programación presupuestaria de acuerdo al cronograma establecido trimestralmente.
- En el año 2021 para el presupuesto participativo se contó con un total de 35 proyectos de inversión los cuales se distribuyeron en todas las parroquias de la provincia de Napo se distribuyeron de la siguiente manera en los cantones siendo 17 proyectos en el cantón Tena, 5 proyectos en el cantón Archidona, 7 proyectos en el cantón El Chaco, 1 proyecto en el cantón CJAT y 5 en el Cantón Quijos.
- El presupuesto codificado inicial de los proyectos de inversión de Presupuesto Participativo conto con \$10'694.269,97, pero de acuerdo a la reforma del presupuesto se tiene \$10'226.048,71, debiendo devengar de acuerdo al cronograma al primer semestre de \$6'839.867,69, y al realizar la evaluación del presupuesto devengado de los 23 proyectos se tiene un avance presupuestario de \$508.263,38 que equivale al 7,36% y avance físico de obra de 17%.
- De los 35 proyectos de inversión que se planificaron, se debía ejecutar 23 proyectos en el primer semestre del año 2021, de los cuales al realizar el seguimiento y evaluación se obtiene como resultado la ejecución presupuestaria de avance de 4 proyectos con los siguientes avances de 65,2%, 32%, 43% y 93%, contando con un monto total codificado de \$1'153.474,12 y se devenga 508.263,38 lo que concluye en una buena eficiencia en gasto de recursos ya que se utilizó menos recursos presupuestarios de lo planificado; mientras que en la ejecución física se tiene 3 proyectos con un avance físico de 100% y un proyecto con avance físico del 82%.

9. Recomendaciones:

- ❖ La Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana, debe implementar una metodología de comunicación permanente con las direcciones que tienen que ver con los cambios o modificaciones de los proyectos del presupuesto participativo, y las juntas parroquiales que amerita su seguimiento y dialogo político y técnico del cumplimiento a la ejecución de las obras planificadas.
- ❖ A las direcciones del GADPN, en especial a: Obras Públicas, Fomento

Productivo, Riego y Drenaje cumplan con las obras planificadas en el POA 2021, estos proyectos de inversión ayudan a cumplir las metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Plan de Gobierno de la Autoridad y otras herramientas de planificación del GADPN.