

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27/08/2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LAS PARROQUIAS CUYUJA Y SUMACO, PERTENECIENTE A LA ZONA ALTA
UBICACIÓN : CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO
CONTARTISTA: ING. FRANK SALAZAR
MONTO : 30,357.13
FECHA : martes, 22 de junio de 2021
SUSCRPCIÓN:
FECHA ENTREGA : lunes, 5 de julio de 2021
ANTIC :
PLAZO : 45 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		%
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
	PARROQUIA CUYUJA- VIA HACIA LA HACIENDA LA ESPERANZA L 3 KM MANTENIMIENTO VIAL				
1	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	M3	1500	1500	100.00%
2	TRANSPORTE DE MATERIAL	M3/KM	34500	34500	100.00%
	PARROQUIA SUMACO VIA A PACAYACU L= 4K MANTENIMIENTO VIAL				
3	EXCAVACION DE CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	M3	137.57	0	0.00%
4	TRANPSORTE DE MATERIALES (CAMINOS LASTRADOS)	K3/KM	10000	15095	150.95%
5	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	M3	2000	1941	97.05%
6	PANCARTA INFORMATIVA 2.44X1.22	U	1	0	0.00%
7	SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL	U	1	0	0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					30,355.37
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					30,357.13
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					99.99%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					100.00%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06-07-2021
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 38 DÍAS
PRORROGAS : no
SUSPENSIÓN: no
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 12-08-2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato se encuentra finalizado, en etapa de recepción provisional y liquidación respectiva.

ING. SANTIAGO ZARATE I.
FISCALIZADOR