

GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROBANTE DE PAGO N° 110255

Fecha: 14/05/2021

Asiento N° 1807

Compromiso N° 370

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL**

USD 237.50

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE Dolares 50/100 Ctv**

TENA, 14 de Mayo del 2021

DETALLE DEL COMPROBANTE:

ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL.-Pago por liquidación.No.090-DOP de fecha 05/04/2021, para que se translade al Cantón Chaco, parroq.Oyacachi a continuar con los trab.para armar y colocar alcant.de constr.de cabez.en el proyec.denom.Ensanch.de la via y relleno de las cajon.para e proyec:Amplia. y asfa.de la via Cangahua-Oyacachi, jurisd.Napo, long.9,65km a partir del 08-03-2021 por 22 dias, Adjunto Informe de Liquidación, Certificados legalizados y Facturas de gastos de gastos, se amortiza e

Usuario: SUSANN

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 350125859	ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL	237.50		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		237.50		

CANCELADO 25 MAY 2021

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIENTO	787.50	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	787.50	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	787.50	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010		237.50
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL		550.00
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		787.50
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		787.50
SUMAN o PASAN USD		2,362.50	2,362.50

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E		787.50	787.50
TOTAL GASTOS USD	0.00	787.50	787.50

SRTA. RITA TUNAY
Prefecta Provincial

ING. NATALIA VILLALTA
Subdirect.contab (e)

ING. MELANY LOOR I
Dir. Fin. (e) Subd. tesor.

16488831
Referencia
Banco Central Ec
25/05/2021
TRUB-574
1


17/05/2021 9:12

Página 1/1

Total 21 hojas

ORDEN DE PAGO N°

110255

FECHA:	14 de mayo de 2021	VALOR USD:	\$237,50
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES 50/100			
PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):			
ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL			
POR CONCEPTO DE:			
Pago por liquidación.No.090-DOP de fecha 05/04/2021, para que se traslade al Cantón Chaco, parroq.Oyacachi a continuar con los trab.para armar y colocar alcant.de constr.de cabez.en el proyec.denom.Ensanch.de la via y relleno de las cajon.para e proyec:Amplia. y asfa.de la via Cangahua-Oyacachi, jurisd.Napo, long.9,65km a partir del 08-03-2021 por 22 dias, Adjunto Informe de Liquidación, Certificados legalizados y Facturas de gastos de gastos, se amortiza e			
AUTORIZADO POR:			
			
PREFECTO (A) PROVINCIAL O SU DELEGADO			



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 370

FECHA: viernes, 14 de mayo de 2021
CÓDIGO N°: 64 soer

BENEFICIARIO: ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL- JORNALERO

CONCEPTO : Pago de Liquidación de Comisión. Según Autorización N°. 090-DOP de fecha 05/03/2021, a continuar con trabajos de armar y colocar alcantarillas en el Proyecto denominado: Ensanchamiento de la vía y Relleno de Cajoneras para el Proyecto Ampliación y Asfaltado de la Vía Cangahua-Oyacachi, Jurisdicción Napo Longitud 9.65 km. Cantón Chaco, por 22 días. Responsable Sr. Victor Silva-Jefe de grupo.

LUGAR : OYACACHI CANTON CHACO

N°. DE DÍAS : 21 días continuos

MONTO : \$ 787,50

ANTICIPO : \$ 550,00

LIQUIDO : \$ 237,50

CANCELADO 25 MAY 2021

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la	✓			Solicitud legalizada N°. 090-DOP de fecha 05-03-2021
2	Formulario de " Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por: el	✓			Informe legalizado N°. 0103-DOP de 05-04-2021
3	Certificación de asistencia - Supervisor de Construcciones	✓			Certificado de cumplimiento de labores o trabajo firmado por el Sr. Victor Silva-Supervisor de Obras Civiles de fecha 30-03-2021
5	Poniendo en conocimiento fecha de salida	✓			Memorandum No 832-2021-DOP de fecha 05/04/2021.
6	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Factura N°. 001-001-000000898 de fecha 30-03-2021, Adjunto Registro unico de Contribuyentes.
7	Reporte del registro de asistencia del reloj biométrico	✓			Impresión Control de Asistencia, otorgada por registro de talleres -Lic. Edeline Bosquez Alban.
8	Certificación de asistencia	✓			de fecha 08-04-2021 legalizada por Dr. Luis Samaniego-Gestión de Talento Humano Talleres y Ing. Verónica Herrera E. - Subdirectora Talento Humano por 22 días
9	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			Certificado de trabajo firmado por la Ing. José Lobato- Analista 3 de Infraestructura vial de fecha 31-03-2021



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

10	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron.	✓		Certificado de trabajo firmado por el Sr Mauricio Benjamin Parión- PRESIDENTE DE GADPR OYACACHI-CHACO , de fecha 30/03/2021.
----	--	---	--	--

o manuales. Resolución Administrativa 090 del 01 de febrero de 2021, para el Director Financiero y sus facultades de pago. En concordancia

Nº. de días trabajados	21	Valor del viático:	\$ 37,50
TOTAL VIÁTICOS			\$ 787,50

A justificar 70%	\$ 551,25
Asume la entidad 30%	\$ 236,25

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por el valor de:	\$ 551,25
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 236,25
Suma total del viático:	\$ 787,50
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0,00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 550,00
VALOR A PAGAR:	\$ 237,50

Nº. Comprobante 109879

ELABORADO POR:



Susann Escobar
ANALISTA 2

RECEBIDO 4 5 MAY 2021

GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROMISO No: 370

Certificación No: 265

Transacción No: 4234

Fecha: 11/05/2021

Proveedor: ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL

Identificación: Cédula 1500370646

DETALLE:

Pago por liquidación de la solicitud de servicio. Instit. No. 090-DOP de fecha 05/04/2021, para que se transfiera al Cantón Chaco, parroquia Oyacachi a continuar con los trabajos para armar y colocar alcantarillas de construcción de cabezales en el proyecto denominado "Ensanchamiento de la vía y relleno de las cañones para el proyecto: Ampliación y asfaltado de la vía Cangahua-Oyacachi, jurisdicción Napo, longitud 9,65 km a partir del 08-03-2021 por 22 días continuos, de acuerdo a la documentación debidamente legalizada del señor (ALVARADO H. FRANCISCO GABRIEL) en calidad de Jornalero

CLAUDIA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	787.50	101,301.50
Total =>	787.50	101,301.50

CANCELADO 25 MAY 2021



Control 64

10/03/2021 109879 550



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIA MARIBEL
MAMALLACTA TAPUY

Claudia Mamallacta T.
Analista 2 De Presupuesto



Firmado electrónicamente por:
IRENE MATILDE
LEDESMA LLANDA

Ing. Irene Ledesma LL.
Subdirectora De Presupuesto



Firmado electrónicamente por:
JHON XAVIER
CHICHANDA
ROGEL

Lcdo. Jhon Chichanda R.
Director Financiero

265

 Ministerio de Relaciones Laborales	 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 090-DOP	FECHA DE INFORME (dd.-mmm-aaaa) 05-04-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL	PUESTO: JORNALERO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: OYACACHI-CANTÓN EL CHACO-PROV. NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: UNIDAD DE TALLERES
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL-JORNALERO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Dando cumplimiento a la Solicitud de comisión N°090-DOP suscrita por la señorita Prefecta me traslade en calidad de JORNALERO en los trabajos de armar y colocar alcantarillas en el proyecto denominado: Ensanchamiento de la vía y Relleno de las Cajoneras, para el proyecto: Ampliación y Asfaltado de la vía Cangahua-Oyacachi, jurisdicción Napo, longitud 9.65 km. ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL - JORNALERO	
<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  </div> <div> <p>① 09-03-2021 Salida de los talleres del GAD provincial de Napo a la parroquia Oyacachi- cantón el Chaco para realizar la ampliación y asfaltado de la vía Oyacachi- Cangahua. Desarmada y armada de tableros para la fundición de cabezales y la construcción nuevos tableros relleno con material pétreo. ✓</p> <p>② 10-03-2021 Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, preparación para la fundición de replantillos y relleno con material pétreo. ✓ </p> <p>③ 11-03-2021 Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, para la fundición de cabezales, replantillos y relleno con material pétreo. ✓</p> <p>④ 12-03-2021 Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, desarmada y armada de tableros para la fundición de cabezales y traslado de tableros al sitio de trabajo, excavación y preparación para la fundición y relleno con material pétreo. ✓</p> <p>⑤ 13-03-2021 Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, para la fundición de cabezales, replantillos y relleno con material pétreo. ✓</p> </div>	

21x37,30 = 787,50

- 6 14-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de cabezales y replantillos. Excavación y preparación para la fundición de cabezales y replantillos y relleno con material pétreo. ✓
- 7 15-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, desarmada y traslado de tableros para la armada y la fundición de cabezales. Fundición de replantillos y relleno con material pétreo. ✓
- 8 16-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, armada de tableros para la fundición de cabezales y replantillos, excavación y preparación para la fundición de replantillos y cabezales y relleno con material pétreo. ✓
- 9 17-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundición de cabezales y replantillos, excavación y preparación para la fundición de replantillos y cabezales y relleno con material pétreo. ✓
- 10 18-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, desarmada tableros, transporte de los mismos al sitio de trabajo, armada de tableros, para la fundición de replantillos y relleno con material pétreo. ✓
- 11 19-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, armada de tableros para la fundición de cabezales y replantillos, excavación y preparación para la fundición de replantillos y cabezales y relleno con material pétreo. ✓
- 12 20-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, armada de tableros para la fundición de cabezales y replantillos, excavación y preparación para la fundición de replantillos y cabezales y relleno con material pétreo. ✓
- 13 21-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, desarmada tableros, transporte de los mismos al sitio de trabajo, armada de tableros, para la fundición de cabezales y relleno con material pétreo. ✓
- 14 22-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, armada de tableros para la fundición de cabezales, excavación y preparación para la fundición de replantillos y cabezales y relleno con material pétreo. ✓
- 15 23-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, armada de tableros para la fundición de cabezales, fundición de replantillos y relleno con material pétreo. ✓
- 16 24-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundición de cabezales, excavación y preparación para la fundición de replantillos y cabezales y relleno con material pétreo. ✓

CANCELADO 25 MAY 2021

15-03-2021	Se trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de capaxales y repantillos. Excavación para la fundación de capaxales y repantillos.
16-03-2021	Se trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de capaxales y repantillos. Excavación para la fundación de capaxales y repantillos.
17-03-2021	Se trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de capaxales y repantillos. Excavación para la fundación de capaxales y repantillos.
18-03-2021	Se trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de capaxales y repantillos. Excavación para la fundación de capaxales y repantillos.
19-03-2021	Se trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de capaxales y repantillos. Excavación para la fundación de capaxales y repantillos.
20-03-2021	Se trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de capaxales y repantillos. Excavación para la fundación de capaxales y repantillos.
21-03-2021	Se trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de capaxales y repantillos. Excavación para la fundación de capaxales y repantillos.
22-03-2021	Se trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de capaxales y repantillos. Excavación para la fundación de capaxales y repantillos.
23-03-2021	Se trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de capaxales y repantillos. Excavación para la fundación de capaxales y repantillos.
24-03-2021	Se trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundación de capaxales y repantillos. Excavación para la fundación de capaxales y repantillos.

- 17 25-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, desarmada tableros, transporte de los mismos al sitio de trabajo, armada de tableros, para la fundición de replantillos y relleno con material pétreo.
- 18 26-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, armada de tableros para la fundición de cabezales, excavación y preparación para la fundición de replantillos y cabezales y relleno con material pétreo.
- 19 27-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, armada de tableros para la fundición de cabezales y replantillos y relleno con material pétreo.
- 20 28-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundición de cabezales, excavación y preparación para la fundición de replantillos y cabezales y relleno con material pétreo.
- 21 29-03-2021
Nos trasladamos con el personal y herramientas de construcción al sitio de trabajo, fundición de replantillos, desarmada de tableros, traslado de los mismos al sitio de trabajo, excavación y preparación para la fundición de replantillos y cabezales y relleno con material pétreo.
- 22 30/03/2021
Nos trasladaos desde Oyacachi a los talleres del Consejo Provincial, cumpliendo una jornada de 22 días

Nota: Se informa que se realizó la excavación y fundición de 20 replantillos y la fundición de 19 cabezales y el relleno de 12 alcantarillas.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.



Sr. Victor Silva
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES (Jefe de grupo)


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09-03-2021	30-03-2021	
HORA hh:mm	07h17	16h46	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OYACACHI-CANTON EL CHACO-PROV. NAPO	09-03-2021	07h17	30-03-2021	16H46

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO:  NOMBRE: ALVARADO HUATATOCHA FRANCISCO GABRIEL JORNALERO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Nombre: Ing. JOSUÉ BORJA ALVAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DE LA SEÑORITA PREFECTA	FIRMA DEL O LA JEFE INMEDIATO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Nombre Ing: MARITZA LICUY DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Memorando Nro. 0832-2021-DOP

Tena, 05 de abril de 2021

PARA: Mgtr. Verónica Geraldine Herrera Espín
Subdirectora de Talento Humano

Dr. Luis Gilberto Samaniego Muñoz
Analista 2 de Evaluación y Capacitación

ASUNTO: Conocimiento.-

Para los fines pertinentes, pongo en su conocimiento que el frente de trabajo a cargo del señor Víctor Silva, Supervisor de Obras Públicas, por falta de materiales de construcción (cemento) no salieron de comisión al cantón El Chaco, parroquia Oyacachi, el día 8 de marzo de 2021 por 22 días continuos como estaba previsto en la planificación semanal y memorando No. 018-DOP del 5 de marzo de 2021; por tal motivo, salieron a cumplir la jornada de trabajo al sitio indicado, el día martes 9 de marzo por el lapso de 22 días continuos, terminando la jornada el 30 de marzo de 2021.

En tal virtud, agradeceré considerar esos días, a fin de que les otorgue a cada trabajador el respectivo certificado de asistencia al sitio de trabajo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

Anexos:

- memorando 018-dop.pdf

dr

GAD PROVINCIAL DE NAPO

Reporte - Timbres

CIUDAD	TIMBRE	RELOJ	ACCION		
Tena					
EMPLEADO	ALVARADO H. FRANCISCO GABRIEL			1500370646	142
1	3/9/21 7:17 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/9/21 6:35 PM ✓	15	Salida ✓		
2	3/10/21 6:46 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/10/21 7:33 PM ✓	15	Salida ✓		
3	3/11/21 6:24 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/11/21 6:09 PM ✓	15	Salida ✓		
4	3/12/21 6:48 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/12/21 6:20 PM ✓	15	Entrada ✓		
5	3/13/21 6:48 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/13/21 5:49 PM ✓	15	Salida ✓		
6	3/14/21 6:42 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/14/21 5:37 PM ✓	15	Salida ✓		
7	3/15/21 6:51 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/15/21 4:45 PM ✓	15	Salida ✓		
8	3/16/21 6:42 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/16/21 4:58 PM ✓	15	Salida ✓		
9	3/17/21 6:43 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/17/21 5:08 PM ✓	15	Salida ✓		
10	3/18/21 6:41 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/18/21 4:45 PM ✓	15	Salida ✓		
11	3/19/21 7:23 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/19/21 5:05 PM ✓	15	Salida ✓		
12	3/20/21 6:38 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/20/21 5:44 PM ✓	15	Salida ✓		
13	3/21/21 6:45 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/21/21 6:33 PM ✓	15	Salida ✓		
14	3/22/21 6:46 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/22/21 5:10 PM ✓	15	Salida ✓		
15	3/23/21 6:38 AM ✓	15	Entrada ✓		
	3/23/21 5:30 PM ✓	15	Salida ✓		
	3/24/21 6:43 AM ✓	15	Entrada ✓		

	TIMBRE	RELOJ	ACCION
16	3/24/21 4:44 PM ✓	15	Salida ✓
	3/25/21 6:42 AM ✓	15	Entrada ✓
17	3/25/21 4:42 PM ✓	15	Salida ✓
	3/26/21 6:48 AM ✓	15	Entrada ✓
18	3/26/21 4:40 PM ✓	15	Salida ✓
	3/27/21 6:43 AM ✓	15	Entrada ✓
19	3/27/21 4:45 PM ✓	15	Salida ✓
	3/28/21 6:47 AM ✓	15	Entrada ✓
20	3/28/21 5:47 PM ✓	15	Salida ✓
	3/29/21 6:42 AM ✓	15	Entrada ✓
21	3/29/21 4:41 PM ✓	15	Salida ✓
	3/30/21 6:57 AM ✓	15	Entrada ✓
22	3/30/21 4:46 PM ✓	15	Salida ✓

No. Registros: 44

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OYACACHI

Acuerdo Ministerial 193, 27 de Octubre del 2000.

EL CHACO – NAPO – ECUADOR

Tef. 062 991-840.

CERTIFICADO DE TRABAJO

En representación del GAD Parroquial de Oyacachi, a petición verbal del interesado; en debida y legal forma:

CERTIFICO:

Que el señor ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL, portador de cédula de ciudadanía Nro. 150037064-6, como trabajador del Gad Provincial de Napo con cargo JORNALERO. Laboro pernotando en la comunidad de Oyacachi, en jornada continuo del 09 al 30 de marzo de 2021 (22 días) en actividad de armar y colocación de alcantarillas en el proyecto denominado ensanchamiento de la vía y relleno de las cajoneras para el proyecto: Ampliación y asfaltado de la vía Cangahua – Oyacachi.

Es todo cuanto puedo CERTIFICAR, en honor a la verdad; facultando al interesado hacer uso del presente, en forma que a bien tuviere; excepto trámites judiciales.

Oyacachi, 30 de marzo del 2021

Atentamente,



Mauricio Benjamín Parión A.
PRESIDENTE

Correo personal: parionmauricio@gmail.com Tef. 062 991 868 casa



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO

CERTIFICACION

Quién suscribe doctor Luis Samaniego Muñoz – **GESTION DE TALENTO HUMANO EN LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA** e Ing. Verónica Herrera Espín- **SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en legal y debida forma **CERTIFICAMOS:**

Que el servidor público ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL-**JORNALERO** laboró en el cantón El Chaco parroquia Oyacachi, según solicitud de autorización N° 090-DOP y mediante memorando 018-DOP de fecha 05 de marzo del presente año, por una jornada de 22 días continuos, en el cual menciona que la fecha de salida es el 08 de marzo del 2021, y ha laborado con normalidad los días 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 de marzo del presente año cumpliendo de esta manera los 22 días de trabajo como se demuestra con los timbres del reloj biométrico N° 15 y la certificación emitida por el presidente del GAD Parroquial Oyacachi.

Esta certificación se realiza con la información del reloj biométrico portátil, el memorando N° 0832-2021-DOP de fecha 05 del presente mes y año, el oficio emitido por el jefe de grupo con fecha 06 de abril del 2021 y el memorando N° 0891-2021-SDTH de fecha 08 del presente mes y año, sumillado por la Subdirectora de Talento Humano.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer uso en lo que estimare conveniente, excepto para trámites judiciales.

Tena, abril 08 de 2021 ✓

Dr. Luis Samaniego M.
TALENTO HUMANO TALLERES

Ing. Verónica Herrera E.
SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO



Tena, 31 de marzo de 2021

Yo Ing. **JOSÉ IGNACIO LOBATO QUIROZ** - en calidad de **ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; en debida y legal forma:

CERTIFICACIÓN

Que, el Señor **ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL** con CI: 1500370646; JORNALERO, laboró en una jornada de 22(veintidós) días continuos conforme al siguiente detalle:

SEMANA	DÍA	FECHA
06 Días	Martes a Domingo	09-10-11-12-13-14 (Marzo 2021)
07 Días	Lunes a Domingo	15-16-17-18-19-20-21 (Marzo 2021)
07 Días	Lunes a Domingo	22-23-24-25-26-27-28 (Marzo 2021)
02 Días	Lunes a Martes	29-30 (Marzo 2021)
TOTAL: 22 Días Continuos		

Actividades Ejecutadas: Armada de tableros y fundiciones de cabezales de las alcantarillas y armada de gaviones del proyecto: Ampliación y asfaltado de la vía Cangahua - Oyacachi jurisdicción Napo, longitud 9.65km, de la Parroquia Oyacachi, cantón el Chaco.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Ing. José Lobato
ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

CERTIFICACIÓN

Victor Silva supervisor de Obra Civil en la ampliación y asfaltado de la vía Cagahua-Oyacachi del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Napo.

CERTIFICA

Que el **Sr. ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO**, trabajador del GADP Napo, de acuerdo al memorando N°018-DOP, en los trabajos de construcción de replantillos, desarmada y armada de tableros para la construcción cabezales en el proyecto denominado: Ensanchamiento de la vía y relleno de las cajoneras. Para el proyecto de la ampliación y asfaltado en la vía **Cagahua-Oyacachi**, jurisdicción Napo, longitud 9.65 km.

Indicando los imprevistos suscitados en la jornada de trabajo:

1. Laboré con normalidad los 22 días de la jornada. ✓

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer uso del documento.

Tena, 30 de marzo del 2021



Victor Silva
Supervisor de Obras Civil

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

PARION ALCASIGA ANDRES WILLIAM

Matriz: Av. Los Baños s/n y

José Pedro Fernández

Telf: 0993 796 123 El Chaco - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA S001-001

RUC. 1715915235001

000000898

AUT.SRI. 1127539349

FECHA: 30-03-2021

CLIENTE: Francisco Albarado

DIRECCIÓN: Tena

R.U.C. /C.I. 1500370646

Telef: 0982855339

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
21	hospedajes	13,39	281,19
21	Desayunos	4,02	84,42
21	Almuerzos	4,02	84,42
21	Meriendas	4,02	84,42

CANCELADO 25 MAY 2021

Forma de pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Cré / Débi	Otro	SUB TOTAL USD	IVA 0 %	IVA 12 %	TOTAL USD
	X				534,45		64,13	598,58

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

MULTIGRAFIC JP JESÚS OSWALDO PIEDRA MOTA RUC: 1707834568001 AUT. N° 1778
15 / DICIEMBRE / 2020 DEL 826 AL 925 CADUCA 15 / DICIEMBRE / 2021

17

ALCABALAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE NAPO

CONTROL DE ESPECIES VALORADAS-2021

SALDO ALCABALAS

FECHA	N. COMPR.	VENDIDOS	P. UNITARIO	VALOR	SALDOS	OBSERVACIONES
ENERO						
04/01/2021	1	4	1.00	4.00		SALDO AL
04/01/2021	2	1	5.00	5.00		17215-17216
05/01/2021	3	1	1.00	1.00		17217-17220
05/01/2021	3	1	3.00	3.00		
05/01/2021	3	1	8.00	8.00		
06/01/2021	4	2	1.00	2.00		
06/01/2021	4	4	2.00	8.00		
06/01/2021	4	1	9.00	9.00		17221-17229
06/01/2021	4	1	14.00	14.00		
07/01/2021	5	2	1.00	2.00		17230-17232
08/01/2021	6	3	1.00	3.00		
08/01/2021	6	2	2.00	4.00		17233-17242
08/01/2021	6	1	9.00	9.00		
11/01/2021	7	1	1.00	1.00		
11/01/2021	7	1	3.00	3.00		17243-17244
12/01/2021	8	2	1.00	2.00		
12/01/2021	8	2	2.00	4.00		17245-17249
13/01/2021	9	1	4.00	4.00		
13/01/2021	9	1	2.00	2.00		
13/01/2021	9	1	3.00	3.00		
13/01/2021	9	1	4.00	4.00		17250-17253
14/01/2021	10	2	1.00	2.00		
14/01/2021	10	3	2.00	6.00		
14/01/2021	10	1	4.00	4.00		17254-17260
14/01/2021	10	1	8.00	8.00		
15/01/2021	12	6	1.00	6.00		17261-17267
15/01/2021	12	1	6.00	6.00		
18/01/2021	13	1	4.00	4.00		17268-17274
19/01/2021	14	2	1.00	2.00		
19/01/2021	14	1	2.00	2.00		17275-17277
20/01/2021	15	2	3.00	6.00		17278-17280
21/01/2021	16	5	1.00	5.00		
21/01/2021	16	1	3.00	3.00		17279-17281-17285
22/01/2021	17	7	1.00	7.00		
22/01/2021	17	3	2.00	6.00		17286-17296
22/01/2021	17	1	4.00	4.00		
25/01/2021	18	1	5.00	5.00		17297
26/01/2021	19	4	1.00	4.00		
26/01/2021	19	1	4.00	4.00		17298-17304
26/01/2021	19	1	8.00	8.00		
27/01/2021	20	2	2.00	4.00		17305-17306
28/01/2021	21	3	1.00	3.00		17307-17310
28/01/2021	21	1	2.00	2.00		
29/01/2021	22	2	1.00	2.00		
29/01/2021	22	2	5.00	10.00		17311-17316
29/01/2021	22	1	3.00	3.00		
29/01/2021	22	1	7.00	7.00		
TOTAL		98		264.00		

Apellidos y nombres
PARION ALCASIGA ANDRES WILLIAM**Número RUC**
1715915235001**Estado**
ACTIVO**Régimen**
REGIMEN MICROEMPRESARIAL**Inicio de actividades**
30/01/2006**Reinicio de actividades**
16/03/2015**Cese de actividades**
No registra**Jurisdicción**
ZONA 2 / NAPO / EL CHACO**Obligado a llevar contabilidad**
NO**Tipo**
PERSONAS NATURALES**Agente de retención**
NO**Domicilio tributario****Ubicación geográfica****Provincia:** NAPO **Cantón:** EL CHACO **Parroquia:** OYACACHI**Dirección****Barrio:** OYACACHI **Calle:** AV. LOS BAÑOS **Número:** S/N **Intersección:** JOSE PEDRO FERNANDEZ **Número de oficina:** PB **Referencia:** A UNA CUADRA DE LA IGLESIA VIRGEN DE OYACACHI**Actividades económicas**

- A03220101 - CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE PECES (DE AGUA DULCE) INCLUIDO PECES ORNAMENTALES, TRUCHAS, TILAPIAS, ETCÉTERA.
- I55100902 - OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CABAÑAS, CHALETS, CABAÑAS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1024 IMPUESTO A LA RENTA REGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.





Números del RUC anteriores

No registra

25326.
281.19
534145

598.58 ✓

Actividades - nombres		Número RUC	
PARION ALCASIGA ANDRES WILLIAM		1715915235001	
Estado	Regimen		
ACTIVO	REGIMEN MICROEMPRESARIAL		
Inicio de actividades	Retiro de actividades	Cese de actividades	
30/01/2008	16/03/2015	No registra	
Jurisdicción	Obligado a llevar contabilidad		
ZONA 2 (NAPÓ) EL CHACO	NO		
Tipo	Agente de retención		
PERSONAS NATURALES	NO		
Comisión tributaria			
Ubicación geográfica			
Provincia: NAPA Cantón: EL CHACO Parroquia: OYACACHI			
Dirección			
Barrio: OYACACHI Calle: AV. LOS BAÑOS Número: SIN intersección: JOSE PEDRO FERNANDEZ número de oficina: PB Referencia: A UNA CUADRA DE LA IGLESIA VIRGEN DE OYACACHI			
Actividades económicas			
• 40320101 - CRIA Y EXPLOTACION DE GRANEROS DE PECES (DE AGUA DULCE) INCLUIDO PECES ORNAMENTALES, TRUCHAS, TILAPIAS, ETCETERA			
• 15100902 - OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CABANAS, CHALETS, CABANAS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA			
• 15100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR			
Establecimientos			
Abiertos	Cerrados		
1	0		
Obligaciones tributarias			
• 1034 IMPUESTO A LA RENTA REGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS			
• 2011 DECLARACION DE IVA			
Números del RUC anteriores			
No registra			

		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 090-DOP			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 05/03/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL			JORNALERO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
OYACACHI - CANTON EL CHACO PROV. NAPO			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
09-03-2021	07H17	30-03-2021	16H46		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:					
-AGUINDA TAPUY CESAR JORGE - JORNALERO -ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO GABRIEL - JORNALERO -BONILLA SANCHEZ JULIO CESAR - PERFILERO -CHIMBO ALVARADO CLEVER RAMON - ALBAÑIL -GREFA ALVARADO OSWALDO ROBERTO - JORNALERO					
Se le dispone, trasladarse al cantón El Chaco, parroquia Oyacachi , a continuar los trabajos para armar y colocar alcantarillas, y construcción de cabezales en el proyecto denominado: Ensanchamiento de la vía y Relleno de las Cajoneras , para el proyecto: Ampliación y Asfaltado de la vía Cangahua - Oyacachi , jurisdicción Napo, longitud 9,65 km.					
Inicio de trabajos: 08 de marzo de 2021, por una jornada de 22 días continuos.					
Señor Victor Silva - Jefe de Grupo			Ingeniero José Lobato, fiscalizará los trabajos		
	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO	09-03-2021	7H17	30-03-2021
					16H46
DATOS PARA TRANSFERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 Francisco Alvarado JORNALERO			 Ing. Maritza Lique DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.		
 Ing. Jesus Boya Alvarez DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DE LA SEÑORITA PREFECTA			• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.		

Recibido
19/03/2021

GAD PROVINCIAL DE NAPO	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA: 2021-03-08	HORA: 10H50
SECRETARIA: 	



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-5-2021

Hora: 9:35:35

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LOOR INTRIAGO MELANY ALEJANDRA 1210010

Num. Ref. BCE.:16484904

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	350125859	237.50	574	1500370646	ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO G	2	21-05-2021 18:38:32	ACREDITADA
Total:	237.50	Reg.:1						

[Atrás](#)



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-5-2021

Hora: 13:52:46

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LOOR INTRIAGO MELANY ALEJANDRA 1210010

Num. Ref. BCE.:16488831

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID						# Cta.: 1210010		
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANECUADOR B.P.	350125859	237.50	574	1500370646	ALVARADO HUATATOCA FRANCISCO G	2	25-05-2021 17:49:27	ACREDITADA
Total:	237.50	Reg.:1						

[Atrás](#)

21