

GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROBANTE DE PAGO N° 110413

Fecha: 11/06/2021

Asiento N° 2291

Compromiso N° 418

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO**

USD 200.00

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS Dolares 00/100 Cts**

TENA, 11 de Junio del 2021

DETALLE DEL COMPROBANTE:

NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO.- Pago por liquidación del informe de la solicitud de autoriz. para cumpli. de servicios Institucionales N°.112-DOP del 05-05-2021, por trasladarse al Cantón Quijos, Parroquia Sumaco a continuar con el lastrado, relastrado y mejora de la vía Chontayacu, long.3 km.de acuerdo a la documen. adjunta debidame. legalizado por los que avalizan el trabajo ejecutado, a partir del 07-04-2021 por una jornada de 20 días continuos, en calidad de chofer de vehiculo pesado. S e descuent

Usuario: ROBERTO

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci
CTA 0015732741	NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO	200.00		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		200.00		

APLICACION CONTABLE

PAVILLADO 24 JUN 2021

Código	Descripción	Debe	Haber
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIENTO	750.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	750.00	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	750.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010		200.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL		660.00
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		750.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		750.00
SUMAN o PASAN USD		2,250.00	2,250.00

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EI		750.00	750.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	750.00	750.00


Jhon R. Chiriganda R.
Director Financiero


ING. NATALIA VILLALTA C.
Subdirec. Contabi. (e)


ING. HELANT LOOR L.
Subdirec. De Tesoreria

16595165
REFERENC
Bco. Central Ecuad

11/06/2021 14:27

Página 1/1

21/06/2021
TAB-728

total 23 hojas

ORDEN DE PAGO N° 110413

FECHA:	viernes, 11 de junio de 2021	VALOR USD:	\$200.00
DOSCIENTOS DÓLARES 00/100			
PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):			
NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO			
POR CONCEPTO DE:			
Pago por liquidación del informe de la solicitud de autoriz. para cumpli. de servicios Institucionales N°.112-DOP del 05-05-2021, por trasladarse al Cantón Quijos, Parroquia Sumaco a continuar con el lastrado, relastrado y mejora de la vía Chontayacu, long.3 km.de acuerdo a la documen. adjunta debidamente legalizado por los que avalizan el trabajo ejecutado, a partir del 07-04-2021 por una jornada de 20 días continuos, en calidad de chofer de vehiculo pesado. Se descuenta Anticipo entregado CP. N°. 110076 por USD 550,00.			
PARCELADO 24 JUN 2021			
AUTORIZADO POR:			
			
Lcdo. Jhon Chichanda PREFECTO (A) PROVINCIAL O SU DELEGADO			

Roberto

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE JORNADA N: 004

COMPROMISO Nro.: 418

FECHA: 29/05/2021

BENEFICIARIO:

NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO - CHOPER

CEDELA DE IDENTIDAD:

1712789771

CONCEPTO :

PAGO POR LIQUIDACIÓN DE JORNADA SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N: 112-DOP DEL 05/04/2021, AL CANTÓN QUIJOS PARROQUIA SUMACO, A TRANSPORTAR MATERIAL PETRO PARA CONTINUAR EL LASTRADO, RELASTRADO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHONTAYACU, LONGITUD 3 KM., INICIO DE LA JORNADA 7 DE ABRIL 2021 POR 22 DÍAS CONTINUOS

LUGAR :

CANTÓN QUIJOS, PARROQUIA SUMACO

NO. DE DÍAS :

20 DÍAS CONTINUOS

MONTO :

\$ 200.00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el jefe inmediato, el	✓			Solicitud legalizada Nro. 0112-DOP
2	Formulario de "Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales",	✓			Informe legalizado Nro. 112-DOP
3	Hoja de control de actividades diarias	✓			Legalizada por el funcionario comisionado y el jefe de Grupo
4	Facturas (u) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidos a nombre s	✓			Notas de venta N: 000004891 Y 000001250
5	Reporte del registro de asistencia del reloj biométrico o físico	✓			Con certificación N: 057-AF-SADPN-2021 SUSCRITA POR EL Ab. Danilo Guadalupe informa que no realiza la entrega de un reloj biométrico por no disponer, por lo que adjunta un control diario de asistencia manual Del 07/04/2021 al 28/04/2021 El 11/04/2021 NO LABORAN por las votaciones presidenciales suscribe el Ing. Carlos Pozo Checa
6	Certificado del rastreo Satelital	✓			Certifica el Ing. Andrés Cabrera, Analista 3 de mantenimiento y encargado del sistema del Rastreo Satelital
7	Certificación de asistencia	✓			De fecha 03/05/2021 legalizada por Dr. Luis Samaniego-Gestión de Talento Humano Talleres e Ing. Veronica Herrera-Subd. Talento Humano por 21 días
8	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o jefe inmediato. Y Fiscalización	✓			- Certificado de trabajo firmado por el Supervisor de Obra el Ing. Carlos Pozo Checa y el Ing. José Ignacio Lobato Q. Fiscalizador de las fechas 28/04/2021 y 29/04/2021 respectivamente
9	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron.	✓			Certificado de trabajo firmado por el Presidente del GAD Parroquial Rural Sumaco suscribe el señor Edgar Cataño con fecha 28/04/2021

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quijos las firmas serán electrónicas o manuales.

Observación: Se cancela 28 días por cuenta el 11 de abril 2021 con las votaciones Presidenciales Nacionales

MOVIMIENTO ECONÓMICO

CANCELADO 24 JUN 2021

Nro. de días trabajados	28	Valor del viático	\$ 37.50
TOTAL VIATICOS		\$ 750.00	
A justificar 70%		\$ 525.00	750.00
Asume la entidad 30%		\$ 225.00	
Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por		\$ 584.93	
Sin presentación de facturas conforme negativa		\$ 226.00	
CALCULO TOTAL A PAGAR DE LA JORNADA		\$ 750.00	
Presentación de facturas (Combustible, peaje, parajes) por		\$ 0.00	
Descuento del anticipo entregado:		\$ 550.00	
VALOR A PAGAR		\$ 200.00	

Nro. Comprobante 110876

ELABORADO POR:

Lda. Nancy E. Ron LI.

ANALISTA 2 DE CONTABILIDAD

3

GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROMISO No: 418

Certificación No: 357

Transacción No: 4654

Fecha: 25/05/2021

Proveedor: NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO

Identificación: Cédula 1712785771

DETALLE:

Pago por liquidación del informe de la solicitud de autoriz. para cumpli. de servicios Institucionales No.112-DCP del 05-05-2021, por trasladarse al Cantón Quijos, Parroquia Sumaco a continuar con el lastrado, relastrado y mejora de la vía Chontayacu, long.3 km.de acuerdo a la documen.adjunta debidamente legalizado por los que avalizan el trabajo ejecutado, a partir del 07-04-2021 por una jornada de 22 días continuos, del señor (NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO, en calidad de chofer de vehiculo pesado.

CLAUDIA

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	750.00	86.076.50
Total =>	750.00	86.076.50

CANCELADO 24 JUN 2021




Claudia Mamallacta T.
Analista 2 De Presupues


Ing. Irene Ledesma
Subdirectora Presupuest


Zedo. Jhon Chichanda
Director Financiero

GAD PROVINCIAL DE NAPO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 357

Transacción No: 618

Fecha: 09/06/2021

Responsable: BORJA ALVAREZ JOSUE ADALBERTO

Identificación: Cédula 1715295711

DETALLE:

Reajuste Disponibilidad \$ 357. Se requiere dar cumplimiento a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios Institucionales No.112-DOP del 04 de abril del 2021, para que se traslade al Cantón Quijos, Parroquia Sumaco a continuar con el lastrado, relastrado y mejoramiento de la vía Chontayacu, long.3 km.a partir del 07 de abril del 2021 por una jornada de 22 días continuos, del señor (NÚÑEZ LEON ALEX PATRICIO, en calidad de chofer de vehiculo pesado.

CLAUDIA

Partida Presupuestaria	Valor
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	37.50
Total =>	37.50

CANCELADO 24 JUN 2021



Claudia Mamallagota T.
Analista 2 De Presupues



Ing. Irene Ledesma
Subdirectora Presupuest



Lendo Jhon Chaphanda
Director Financiero



Cert 357 Reajuste en (A)
Comp-418

GAD PROVINCIAL DE NAPO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 357

Transacción No: 544

Fecha: 25/05/2021

Responsable: BORJA ALVAREZ JOSUE ADALBERTO

Identificación: Cédula 1715295711

DETALLE:

Reajuste Disponibilidad # 357. En atención al informe de liquidación de la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios Institucionales No.112-DOP del 05 de mayo del 2021.

CLAUDIA

Partida Presupuestaria	Valor
40.01.001.004.730303.000.15.01.000.99.99.99.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN	-75.00
Total =>	-75.00

CANCELADO 24 JUN 2021



Firmado digitalmente por:
CLAUDIA MARIBEL
MAMALLACTA TAPUY

Claudia Mamallacta T.
Analista 2 De Presupues



Firmado digitalmente por:
IRENE NATILDE
LEDESMA LLANDA

Ing. Irene Ledesma LL.
Subdirectora De Presup



Firmado digitalmente por:
MELANY
ALEJANDRA LOOR
INTRIAGO

Ing. Melany A. Looor I.
Directora Financ. (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES 112-DOP

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALEX PATRICIO NUÑEZ LEON

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER DE VEHICULO PESADO

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:**

CANTON QUIJOS - PAPALLACTA - PARROQUIA
SUMACO, PROV. NAPO

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO - CHOFER DE VEHICULO PESADO VOLQUETA HINO NSA- 1026 N.- 51

RECEBIDO 4 JUN 2021

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a la solicitud de autorización N.º 112-DOP, suscrita por la señorita Prefecta, me trasladé en calidad de CHOFER DE VEHICULO PESADO VOLQUETA HINO N.- 51 al Cantón Quijos, Papallacta, Parroquia Sumaco, a realizar trabajos de lastrado, relastrado y mejoramiento vial en el Sector Chontayacu, longitud de 3 kilometros, por una jornada de 22 días, a partir del 07 de abril del 2021.

① **MIERCOLES 07/04/2021**

- Se baja al Cantón Quijos Parroquia Sumaco para el relastrado y mejoramiento de la Vía Chontayacu.

② **JUEVES 08/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu.

③ **VIERNES 09/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu.

20 x 37,50 = 750,00

④ **SABADO 10/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

⑤ **DOMINGO 11/04/2021**

- No se labora por calendario de votaciones a nivel nacional. *Tercer* ✓

⑥ **LUNES 12/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

⑦ **MARTES 13/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

⑧ **MIERCOLES 14/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

⑨ **JUEVES 15/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

⑩ **VIERNES 16/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

⑪ **SABADO 17/04/2021**

- Se realiza stok de material pétreo para el relastardo de la Vía Chontayacu. ✓

⑫ **DOMINGO 18/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

⑬ **LUNES 19/04/2021**

- Se realiza stock de material pétreo para el relastardo de la vía Chontayacu. ✓

⑭ **MARTES 20/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

14 **MIERCOLES 21/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

15 **JUEVES 22/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

16 **VIERNES 23/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

17 **SABADO 24/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

18 **DOMINGO 25/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

19 **LUNES 26/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

20 **MARTES 27/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu. ✓

21 **MIERCOLES 28/04/2021**

- Se transporta material pétreo para el relastrado de la Vía Chontayacu y se retorna a los talleres de la institución terminando la jornada. ✓

Salida a la ciudad de Tena culminando los trabajos; es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Ing. Carlos Pozo

JEFE DE GRUPO DEL GAD NAPO

Sr. Alex Patricio Núñez

CHOFER DE VOLQUETA HINO N. 51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/04/2021	28/04/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:02:20	18:45:17.	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Tena - Cantón quijos (Parroquia Papallacta)	07/04/2021	09:02:20	28/04/2021	18:45:17

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Nunez Leon Alex Patricio CHOFER DE VOLQUETA HINO N.-51	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMA DE APROBACIÓN	
 NOMBRE: Ing. Josué Borja Álvarez DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DE LA SEÑORITA PREFECTA	RECIBIDO 24 JUN 2021  Ing. Maritza Licuy DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CANTÓN:

QUIJOS

PARROQUIA:

SUMACO

OBRA:

TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU

FECHA	KM. INICIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	N° VIAJES REALIZADO	KM. FINAL
1. MIÉRCOLES 07/21	121 985	SE VIAJA AL CANTON QUIJOS PARROQUIA SUMACO PARA EL RELASTRADO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CHONTAYACU		122 115
2. JUEVES 08/21	122 115	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	8	
3. VIERNES 09/21	122 219	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	10	122 219
4. SABADO 10/21	122 330	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	9	122 330
5. DOMINGO 11/21	122 444	NO SE TRABAJA POR VOTACIONES	9	122 444
6. LUNES 12/21	122 444	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU		122 444
7. MARTES 13/21	122 606	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	13	122 606
8. MIÉRCOLES 14/21	122 710	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	10	122 710
9. JUEVES 15/21	122 820	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	9	122 820
10. VIERNES 16/21	122 874	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	4	122 874
11. SABADO 17/21	122 925	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	4	122 925
12. DOMINGO 18/21	122 980	SE REALIZA STOCK DE MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	12	122 980
13. LUNES 19/21	123 050	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	6	123 050
14. MARTES 20/21	123 112	SE REALIZA STOCK DE MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	14	123 112
15. MIÉRCOLES 21/21	123 249	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	11	123 249
16. JUEVES 22/21	123 389	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	12	123 389
17. VIERNES 23/21	123 480	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	9	123 480
18. SABADO 24/21	123 585	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	10	123 585
19. DOMINGO 25/21	123 648	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	7	123 648
20. LUNES 26/21	123 715	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	7	123 715
21. MARTES 27/21	123 778	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	5	123 778
22. MIÉRCOLES 28/21	123 850	SE TRANSPORTA MATERIAL PETREO PARA EL RELASTRADO DE LA VIA CHONTAYACU	6	123 850
		Y SE RETORNA A LOS TALLERES DE LA INSTITUCION POR FIN DE JORNADA	4	
				123 993

Observaciones y Novedades

Nombre del chofer: ALEX PATRICIO MUÑOZ LEON

Nombre del Jefe de Grupo:

Firma del Chofer:

ALEX MUÑOZ LEON

Firma del Jefe de Grupo:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

NOMBRE: ALEX PATRICIO NUÑEZ LEÓN

CARGO: CHOFER

FECHA	INGRESO 07:30	SALIDA 16:30
07/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
08/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
09/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11/04/2021	No se laboró por ELECCIONES PRESID.	
12/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
13/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
14/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
17/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
18/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
19/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
20/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
21/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
22/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
23/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
24/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
25/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
26/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
27/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
28/04/2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
ING. CARLOS POZO CHECA

SUPERVISOR DE OBRAS DE LA ZONA ALTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE NAPO



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

UNIDAD DE BODEGA – ACTIVOS FIJOS

CERTIFICACIÓN No. 067-AF-GADPN-2021

A petición verbal del Ing. Carlos Serley Pozo Checa - **ANALISTA 2 DE INFRAESTRUCTURA VIAL**, quien suscribe, Abg. Danilo Guadalupe – **ANALISTA 1 DE ACTIVOS FIJOS** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en debida y legal forma **CERTIFICO**:

QUE: Mediante memorando No. 0279-2021-DA de 18 de febrero de 2021 suscrito por el Ing. Josué Borja - **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**, se me dispuso proceder con la entrega de **dos relojes biométricos portátiles** al Ing. Carlos pozo – **ANALISTA 2 DE INFRAESTRUCTURA VIAL**. La entrega de los referidos relojes no se efectuó debido a que en el stock de bodega de activos fijos **no se dispone de dichos bienes**.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Tena, 3 de mayo de 2021


Ab. Danilo Guadalupe

ANALISTA 1 DE ACTIVOS FIJOS





CERTIFICADO DE TRABAJO

En calidad de PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, en debida y legal forma.

CERTIFICO

Que el Sr. **ALEX PATRICIO NÚÑEZ LEÓN**, portador de la cedula de ciudadanía N° **171278577-1** Operador del Gobierno Provincial de Napo (Chofer de la volqueta Hino 700 placa NSA- 1026 N° 51) participo de la jornada de trabajo en la Parroquia Sumaco Sector Chontayacu alto, Rio Borja Alto desde el 7 al 10 de abril el día 11 no se laboró por el tema de las votaciones presidenciales se retorna sus labores desde el día 12 al 28 de abril del 2021 realizando los siguientes trabajos.

- ✓ Se realizó el traslado del equipo caminero mejoramiento, lastrado y relastrado de la vía en el sector Chontayacu alto, y Rio Borja Alto

Es todo lo que puedo certificar para los fines pertinentes.

Sumaco, 28 de Abril del 2021

Atentamente,



Sr. Edgar Catagña

PRESIDENTE DEL GADPR SUMACO

CERTIFICACION

Quién suscribe doctor Luis Samaniego Muñoz – **GESTION DE TALENTO HUMANO EN LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA** e Ing. Verónica Herrera Espin- **SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en legal y debida forma **CERTIFICAMOS:**

Que el servidor público **NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO-CHOFER DE VEHICULO PESADO** laboró en el cantón Quijos parroquia Sumaco, según solicitud de autorización N° 112-DOP y mediante memorando 022-DOP de fecha 05 de abril del presente año, por una jornada de 22 días continuos, en el cual menciona que la fecha de salida es el 07 de abril del 2021, y ha laborado con normalidad los días 07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 de abril del presente año cumpliendo de esta manera los 21 días de trabajo como se demuestra con la certificación emitida por el presidente del GADPR Sumaco y el control diario de firmas de asistencia emitidas por el SUPERVISOR DE OBRAS DE LA ZONA ALTA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer uso en lo que estimare conveniente, excepto para trámites judiciales.

Tena, mayo 03 de 2021



Dr. Luis Samaniego M.
TALENTO HUMANO TALLERES



Ing. Verónica Herrera E.
SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

CERTIFICACION

El suscrito ing. Carlos Pozo Checa, **SUPERVISOR DE OBRAS DE LA ZONA ALTA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE NAPO.**

CERTIFICA:

Que el Sr. **NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO**, con cedula N° 171278577-1 Chofer de la volqueta Hino 700 con placas NSA-1026 N° 51.

Ha cumplido con satisfacción en el lastrado, re lastrado y mejoramiento de la vía hacia la comunidad Chonta Yacu - Rio Borja Alto de la Parroquia Sumaco del Cantón Quijos. Laborando a cabalidad los 21 días desde el día miércoles 07 de abril del 2021 hasta el sábado 10 de abril del 2021, domingo 11 abril no se laboró por las elecciones electorales y desde el lunes 12 de abril del 2021 hasta el miércoles 28 de abril del 2021.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Tena, 28 de abril del 2021

Ing. CARLOS POZO CHECA

**SUPERVISOR DE OBRAS DE LA ZONA ALTA DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**



Tena, 29 de abril de 2021

Yo Ing. **JOSÉ IGNACIO LOBATO QUIROZ** - en calidad de **ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; en debida y legal forma:

CERTIFICACIÓN

Que, el Señor **NÚÑEZ LEÓN ALEX PATRICIO**, con CI: 1712785771 chofer de vehículo pesado (VOLQUETA HINO NSA- 1026 N° 51), laboró en una jornada de 21(veintiuno) días continuos conforme al siguiente detalle:

SEMANA	DÍA	FECHA
04Días	Miércoles a Domingo	07-08-09-10 (Abril 2021)
07Días	Lunes a Domingo	12-13-14-15-16-17-18 (Abril 2021)
07Días	Lunes a Domingo	19-20-21-22-23-24-25 (Abril 2021)
03Días	Lunes a Miércoles	26-27-28 (Abril 2021)
TOTAL: 21 Días Continuos		

Actividades Ejecutadas: Transporte de material pétreo para el mantenimiento de la vía Chontayacu, perteneciente a la Parroquia de Sumaco, Cantón Quijos.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Ing. José Lobato
ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL



INFORME TÉCNICO RASTREO SATELITAL NSA-1026 #51

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Constatación de rastreo satelital de los días 07 de ABRIL del 2021 hasta el 28 de ABRIL 2021 del frente de trabajo del Cantón Quijos.

2. OBJETIVO GENERAL: Realizar el informe de rastreo satelital de los días 07 de ABRIL del 2021 hasta el 28 de ABRIL 2021 de la Volqueta **NSA-1026 #51**.

3. DESARROLLO:

RASTREO SATELITAL NSA-1026 #51

FECHA	INICIA EN:	TERMINA EN:	DURACIÓN	KMS	VEL. MAX.
7/4/2021 9:02:20	20m de Avenida 15 de Noviembre Y Eloy Alfaro	20m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	8 Hora(s) 58 minuto(s)	83.1	83
7/4/2021 18:00:40	ESTACIONADO	20m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	12 Hora(s) 52 minuto(s)	0	
8/4/2021 6:53:12	20m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	0m de 14 DE MAYO Y RIO SUMACO	11 Hora(s) 8 minuto(s)	39.28	76
8/4/2021 18:01:27	ESTACIONADO	0m de 14 DE MAYO Y RIO SUMACO	12 Hora(s) 54 minuto(s)	0	
9/4/2021 6:56:20	0m de 14 DE MAYO Y RIO SUMACO	0m de Troncal Amazónica	19 minuto(s)	11.31	63
9/4/2021 7:15:20	ESTACIONADO	0m de Troncal Amazónica	1 Hora(s) 17 minuto(s)	0	
9/4/2021 13:15:36	ESTACIONADO	0m de Troncal Amazónica	1 Hora(s) 12 minuto(s)	0	
9/4/2021 16:28:36	ESTACIONADO	0m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	14 Hora(s) 39 minuto(s)	0	
10/4/2021 7:07:41	0m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	0m de Troncal Amazónica	46 minuto(s)	12.86	59
10/4/2021 11:43:46	0m de Troncal Amazónica	20m de 5 DE MARZO Y RIO OYACACHI	5 Hora(s) 23 minuto(s)	22	51
10/4/2021 17:06:48	ESTACIONADO	20m de 5 DE MARZO Y RIO OYACACHI	1 Día(s) 13 Hora(s) 56 minuto(s)	0	
12/4/2021 7:03:27	20m de 5 DE MARZO Y RIO OYACACHI	10m de 14 DE MAYO Y RIO OYACACHI	10 Hora(s) 19 minuto(s)	71.67	62
12/4/2021 17:22:43	ESTACIONADO	10m de 14 DE MAYO Y RIO OYACACHI	13 Hora(s) 41 minuto(s)	0	



Prefectura
NAPO
Tejiendo Desarrollo

Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincial de Napo

	13/4/2021 7:03:51	10m de 14 DE MAYO Y RIO OYACACHI	30m de 5 DE MARZO Y RIO COCA	10 Hora(s) 48 minuto(s)	57.64	62
6	13/4/2021 17:52:43	ESTACIONADO	30m de 5 DE MARZO Y RIO COCA	13 Hora(s) 19 minuto(s)	0	
	14/4/2021 7:12:42	30m de 5 DE MARZO Y RIO COCA	0m de Troncal Amazónica	24 minuto(s)	12.43	49
7	14/4/2021 18:53:09	ESTACIONADO	10m de 5 DE MARZO Y RIO COSANGA	12 Hora(s) 23 minuto(s)	0	
	15/4/2021 7:16:42	10m de 5 DE MARZO Y RIO COSANGA	10m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	10 Hora(s) 22 minuto(s)	62.95	67
8	15/4/2021 17:38:53	ESTACIONADO	10m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	13 Hora(s) 46 minuto(s)	0	
	16/4/2021 7:25:32	10m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	0m de Troncal Amazónica	29 minuto(s)	12.02	70
9	16/4/2021 11:17:13	0m de Troncal Amazónica	20m de 14 DE MAYO Y LUCINDA PAZOS	2 Hora(s) 31 minuto(s)	16.06	58
	17/4/2021 6:44:38	20m de 14 DE MAYO Y LUCINDA PAZOS	0m de Troncal Amazónica	2 Hora(s) 36 minuto(s)	17.57	82
	17/4/2021 10:45:24	0m de Troncal Amazónica	0m de Troncal Amazónica	1 Hora(s) 16 minuto(s)	6.28	50
10	17/4/2021 16:40:26	ESTACIONADO	10m de 14 DE MAYO Y Avenida Interoceánica	14 Hora(s) 46 minuto(s)	0	
	18/4/2021 7:27:14	10m de 14 DE MAYO Y Avenida Interoceánica	0m de Troncal Amazónica	5 Hora(s) 8 minuto(s)	36.46	82
11	18/4/2021 13:58:26	ESTACIONADO	20m de 5 DE MARZO Y RIO OYACACHI	17 Hora(s) 26 minuto(s)	0	
	19/4/2021 7:25:17	20m de 5 DE MARZO Y RIO OYACACHI	0m de Troncal Amazónica	3 Hora(s) 33 minuto(s)	40.63	69
	19/4/2021 10:58:24	ESTACIONADO	0m de Troncal Amazónica	1 Hora(s) 6 minuto(s)	0	
12	19/4/2021 15:40:23	ESTACIONADO	10m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	15 Hora(s) 31 minuto(s)	0	
13	20/4/2021 7:12:10	10m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	30m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	11 Hora(s) 48 minuto(s)	83.31	79
	21/4/2021 7:03:08	30m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	30m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	10 Hora(s) 55 minuto(s)	103.61	84
14	21/4/2021 17:59:01	ESTACIONADO	30m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	13 Hora(s) 8 minuto(s)	0	
	22/4/2021 7:07:19	30m de 5 DE MARZO Y RIO SUMACO	0m de Troncal Amazónica	33 minuto(s)	12.56	85



22/4/2021 14:08:31	ESTACIONADO	0m de Troncal Amazónica	1 Hora(s) 58 minuto(s)	0	
22/4/2021 16:07:07	0m de Troncal Amazónica	40m de Avenida Interoceánica Y 17 DE ENERO	2 Hora(s) 30 minuto(s)	21.13	60
23/4/2021 7:03:00	40m de Avenida Interoceánica Y 17 DE ENERO	10m de 5 DE MARZO Y RIO COSANGA	10 Hora(s) 41 minuto(s)	45.89	67
23/4/2021 17:44:35	ESTACIONADO	10m de 5 DE MARZO Y RIO COSANGA	13 Hora(s) 34 minuto(s)	0	
24/4/2021 7:40:04	ESTACIONADO	0m de Troncal Amazónica	1 Hora(s) 1 minuto(s)	0	
24/4/2021 13:04:30	ESTACIONADO	0m de Troncal Amazónica	3 Hora(s) 34 minuto(s)	0	
24/4/2021 17:13:44	ESTACIONADO	30m de 14 DE MAYO Y MISAHUALI	1 Hora(s) 7 minuto(s)	0	
25/4/2021 7:04:23	10m de 5 DE MARZO Y RIO COSANGA	0m de Troncal Amazónica	5 Hora(s) 39 minuto(s)	45.18	83
25/4/2021 12:43:36	ESTACIONADO	0m de Troncal Amazónica	1 Hora(s) 21 minuto(s)	0	
25/4/2021 14:32:43	ESTACIONADO	40m de 14 DE MAYO Y LUCINDA PAZOS	16 Hora(s) 44 minuto(s)	0	
26/4/2021 7:17:42	40m de 14 DE MAYO Y LUCINDA PAZOS	0m de Troncal Amazónica	2 Hora(s) 6 minuto(s)	17.17	67
26/4/2021 10:58:48	0m de Troncal Amazónica	0m de Troncal Amazónica	10 minuto(s)	1.37	28
26/4/2021 12:44:40	0m de Troncal Amazónica	10m de Avenida Interoceánica Y 5 DE MARZO	4 Hora(s) 31 minuto(s)	18.88	70
27/4/2021 7:13:29	10m de Avenida Interoceánica Y 5 DE MARZO	0m de Troncal Amazónica	40 minuto(s)	14.66	80
27/4/2021 10:35:08	0m de Troncal Amazónica	0m de RIO OYACACHI Y 5 DE MARZO	6 Hora(s) 16 minuto(s)	36.21	74
27/4/2021 16:51:52	ESTACIONADO	0m de RIO OYACACHI Y 5 DE MARZO	14 Hora(s) 22 minuto(s)	0	
28/4/2021 7:14:09	0m de RIO OYACACHI Y 5 DE MARZO	0m de Troncal Amazónica	2 Hora(s) 58 minuto(s)	21.68	69
28/4/2021 10:12:29	ESTACIONADO	0m de Troncal Amazónica	1 Hora(s) 30 minuto(s)	0	
28/4/2021 11:42:56	0m de Troncal Amazónica	90m de Zamora Y Llanganates	7 Hora(s) 2 minuto(s)	96.21	77
28/4/2021 18:45:17	ESTACIONADO	90m de Zamora Y Llanganates	5 Hora(s) 10 minuto(s)	0	



Prefectura
NAPO
Tejiendo Desarrollo

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :

- El día 07 Abril a las 09:02 am sale la Volqueta hacia el sector de Borja, Cantón Quijos, Parroquia Sumaco para inicio de la comisión.
- El día 11 de Abril del 2021 se dirige hacia la ciudad del Tena por motivo de las votaciones.
- El día 28 de Abril a las 18:45 pm retorna a la Ciudad de Tena por finalización de la jornada laboral.
- Para una mejor aclaración revisar el informe del Jefe de Grupo.
- Cabe mencionar que la ubicación de las diferentes rutas el GPS solo funciona en lugares donde **existe cobertura telefónica y por otro lado envía ubicaciones de los lugares más cercanos.**



ING. ANDRÉS CABRERA J

ANALISTA 3 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO PESADO

JA





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 112-DOP

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 05/04/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO

CHOFER DE VEHICULO PESADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

CANTON QUIJOS - PAPALLACTA

PROV. NAPO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA SALIDA
(dd-mm-aa)HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mm-aa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

7-04-2021

09H02

28-04-2021

18H45

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MONTAÑO MALDONADO ILTER MAURICIO - OPERADOR RODILLO HYUNDAI No. 08
QUINÓNEZ VIVERO DIETHER FRANCISCO - OPERADOR RETROEXCAVADORA HYUNDAI No. 05
NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO - CHOFER VEHICULO PESADO VOLQUETA HINO NSA- 1026 No. 51

Se le dispone, se traslade al cantón Quijos, parroquia Sumaco, a transportar material pétreo para continuar el lastrado, relastro y mejoramiento de la vía Chontayacu, longitud 3 km.

Fecha de Inicio: 7 de abril de 2021, por una jornada de 22 días continuos.

Ing. José Lobato Fiscalizará los trabajos

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TENA - PARROQUIA SUMACO - CANTON QUIJOS	7-04-2021	09H02	28-04-2021	18H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


CHOFER DE VEHICULO PESADO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Ing. José Lobato
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DELEGADO DE LA SEÑORITA PREFECTA


Ing. Mariana Frey
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Esta prohibido cancelar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 25-6-2021

Hora: 13:56:28

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: LOOR INTRIAGO MELANY ALEJANDRA 1210010

Num. Ref. BCE.:16595165

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO PICHINCHA C.A.	2200201152	200.00	728	1500614506	MEDRANO NOBOA DIEGO ROLANDO	2	24-06-2021 18:15:40	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	31144	200.00	728	1500393309	ALVARADO HUATATOCA BARTOLO PED	2	24-06-2021 17:09:33	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO TENA LTDA.	18699	107.51	728	1500640683	VILLACIS NACEVILLA EDISON VICE	2	24-06-2021 17:09:33	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	15732741	200.00	728	1712785771	NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO	2	24-06-2021 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL AUSTRO	15591757	200.00	728	1500340995	QUINONEZ VIVERO DIETHER FRANCI	2	24-06-2021 00:00:00	ACREDITADA
Total:	907.51	Reg.:5						

Atrás

93