

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 26 mayo del 2022

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Mantenimiento de las vías rurales asfaltadas mediante el bacheo Asfáltico en los puntos críticos ubicados en los cantones de Tena y Archidona.

UBICACIÓN : Cantones de Tena y Archidona, Provincia de Napo

CONTRATISTA : CONSORCIO NAPO

MONTO :

244,771.99

PLAZO : 90 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
	TRABAJOS PRELIMINARES				
01	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS	m3	31.39	31.39	100.00
	BACHEO				
02	BASE CLASE 3 (TENDIDO, COMPACTADO, INCINTE Y TRANSPORTE)	m3	613.08	602.70	98.31
03	IMPRIMACION ASFALTICA 1.5lit/m2	L	7,307.43	5,599.09	76.62
04	Capa de rodadura de Normigon Asfaltico mezclado en planta de 5.08cm de espesor (inc. transporte)	m2	4,871.62	3,771.20	77.41
05	Sub- base, clase 3	m3	493.34	283.70	57.51
06	MEJORAMIENTO CON PIEDRA ESCOGIDA	m3	499.20	499.20	100.00
07	RELLENO COMPACTADO / MEJORAMIENTO * CAPAS = 20CM	m3	374.40	374.40	100.00
08	RELLENO DE JUNTAS CON AP3	m	3,263.97	3,263.97	100.00
	ACERAS, CUNETAS Y RAMPAS				
09	ACERA H.S. LOSETA 10 cm 180 kg/cm2	m2	800.40	800.40	100.00
10	EXCAVACION MANUAL PARA BORDILLOS	m3	32.24	28.45	88.24
11	BORDILLO H.S. 180 kg/cm2	m3	36.00	30.46	84.61
12	HORMIGON SIMPLE F' C=180 KG/CM2 PARA CUNETAS Y RAMPAS	m3	108.17	108.53	100.33
	MUROS				
13	HORMIGON CICLOPEC 80% PIEDRA DURA, 20% HORMIGON SIMPLE F' C=180 KG/CM2	m3	120.10	120.10	100.00
14	EXCAVACION MECANICA EN SUELO	m3	1,228.50	1,228.50	100.00
15	DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO CON MAQUINA	m3	1,228.50	1,228.50	100.00
16	MURO DE GAVIONES	m3	770.00	770.00	100.00
	SUBDREN				
17	Excavacion en zanja con maquina en suelo sin clasificar, prof. entre 0.1-2m	m3	226.20	174.39	77.10
18	Transporte de Material de excavación	m3-km	226.20	174.39	77.10
19	Geotextil NT 1600 para subdren	m2	1,887.00	1,604.74	85.04
20	Suministro y tendido de Cama de arena e=10cm	m2	113.10	46.67	41.26
21	Material filtrante para drenes	m3	135.72	68.91	50.77
22	Tuberia perforada para subdrenes D=300mm	m	206.00	66.00	
23	Relleno Compactado en zanjas con material de mejoramiento	m3	45.24	18.39	40.66
24	DERROCAMIENTO MANUAL DE ACERA	m2	3.60	0.00	
25	TUBERIA PVC D=250 mm DESAGUE	m	12.40	0.00	
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				160458.16	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				98240.71	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				89.18%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				88.92%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 de febrero del 2022

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 90 días

PRORROGAS : 18 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 17 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION REAL (PRORROGA): 04 de junio de 2022

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Debido a la presencia de lluvias que no permiten con el avance de los trabajos y que prujeron un retraso de 18 dias. Por lo que se realiza una reprogramación.
- La obra tiene un avance del 89.18 % con respecto a la programacion del proyecto que es de 88.92 %
- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentación de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental en los primeros 5 dias despues de haber terminado los 30 dias de ejecución.

ING. ERNESTO MIÑO ALARCÓN
FISCALIZADOR