

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

### INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 28 de junio de 2023

#### A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : MANTENIMIENTO DEL PUENTE BAILEY CARROZABLE SOBRE EL RÍO CAUCHILLO 2  
UBICACIÓN : PARROQUIA LINARES  
CONTRATISTA : ING. SANTIAGO HOMERO CUICHAN P.  
MONTO : \$ 9.959,64  
FECHA SUSCRIPCIÓN: 29 de marzo de 2023  
FECHA ENTREGA ANTC: NO APLICA  
PLAZO : 30 Días

#### B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

| ÍTEM                             | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDADES |           | PORCENTAJE |
|----------------------------------|--|--------|------------|-----------|------------|
|                                  |  |        | CONTRATADA | EJECUTADA | EJECUTADO  |
| 1                                | Limpieza y desbroce  | m2     | 80,00      | 80,00     | 100,00%    |
| 2                                | Hidrolavado y pintura de super-estructura  | m      | 36,58      | 33,80     | 92,40%     |
| 3                                | Provision, fabricacion; montaje de planchas de tool corrugada e=6mm en guías vehiculares | m2     | 42,30      | 40,75     | 96,34%     |
| 4                                | Picado de pisos  | m2     | 8,00       | 7,08      | 88,50%     |
| 5                                | Hormigon f'c=240 kg/cm2 inc. Enconfrado  | m3     | 2,00       | 2,49      | 124,50%    |
| 6                                | Provision e instalacion de angulo 125 por 125 mm e=12mm                                  | m      | 10,50      | 14,00     | 133,33%    |
| 7                                | Pancarta informativa   | u      | 1,00       | 1,00      | 100,00%    |
|                                  |  |        |            |           |            |
|                                  |  |        |            |           |            |
|                                  |  |        |            |           |            |
|                                  |  |        |            |           |            |
|                                  |  |        |            |           |            |
| MONTO EJECUTADO A LA FECHA       |  |        |            |           | 9.943,94   |
| MONTO PROGRAMADO A LA FECHA      |  |        |            |           | 9.999,54   |
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA  |  |        |            |           | 99,84%     |
| PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA |  |        |            |           | 100,00%    |

#### C.- PLAZOS

|  |           |
|--|-----------|
| Fecha de suscripción del contrato:       | 29/3/2023 |
| Fecha entrega del anticipo:              | NO APLICA |
| Fecha notificación por Administrador(a): | 1/3/2023  |
| Fecha de inicio de obra:                 | 30/3/2023 |
| Plazo:                                   | 30        |
| Fecha de terminación del contrato:       | 28/4/2023 |
| Fecha de solicitud de terminación        | 25/4/2023 |
| Prórrogas:                               | 0 Días    |
| Mora:                                    | 0 Días    |

#### D.- OBSERVACIONES

- \* El plazo de los trabajos finalizó el 25 de abril del 2023, dentro del plazo contractual.
- \* El proceso cuenta con recepción provisional según el informe de fiscalización emitido por el fiscalizador anterior.
- \* Hasta la presente fecha no se cuenta con la aprobación del informe de cumplimiento ambiental por lo que no se puede tramitar para el pago la presente planilla
- \* La obra se encuentra terminada y tiene un avance físico y económico del 99,84 % con respecto al 100 % del cronograma valorado de trabajos.

#### E.- RECOMENDACIONES

- \* Se recomienda dar seguimiento a la aprobación del informe ambiental para tramitar la presente planilla.

ING. SANTIAGO ZARATE I.  
FISCALIZADOR