

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Informe Trimestral de Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023



AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023

INDICE

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Objetivo	3
3. Definiciones.....	3
4. Metodología.....	5
5. Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023.	6
5.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.....	13
5.2 SUBDIRECCIÓN DE TALLERES	13
5.3 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	14
5.4 DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y TURISMO	14
5.5 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	14
6. Conclusiones	15
7. Anexos	16

1. Introducción

El Seguimiento y Evaluación es un instrumento de gestión de la planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante el cumplimiento del Presupuesto Participativo 2023, actividades que están definidas para el cumplimiento y ejecución de los proyectos de cada área con miras a alcanzar los objetivos estratégicos de la institución.

El informe de seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 se enmarca en el **Art. 16.** de la **Ordenanza que regula la Distribución Económica del Presupuesto Participativo a nivel Territorial de la Provincia de Napo**, donde habla; *El Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo se lo realizará de acuerdo al reporte de los Administradores de cada uno de los proyectos, el proceso estará a cargo de la Subdirección de Participación Ciudadana, quien generará los informes mensuales que servirán como insumo para el cumplimiento de Metas de resultado del PDYOT vigente. Además, para la realización del seguimiento y evaluación del Presupuesto participativo, el/la subdirector/a de Participación Ciudadana designará a un técnico de carrera para realizar los informes mensuales y así existiere continuidad de los mismos.*

El presente documento constituye un instrumento que permite la evaluación periódica de la gestión y, por ende, la toma de decisiones en base a las dificultades y aciertos encontrados en este ejercicio técnico.

Este trabajo se realizó

con la información presupuestaria proporcionada por la Dirección Financiera, sustentos técnicos de las otras direcciones, y un cronograma de trabajo que se cumplió desde el 01 de agosto al 17 de octubre de 2023, liderado por la Subdirección de Participación Ciudadana.

Se aplicaron herramientas metodológicas sencillas utilizadas para estos casos, sugeridas por varias organizaciones, entre ellas, Planifica Ecuador.

El presente documento constituye un instrumento que permite la evaluación periódica de la gestión y, por ende, la toma de decisiones en base a las dificultades y aciertos encontrados en este ejercicio técnico.

2. Objetivo

Informar el avance del seguimiento correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre, mediante la presentación de resultados del seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023

3. Definiciones

Seguimiento: Es una acción para ajustar los detalles o hacer posibles cambios en los planes según las necesidades o las condiciones coyunturales que forma el contexto de implementación del proyecto/programa. El sistema de seguimiento debe ser integrado en el trabajo cotidiano interno coordinado por las personas responsables de las actividades del proyecto.

Evaluación: Es una valoración de una acción que ocurre en un momento específico. Se puede evaluar, por ejemplo, hasta qué grado fue ejecutado con eficiencia, o hasta qué grado los objetivos y resultados fueron logrados y/o hasta qué grado el proyecto tuvo impacto en la vida de las personas.

La evaluación muchas veces requiere una visión más amplia y analítica que el propio proyecto, en donde se hace necesario reflexionar sobre el proceso en relación a dificultades y aspectos positivos que pueden afectar de diversa manera el resultado previsto.




La eficiencia: Se la define como la relación que se establece entre el **tiempo**, los **recursos** invertidos y los **logros** obtenidos. Normalmente, se dice que está siendo eficiente cuando se realiza un uso óptimo de los recursos disponibles, y se alcanzan las metas propuestas.

Eficacia: Es la relación que se establece entre las **metas logradas** y programadas, considerando los **tiempos reales** manejados en la ejecución de la acción, proyecto o actividad.

4. Metodología

La Subdirección de Participación Ciudadana, implementa una metodología basada en el seguimiento de la planificación mensual; se realizan los siguientes pasos:

- Se determina el porcentaje de avance que se planteó cumplir en cada uno de los proyectos o actividades, para lo cual se utiliza la herramienta de semaforización socializada por Planifica Ecuador, para la medición y avance de la planificación.
- Se utiliza la cédula presupuestaria de gasto.
- Se determina el estado actual del proyecto.
- Se determina los nombres de los técnicos responsables de los proyectos.
- La evaluación se realiza con los técnicos de cada dirección en fechas establecidas y acordadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN
• De 71% a 100%	Ejecución óptima 
• De 51% a 70%	Ejecución media 
• De 0% a 49%	Ejecución con problemas 

5. Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023.

OBRAS Y ESTUDIOS

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023							
OBRAS Y ESTUDIOS							
CANTONES	N°	GAD PARROQUIALES RURALES	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	TEC. RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE
							Ejecución Óptimo
							Ejecución Media
							Ejecución con problemas

ZONA ALTA

QUIJOS	2	COSANGA	Mantenimiento del puente carrozable sobre el río Alizo, sector Alizo.	Ingreso de oficio N0. 075-GADPRC-2023-P. GADPN-DSG-2023-2658-E.	*Esta en la Dirección de Planificación en revisión del Proyecto oportunamente enviaran a OO.PP	OO.PP: Cesilia Escobar	25%
			Mantenimiento del puente peatonal sobre el río Cosanga, sector Las Orquideas.	Ingreso de oficio N0. 075-GADPRC-2023-P. GADPN-DSG-2023-3569-E.	*Estan realizando el Informe Técnico para solicitar Topografía	OO.PP: Cesilia Escobar	25%
	2	CUYUJA	Continuación del proyecto Construcción del puente peatonal sobre el río Quijos, sector Huaico - Cuyuja-Cantón Quijos.	Ingreso de oficio N0. 135-2023-GADPRC. GADPN-DSG-2023-3783-E.	*Se esta pidiendo la Factibilidad, Afectación de Predios a la Dirección de Planificación, este proceso esta donde el Arq. Diego Ramón, oportunamente enviaran a OO.PP	OO.PP: Ing. Leonardo Sanchez	25%
			Estudio y mejoramiento del Recinto Ferial de la Junta Parroquial de Cuyuja - Cantón Quijos.	Ingreso de oficio N0. 137-2023-GADPRC. GADPN-DSG-2023-3784-E.	*Una conversación con la Presidenta de la Junta P.en el tema del Recinto ferial no se tiene elaborado el proyecto ya q menciona que no tienen el técnico para q elabore, esta solicitando q le ayuden con el proyecto a la Junta P. Cotundo para tomar como referencia y elaborar	PRODUCCIÓN: No hay técnico responsable para la ejecución del Proyecto	5%
	1	PAPALLACTA	Repotenciación del Complejo turístico de aguas termales "Santa Catalina", Papallacta, Cantón Quijos, provincia de Napo - Etapa 1 y contraparte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Papallacta.	Ingreso de Oficio N0. 194-GADPRP-2023	* La documentación y el proyecto esta ingresado * Aún no envían la documentación y el proyecto al Tec. responsable de la Dirección de Nacionalidades y Turismo. *Hay un problema en el presupuesto del proyecto ya que el valor no consta con lo que tiene la Sub Dirección de Presupuesto.	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos	5%
	1	SAN FRANCISCO DE BORJA	Elaboración de los estudios pertinente para la construcción de un centro de exposiciones productivas para el GAD Parroquial de San Francisco de Borja - Cantón Quijos.	Ingreso de oficio N0. 048-GADPB-2023. GADPN-DSG-2023-3178-E.	*Se sigue avanzando en la elaboración de los formularios, no se puede iniciar de manera formal ya que se necesita que los predios o los terrenos le entreguen a nombre del Gad Parroquial para poder iniciar la consultoria, se tiene conocimiento q el trámite esta en etapa de expropiación en la Dirección de Planificación mientras tanto se esta adelantando, la dirección de Planificación envío a Jurídico Memo No. 1259-2023-DP para su	PRODUCCIÓN: Ing. Juan Yumba	20%

CHACO	1	OYACACHI	Construcción de una Planta Procesadora de Truchas para el gad parroquial de Oyacachi, Cantón Chaco	Aún no ingresa el oficio el señor Presidente de la Junta	*La junta parroquial tiene q presentar el proyecto previo acuerdos pero aun no envia a la Dirección correspondiente.	PRODUCCIÓN: No hay técnico responsable para la ejecución del Proyecto		5%
	1	SANTA ROSA	Adquisición Armicos metálicos para el GAD Parroquial Rural de Santa Rosa, cantón El Chaco (\$20.000)		*Solo se ha hecho una inspección para verificar los lugares donde se van a colocar	OO.PP: Ing. Jose Lovato		10%
		GONZALO DIAZ DE PINEDA	Cambio de cesped sintético para el Gad. Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda	Acta de Socialización del 12 de octubre 2023	*Esta hecho el proyecto en su totalidad, enviaran a la Dir. De Planificación para elaborar el informe de Factivilidad, con eso pedirán la certificación presupuestaria a la Dir. Financiera y continuarán con el trámite de contratación. *Además el GadpNapo se hará cargo del 100% del presupuesto asignado del proyecto	OO.PP: Ing. Paulina Rodriguez		20%
			Construcción e Implementación de la Segunda Fase del centro de acopio de parroquia Gonzalo Diaz de Pineda.	Acta de Socialización del 12 de octubre 2023	*No se va a ejecutar el proyecto del centro de acopio y se traslada a la compra de una volqueta tranferencia de \$ 40,000			
	1	SARDINAS	Construcción del Puente Peatonal colgante de logitud 47 metros sobre el río Sardinas, en la Parroquia Sardinas, Cantón El Chaco.		*El Proyecto esta en los ultimos procesos solo falta el Manual de Operación y Mantenimiento	Planificación: Ing. David Baquero		25%

ZONA BAJA

TENA	1	PUERTO NAPO	Estudios para la construcción del puente turístico pasarela de la parroquia Puerto Napo, Cantón Tena.	Ingreso de oficio N0. GADPRPN-SG-NG-2023-00302-OF. GADPN-DSG-2023-3776-E. -Memorando No. 1190-2023-DP	*no hay avance por motivos de cambio de nombre del proyecto y otros aspectos tecnicos	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos		5%
	2		Iluminación y Mantenimiento del puente antiguo sobre el río Napo, parroquia Pto. Napo	Ingreso de oficio N0. GADPRPN-SG-NG-2023-00302-OF. GADPN-DSG-2023-3776-E. -Memorando No. 1190-2023-DP	*no hay avance por motivos de cambio de nombre del proyecto y otros aspectos tecnicos	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos		5%
	1	PUERTO MISAHUALLI	Convenio para operario y combustible hasta diciembre 2023-saldo restante total del presupuesto.	Ingreso de oficio N0. 00107-GADPR-PM-2023. GADPN-DSG-2023-4124-E.	*No consta en POA de OO.PP	OO.PP: No hay técnico responsable para la ejecución del Proyecto		5%
	1	MUYUNA	Construcción del Polideportivo Etapa 1, esto se construirá mediante un convenio tripartito entre Gobierno Autónomo Descdcentralizado Provincial de Napo. Gobierno Municipal de Tena y Gobierno Autónomo Descdcentralizado Parroquial Rural San Juan de Muyuna.	Ingreso Oficio No. 017-GADPSJM-2019-2023 de fecha 27 de junio-2023 de la Junta P.	*Esta en la Dirección de Planificación en revision del Proyecto oportunamente enviaran a OO.PP	Dir. Planificación: Ing. Diego Ramón		25%

ARCHIDONA	1	COTUNDO	Repotenciación y Reconstrucción del Recinto Ferial y Exposiciones "Victor Toapanta" de la Parroquia de Cotundo.	Ingreso Oficio No. 406-GADPRC-2023 de fecha 06 de septiembre-2023 de la Junta P.	*Disposición para Inspección Memorando Nro. 2832-2023-DFPRD Dir. Producción * Se hizo la visita del lugar * hay un error en el Nombre, en espera de las correcciones. * el predio está a nombre del gad municipal por lo que tocaría ver eso antes de cualquier intervención, además el proyecto se debe realizar bajo los lineamientos de agrocalidad, para lo cual se tendrá una reunión para determinar los puntos	Producción: Hugo Vilema		5%
	1	SAN PABLO	Apertura y lastrado de vías desde la Comunidad Pitayacu hasta la Asociación de Servicios Turísticos Islawn Rummy de 3km, existe el estudio pertinente.	Ingreso Oficio No. 031-PGADPRSPU-2023 de la Junta P. (Cod. 2458-E)	* Se encuentra terminada la Topografía * Falta procesar el levantamiento para hacer plano * El estudio de suelo la Ing. Alejandra León se comprometió entregar el día jueves 12 de octubre	OO.PP: Ing. Diego Ponce		5%

MAQUINARIA.

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023							
OBRAS Y ESTUDIOS							
CANTONES	N°	GAD PARROQUIALES RURALES	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	REC. RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE
							Ejecución Óptimo
							Ejecución Media
							Ejecución con problemas

CHACO	GONZALO DÍAZ DE PINEDA	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
	SANTA ROSA	1	adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
	LINARES	1	adquisición de un vehículo de capacidad de 6 toneladas para el GAD Parroquial Rural de Linares.	Este proceso se encuentra fuera del POA 2023 de la Dirección de Producción	la Dirección Financiera informa que se tiene la certificación presupuestaria, pero el proceso se encuentra en problemas ya que no existe dentro de POA 2023 de la Dir. de Producción y se sugiere que el DIRECTOR DE Produccion actualice brevemente el POA para que se pueda ejecutar con la compra del vehiculo.	TALLERES: Ing. Christian Pico		20%

ARCHIDONA	COTUNDO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
	HATUN SUMACO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
	SAN PABLO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
		1	Adquisición de un camion mediano de 3.7 tonelada	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	TALLERES: Ing. Adres Cabrera		20%

TENA	PUERTO NAPO	1	Adquisición de una excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%
		1	Adquisición de una volqueta tipo mula	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
	PUERTO MISAHUALI	1	Adquisición de una volqueta tipo mula	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
		1	Adquisición de una Gallineta	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%
	AHUANO	1	Adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
		1	Adquisición de excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%
	CHONTA PUNTA	1	Adquisición de excavadora 312	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%
		1	Adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
		1	Adquisición de un remolque tipo cama baja	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisicion de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	TALLERES: Ing. Adres Cabrera		20%
	PANO	1	Adquisición de un excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%
	TALAG	1	Adquisición de una excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%

AROSEMENA TOLA	AROSEMENA TOLA	1	Adquisición de una camioneta	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	TALLERES: Ing. Adres Cabrera		20%
		1	Adquisición de una forgoneta capacidad 21 pasajeros	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	TALLERES: Ing. Adres Cabrera		20%
		1	Adquisición de vehículo tipo camión doble cabina	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	TALLERES: Ing. Christian Pico		20%

5.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 25%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

5.2 SUBDIRECCIÓN DE TALLERES

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 40%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

5.3 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 5%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

5.4 DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y TURISMO

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 5%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

5.5 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 25%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

6. Conclusiones

De acuerdo al seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 de los meses agosto, septiembre y octubre, se tienen las siguientes conclusiones:

- El informe de seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 se enmarcó en el **Art. 16. de la Ordenanza que regula la Distribución Económica del Presupuesto Participativo a nivel Territorial de la Provincia de Napo**, donde habla; *El Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo se lo realizará de acuerdo al reporte de los Administradores de cada uno de los proyectos, el proceso estará a cargo de la Subdirección de Participación Ciudadana, quien generará los informes mensuales que servirán como insumo para el cumplimiento de Metas de resultado del PDYOT vigente. Además, para la realización del seguimiento y evaluación del Presupuesto participativo, el/la subdirector/a de Participación Ciudadana designará a un técnico de carrera para realizar los informes mensuales y así existiere continuidad de los mismos.*
- En el caso de “Eficiencia” existe factores como el tiempo, no se está cumpliendo con las metas programadas
- En el caso de “Eficacia” no se está cumpliendo con las metas de la ejecución, acción, proyectos o actividades.
- Se debe tomar en cuenta que cada dirección tiene técnicos responsables para la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativos 2023, sin embargo, si uno de los responsables no ha cumplido la planificación, el nivel de cumplimiento recae en toda la dirección.
- Los directores y directoras son los primeros responsables de ejecutar lo planificado por cada una sus direcciones, y son el primer filtro para saber si están caminando o van con retraso. No deben esperar una evaluación mensual. Se recomienda que, si van a plantear alguna modificación, lo hagan con una comunicación oportuna.
- Hace falta por parte de los equipos técnicos una comprensión y cálculo real de lo que significa el proceso de un proyecto P.P , es decir, hay que planificar los que se puedan realizar en el marco de un año y que no dependan de procesos o instituciones externos para su realización, y si así lo fuera, se debe calcular los tiempos que demandan los trámites o entrega de Proyectos, documentos de expropiación, estudios de suelo etc.; ya que al empezar muy tarde el proceso de un proyecto, éste no se va a concluir, precisamente, por empezar su ejecución con retraso.
- Las Juntas Parroquiales también tienen responsabilidad de la mala ejecución de los proyectos, ya que entregan los documentos, proyectos, etc. en destiempo pese a que se ha firmado compromisos.



7. Anexos

- Matriz de Seguimiento y evaluación del P.P 2023
- Cedula Presupuestaria del 30 de septiembre
- Fotos



Subdirección de Participación Ciudadana

Fecha: Tena, 17 de octubre de 2023

Elaborado por:	Firma
<p>Tlgo. Lenin Satama Técnico de Participación Ciudadana</p>	 
Revisado por:	
<p>Mgts. Tholomeo Cortéz Sub Director de Participación C.</p>	