

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 30 de enero del 2023.

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO MISAHUALLI EN LA COMUNIDAD DE BAJO ONGOTA

UBICACIÓN : Parroquia Tena, cantón Tena, Provincia de Napo

CONTRATISTA : EP- EMPRODECO

MONTO : 30,634.74

PLAZO : 30 días

PROCESO: RE-CEP-GADPN-010-2022

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
1	DESBROCE Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	M2	180.00	180.00	100.00
2	PICADO Y ENLUCIDO VERTICAL	M2	10.36	10.36	100.00
3	SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM (A36 GR.36)	KG	219.50	219.50	100.00
4	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL AISI 4140 (PERNOS Y PINES)	KG	65.00	65.00	100.00
5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS DE PRESION	U	400.00	400.00	100.00
6	PASAMANOS DE HIERRO	M2	10.00	10.00	100.00
7	SOLDADURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	KG	198.56	198.56	100.00
8	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES DE PÉNDOLAS D=1"	ML	15.00	15.00	100.00
9	CALIBRACION DE PENDOLAS	U	50.00	-	0.00
10	PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL (INCLUYE HIDROLAVADO)	M2	1,950.00	-	0.00
11	SEÑALES PREVENTIVAS - RÓTULOS INFORMATIVOS 60*60 CM	U	2.00	2.00	100.00
12	PANCARTA INFORMATIVA 1.22*2.44	U	1.00	1.00	100.00
13	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	737.00	-	0.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				28250.00	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				28250.00	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				61.91%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				61.91%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14 de enero 2023. Memorando GADPN-UAC-2023-003

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 16 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO :

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- Tiene un avance de construccion del 61.91 % todavia sigue en ejecuci+on de la obra

ING. MAURICIO CARRERA
FISCALIZADOR