

INFORME DE EJECUCION DE OBRAS

Nº 022-2018

FECHA: Tena, 27 de Noviembre de 2018.

PARA: Ing. Gabriel Tintín

DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

ASUNTO: Informe de los proyectos – mes noviembre.

- **Antecedentes:**

Dando cumplimiento al Memorando Nro. 3019-2018-DGVID de fecha 27 de noviembre de 2018, en atención al requerimiento realizado por el Director de Gestión de Planificación y en cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la Información Pública LOTAIP Art. 7; solicita la información de las obras de fiscalización correspondientes hasta el mes de Noviembre.

- **Desarrollo:**

Con respecto a los avances de las obras hasta el mes de Noviembre de acuerdo a la matriz adjunta, le detallo lo siguiente:

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	FECHA INICIO PLAZO	PLAZO (DIAS)	FECHA FINALIZACION	PERIODO EJECUCION	PORCENTAJE EJECUTADO	ESTADO
Lastrado de la vía Jondachi Km 18. Shikayacu - Pavaycu 2 Etapa - 3 km.	Sector - Km 18. Jondachi - Parroquia Cotundo, Cantón Archidona.	06/10/2018	90	03/01/2019	OCTUBRE-NOVIEMBRE	90 ✓	En ejecución
Construcción de bases y muros para montaje del puente tipo Bailey sobre el río Rayayacu.	Vía Tena - Los Zorros de la parroquia Chonta Punta, Cantón Tena.	12/07/2018	120	09/11/2018	JULIO - NOVIEMBRE	60 ✓	Suspendido

- **Conclusión:**

- ✓ Las obras descritas anteriormente están ya por concluir en el tiempo establecido.
- ✓ Los avances especificados corresponden al periodo de ejecución iniciando desde la entrega del anticipo hasta finalizar el mes de noviembre.
- ✓ El proyecto de Construcción de bases y muros para el puente sobre el río Rayayacu se encuentra suspendido, debido a que no está legalizado el convenio respectivo.

- **Recomendación:**

- ✓ *Cuando se realiza la entrega de algún material para la ejecución de algún proyecto por parte de una Institución, se debe tener todos los documentos ya establecidos para evitar demoras en la ejecución o se suspenda la obra.*

Particular que informo, para los fines pertinentes:

