

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 julio del 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : BACHEO DE LA VIA PUERTO NAPO – MISAHUALLI DEL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"

UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo

CONTRATISTA : ING MAURICIO SUPE

MONTO :

6,387.56

PLAZO : 15 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
	COLOCACION DE ALCANTARILLA				
1	RECONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE A MANO	m2	216.53	216.53	100.00
2	ADOQUIN DE HORMIGON VEHICULAR E=9CM DE 350KG/CM2, COLOR GRIS (RECICLADO)	m2	99.00	99.00	100.00
3	BACHEO CON POLIMERO Y MATERIAL GRANULAR	M2	216.53	216.53	100.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				6387.56	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				6387.56	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				100.00%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				100.00%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01 de JULIO del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 15 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 15 de agosto de 2021

1)- La obra tiene un avance del 100.00% con respecto a la programacion del proyecto

2)- Al momento se encuentra finalizado los trabajos de bacheo en la vía, como tambien se encuentra realizado los informes del Administrador del Contrato, Acta de Entrega Recepción Única.
a la espera del informe técnico ambiental

ING. ERNESTO MIÑO
FISCALIZADOR