

# INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 julio del 2021

## A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LAS COMUNIDADES DE SHALCANA –CAPIRONA.QUISACOCOA- 20 DE ENERO, ALTO SHALCANA, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA NAPO"

UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo

CONTRATISTA : ING MAURICIO SUPE

MONTO : 152,738.14

PLAZO : 90 días

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
	<b>COLOCACION DE ALCANTARILLA</b>				
	<b>MANTENIMIENTO VIAL</b>				
1	ACABADO DE LA OBRA BASICA	M2	108000.00	108,336.10	100.31120
2	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS	M3	300.00	422.08	140.69333
3	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO E=10CM, INCLUYE TRANSPORTE	M3	10807.87	9,811.50	90.78107
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENISCA ASFALTICA EN LOS PUNTOS CRITICOS	M2	2500.00	0.00	0.00000
			SUBTOTAL 1:		
	<b>MUROS DE GAVIONES EN SITIOS CRITICOS</b>				
5	REPLANTEO Y NIVELACION	M	100.00	64.00	64.00000
6	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	600.00	1,097.26	182.87667
7	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	M3/KM	600.00	1,097.26	182.87667
8	CONFORMACION, NIVELACION: COMPACTACION PLATAFORMA	M3	100.00	91.20	91.20000
9	CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES	M3	354.00	290.00	81.92090
10	RELLENO DE RESPALDO DE MURO CON MATERIAL PETREO GRUESO	M3	168.00	438.76	261.16667
11	PANCARTA INFORMATIVA 2.44M*1.22M	U	1.00	0.00	
12	SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL(1.8*1.20)M	U	1.00	0.00	
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				129037.65	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				102332.54	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				84.48%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				72.16%	

## C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18 de MAYO del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 65 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 15 de agosto de 2021

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 84.48% con respecto a la programacion del proyecto
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentacion de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental son los primeros 5 dias de cada mes.

ING. ERNESTO MIÑO  
FISCALIZADOR