

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 30 agosto del 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LAS COMUNIDADES DE SHALCANA-CAPIRONA-QUSACOCHA-20 DENENERO-ALTO SHALCANA

PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA

UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo

CONTRATISTA : ING MAURICIO SUPE

MONTO :

152,738.14

PLAZO : 90 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES				
			CONTRATADA	EJECUTADA	%		
COLOCACION DE ALCANTARILLA							
MANTENIMIENTO VIAL							
1	ACABADO DE LA OBRA BASICA	M2	108000.00	109,115.00	101.03		
2	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS	M3	300.00	422.08	140.69		
3	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO E=10CM, INCLUYE TRANSPORTE	M3	10807.87	9,811.50	90.78		
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENISCA ASFALTICA EN LOS PUNTOS CRITICOS	M2	2500.00	2,825.00	113.00		
			SUBTOTAL 1:				
MUROS DE GAVIONES EN SITIOS CRITICOS							
5	REPLANTEO Y NIVELACION	M	100.00	81.00	81.00		
6	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	600.00	1,195.66	199.28		
7	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	M3/KM	600.00	1,097.26	182.88		
8	CONFORMACION, NIVELACION: COMPACTACION PLATAFORMA	M3	100.00	108.20	108.20		
9	CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES	M3	354.00	352.00	99.44		
10	RELLENO DE RESPALDO DE MURO CON MATERIAL PETREO GRUESO	M3	168.00	654.31	389.47		
11	PANCARTA INFORMATIVA 2.44M*1.22M	U	1.00	1.00	100.00		
12	SEÑALIZACION AMBIENTAL(1.8*1.20)M	U	1.00	1.00	100.00		
MONTO EJECUTADO A LA FECHA							
152702.65							
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA							
152738.14							
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA							
99.98%							
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA							
100.00%							

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18 de MAYO del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 90 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 14 de agosto de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1)- La obra tiene un avance del 99.98% con respecto a la programacion del proyecto

2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentacion de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe tecnico ambiental son los primeros 5 dias de cada mes.

ING. ERNESTO MIÑO
FISCALIZADOR