



**Informe de evaluación de los Proyectos del
Presupuesto Participativo 2022
PRIMER TRIMESTRE**



INDICE

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Antecedentes..... | 3 |
| 2. | Marco Normativo | 4 |
| 3. | Objetivo | 6 |
| 4. | Presupuesto general institucional 2022 | 6 |
| 5. | Proyectos del Presupuesto Participativo por Parroquia | 7 |
| 6. | Seguimiento a los proyectos de Participación Ciudadana por Parroquia..... | 12 |
| 7. | Conclusiones..... | 18 |

1. Antecedentes

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana establecido en la constitución y la ley, que se basa en el derecho ciudadano de participar protagónicamente en la toma de decisiones en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos, que se implementa en un espacio común y compartido entre autoridades de los GAD, la ciudadanía y organizaciones sociales, a través del diálogo y consenso permanente; es decir es el proceso en el que las autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente, cómo y en qué invertir los recursos del gobierno local.

Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo, de abajo hacia arriba, en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. Para la elaboración del presupuesto participativo, es necesario que todos los actores que intervienen, autoridades, técnicos y ciudadanía estén debidamente informados y capacitados.

En cumplimiento de la Constitución del Ecuador Art. 100, literal 3, la Ley de Participación Ciudadana Art. 64, literal 3, el proceso de construcción del Presupuesto Participativo se enmarca en los tiempos establecidos, y en la consulta participativa por parte del equipo técnico de la institución y las autoridades; para lo cual se ajustó a la metodología planificada que existe para el efecto.

El presupuesto participativo le permite al GAD distribuir equitativamente los recursos públicos, puesta en marcha del Plan de Desarrollo Territorial y Ordenamiento Territorial (PDOT)

La Dirección de Planificación, a través de la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana, diseña e implementa el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo 2022, mediante el consenso con las 20 Juntas Parroquiales y el Cantón Arosemena Tola de la provincia de Napo.

El presente documento informa del seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión del Presupuesto Participativo, al cumplimiento de planes, programas, proyectos intervenidas en el desarrollo provincial, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

2. Marco Normativo

Que el inciso final del Art. **207 de la Constitución de la República del Ecuador.** - El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será descentralizada y responderá al cumplimiento de sus funciones.

En el artículo **50 del COOTAD**, sobre las atribuciones del prefecto o prefecta provincial en referencia al literal g) le corresponde al prefecto o prefecta provincial:

“Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código (...”).

Art. 55 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. - *De la Inversión Pública.* - Se entiende como el conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos, para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación

Art. 57 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. - *Planes de Inversión.* Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

Artículos 215; 216; 233; 239; y 240 del **COOTAD**.

Art. 67.- Ley Orgánica de Participación Ciudadana. - Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas.

Art. 68.- Ley Orgánica de Participación Ciudadana.- Características del presupuesto participativo. Los presupuestos participativos estarán abiertos a

las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones.

Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y, progresivamente, en el nivel nacional.

El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial correspondiente y, en el caso que corresponda, a la planificación nacional.

Art. 69.- **Ley Orgánica de Participación Ciudadana.** - Articulación de los presupuestos participativos con los planes de desarrollo. La participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Participativa y los consejos locales de planificación participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales.

Art. 70.- **Ley Orgánica de Participación Ciudadana.** - Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo. La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La discusión y aprobación de los presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y con las delegadas y delegados de las unidades básicas de participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados.

El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio del año fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuesto participativo correspondiente.

La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del gobierno local respectivo.

Se incentivará el rol de apoyo financiero o técnico que puedan brindar diversas organizaciones sociales, centros de investigación o universidades al desenvolvimiento del proceso.

Art. 71.- **Ley Orgánica de Participación Ciudadana.** - Obligatoriedad del presupuesto participativo. - Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligadas a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria.

El incumplimiento de estas disposiciones generará responsabilidades de carácter político y administrativo.

De acuerdo a las **Normas de Control Interno** de la Contraloría para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se aplica el 200-02 relacionada a la Administración estratégica: “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”.

3. Objetivo

Informar del seguimiento y evaluación de los proyectos del presupuesto participativo 2022 correspondiente al primer trimestre, mediante la presentación de resultados de la evaluación al cumplimiento de planes, programas, proyectos intervenidos en el desarrollo provincial.

4. Presupuesto general institucional 2022

| DETALLE | MONTO |
|---|----------------------|
| Presupuesto inicial | 52.861.800,69 |
| Presupuesto Codificado a 31 de Marzo | 52.861.800,69 |
| Presupuesto Participativo | 7.162.731,35 |

Fuente: Dirección Financiera Cédula Presupuestaria al 31/03/2022

5. Proyectos del Presupuesto Participativo por Parroquia

De acuerdo a las actas firmadas con las juntas parroquiales entre el 21 y el 29 de Septiembre de 2021, en el marco del proceso de elaboración del Presupuesto Participativo, hubo un total de 61 proyectos distribuidos en las diferentes parroquias ingresaron al presupuesto de este año.

Los proyectos son los siguientes:

Cantón El Chaco

| Oyacachi | Santa Rosa | Gonzalo Díaz | Linares | Sardinas |
|--|--|--|---|---|
| Construcción de cunetas laterales en la Ampliación del Asfalto de la Vía Oyacachi Cangagua (Abscisa) En la Parroquia de Oyacachi, Cantón El Chaco. | Mantenimiento y reparación del puente peatonal colgante sobre el río Yaguana del sector Cascabel 2, de la parroquia Santa Rosa, cantón el Chaco. | Cambio del césped sintético de la cancha de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón el Chaco. | Mantenimiento del puente peatonal Cauchillo, parroquia Linares, cantón el Chaco. | Construcción del puente peatonal colgante de longitud 47 metros sobre el río sardinas, en la parroquia Sardinas, cantón el Chaco. |
| | Re lastrado vial rural de la parroquia Santa Rosa, cantón el Chaco. | Ampliación y asfaltado vía Gonzalo Díaz Santa Rosa 5.54 km I etapa, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón el Chaco. | Adquisición de un vehículo de capacidad de carga de 7 toneladas para el fortalecimiento del fomento productivo y vialidad del GAD Parroquial de Linares. | Construcción del puente peatonal colgante de longitud 23 metros sobre el río Yaucana, en la parroquia Sardinas, cantón el Chaco. |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Total | 12 | | | |



Cantón Quijos

| Cosanga | Sumaco | Cuyuja | San Fco. Borja | Papallacta |
|---|--|---|---|---|
| Mantenimiento para la reposición del tablero del puente peatonal colgante de luz de 20m sobre el río chonta y río aliso en la parroquia Cosanga, cantón Quijos. | Reparación y mantenimiento del puente peatonal sobre el río Borja de la parroquia Sumaco, cantón Quijos. | Construcción del puente colgante peatonal, sobre el río Quijos, sector Huaco de la parroquia Cuyuja, cantón Quijos. | Contratación consul asfaltado by pass de l=5 km parroquia Borja, cantón Quijos. | Construcción del centro de acopio de leche para la asociación de ganaderos de la parroquia Papallacta, cantón Quijos. |
| Transferencia al Gadpr Cosanga para la adquisición de alcantarillas, parroquia Cosanga, cantón Quijos. | Apertura del camino de herradura en la parroquia Sumaco, cantón Quijos. | Apertura del camino de herradura, en la parroquia Cuyuja, cantón Quijos. | | |
| | Asfaltado de la vía red estatal - Sumaco l 1 km i etapa, parroquia Sumaco, cantón Quijos. | Apertura y lastrado de la vía Cuyuja-los cedros, parroquia Cuyuja, cantón Quijos. | | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 10 | | | |

Cantón Archidona

| San Pablo | Hatun Sumaku | Cotundo |
|--|---|---|
| Adquisición de equipos para el fortalecimiento de la cadena de valor del cacao de la asociación Inti, de la parroquia San Pablo de Ushpayacu, cantón Archidona | Construcción del centro recreativo para el fomento de la representación productiva, Turística y cultural en la parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona | Montaje y constr bases puente San Francisco Cotundo, parroquia Cotundo, cantón Archidona. |
| Aporte Gad San Pablo Ushpa adquisicion 1 volqueta tipo mula 12 m3. | Ampliación y asfaltado vía desde Troncal Amazónica Papanco l=1km, parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona. | Lastrado de la vía Orituyaku parroquia Cotundo, cantón Archidona. |
| | | Construcción del centro de promoción, productivo y turístico en la parroquia Cotundo, cantón Archidona. |
| 2 | 2 | 3 |
| Total | 7 | |

Cantón Tena

| Chonta Punta | Ahuano | Muyuna | Puerto Napo | Misahualli | Talag | Pano |
|---|--|--|--|---|---|--|
| Estudios y diseños definitivos para la construcción del puente carrosable sobre el río Humu Yaku de 40 metros de longitud (pp), canton Tena, parroquia Chonta Punta. | Estudio para la apertura y lastrado de la vía desde la comunidad Tamia Urku hasta Pasu Urku, en la parroquia Ahuano, cantón Tena. | Apertura y lastrado de las vías al interior en la parroquia Muyuna, cantón Tena. | Apertura y lastrado del anillo vial 20 de enero (escuela eugenio espejo) hacia la comunidad san francisco de apuya, en la parroquia puerto napo. | Construcción de tarabita de 165m de longitud sobre el río napo en la parroquia Misahualli, cantón Tena. | Construcción puente sobre río Talag. Sector San Carlos Bajo Talag, parroquia Tálag, cantón Tena. | Mantenimiento vial en la parroquia Pano, cantón Tena. |
| Construcción del puente sobre el río Atalbayacu de longitud de 40 metros en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena.. | Estudio para la apertura y lastrado de la vía desde la comunidad Calmito Yaku hasta la comunidad Balsa Yaku en la parroquia Ahuano, cantón Tena. | Ampliación y asfaltado vía Inchillaqui Condor Mirador III etapa, parroquia Muyuna, cantón Tena. | Transferencia para la adecuación del puente antiguo de puerto napo para el fortalecimiento turístico de la parroquia Pto. Napo, cantón Tena. | Apertura y mantenimiento de vías dentro de la parroquia Pto. Misahualli, cantón Tena. | Construcción de la primera fase del centro de exposición Nukanchi Kawsay de la parroquia Talag, cantón tena | Asfalto anillo vial Calvario Alto Pano Calvario Muyuna I etapa, parroquia Pano, cantón Tena. |
| Construcción del puente colgante en la comunidad San Ramón en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena. | Apertura y lastrado de 1.7 km la vía Waysa Cocha – Ñachi Yacu en la parroquia Ahuano, cantón Tena. | Apertura y lastrado camino vecinal sector yaucana, parroquia muyuna, cantón tena | | Apertura y lastrado camino vecinal guayusa loma-Chontaita I etapa, parroquia Misahualli, cantón Tena | | |
| Mantenimiento de los senderos de acceso vecinales a las comunidades Waorani: desde Selva Amazónica - Wentaro - Meiteno, y de José Tanguila a Gontiwano en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena. | Proyecto de fomento productivo "maíz - agricultura" entrega kits agrícolas, en la parroquia Ahuano, cantón Tena. | Fortalecimiento al sistema de producción tipo chacra, mediante la adquisición y entrega de kits de cacao en la parroquia muyuna, cantón tena | | Construcción de centro de comercialización para el fortalecimiento de productos de la zona en la parroquia Misahualli, cantón Tena. | | |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

| | | | | | | |
|---|--|----------|----------|--|----------|----------|
| Apertura y Lastrado de la vía Bellavista Bajo - Mango Playa 3 km, parroquia Chonta Punta, cantón Tena. | Proyecto de fomento productivo a través de la ejecución de proyectos avícolas, piscícolas y promoción turística en la parroquia Ahuano, cantón Tena. | | | Fortalecimiento productivo de la parroquia Misahualli, mediante la adquisición de un vehículo, cantón Tena | | |
| Lastrado del camino vecinal vía Huachiyacu a Wachimak. I etapa, parroquia Chonta Punta, cantón Tena. | | | | Construcción de centro de información turística en la parroquia Misahualli, cantón Tena. | | |
| Adquisición de plástico para la construcción de marquesinas para el mejoramiento de la calidad del secado de maíz y arroz a los beneficiarios del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las Parroquias Misahualli, Ahuano y Chonta Punta 2019", y los productores de cacao en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena. | | | | | | |
| Construcción e implementación de un vivero para producción de plantas frutales y forestales, en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena. | | | | | | |
| Adquisición de sacos natural laminado impreso para el empaque de arroz para la comercialización del arroz en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena | | | | | | |
| 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Total | 30 | | | | | |

Cantón Arosemena Tola

| Arosemena Tola | No. |
|---|----------|
| Atención a los puntos críticos de la vialidad rural de las comunidades del cantón Carlos Julio Arosemena Tola. | |
| Fortalecimiento del sector productivo mediante la adquisición de insumos y equipos menores para las comunidades del cantón Carlos Julio Arosemena Tola. | 2 |
| Total | 2 |

Tabla resumen de los Proyectos del Presupuesto Participativo año 2022.

| Chaco | Quijos | Archidona | Tena | Arosemena Tola | Total |
|-------|--------|-----------|------|----------------|-------|
| 12 | 10 | 7 | 30 | 2 | 61 |
| | | | | | |

Se observa que todos los proyectos con Actas ingresaron al POA 2022 que suman un total de 61 proyectos a ejecutarse en el año 2022.

6. Seguimiento a los Proyectos de Presupuesto Participativo por parroquia en el primer trimestre de 2022

CANTÓN EL CHACO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|----|----|---|
| GONZALO DIAZ DE PINEDA | CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO DE LA CANCHA DE LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO | 40.03.001.004.750 501.016.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 18.924,19 | 0,00 | 18.924,19 | 4.731,05 | 0,00 | 18.924,19 | 0% | 0% | esta hecho solo la inspección técnica |
| | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP, PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO | 40.03.001.004.750 105.045.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 1.121.237,99 | 0,00 | 1.121.237,99 | 280.309,50 | 0,00 | 1.121.237,99 | 0% | 0% | Obra en Ejecución, inició el 22 de Enero de 2022, cuenta con un avance de 2%, Fuente de Información: Fiscalizador de Obra |
| | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO | 50.06.001.004.750 107.014.15.01.000 99.99.99.99.001 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | Se esta finiquitando la I fase de la construcción con fondos del Municipio de el Chaco y esta en un 90%, así mismo estan finiquitando la liquidación de la obra, en este momento estan esperando que El Gadparroquial entregue el Proyecto para la continuación de la II fase que será con dineros del Gaddp de Napo; Este proyecto se evaluará en el II TRIMESTRE 100% |
| SANTA ROSA | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO YAGUANA DEL SECTOR CASABEL 2, DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, CANTÓN EL CHACO. | 40.03.001.004.750 501.017.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 2.125,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0% | 0% | viernes 01 de abril se se hizo la inspección, en estos días estan elaborando el informe tecnico de inspección, el informe de prefactibilidad, presupuesto referencial, análisis de precios unitarios el cronograma de trabajo valorado, planes y de ahí solicitar el doc de regulación ambiental, con todo eso enviar a planificación. |
| | RELASTRADO VÍAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, CANTÓN EL CHACO | 40.03.001.004.750 105.043.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0% | 0% | se realizo la inspección técnica de campo el 24/03/2022, esta realizado el informe técnico,esta solicitada la topografía para el levantamiento |
| | ADQUISIC COLACCI ALCANTARIL HORMI VARIOS DIAMETROS PAR STA ROSA | 40.03.001.004.730 811.002.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 30.022,22 | 0,00 | 30.022,22 | 7.505,56 | 0,00 | 30.022,22 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Klever Caiza(Técnico de OOPP) |
| OYACACHI | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LATERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL ASFALTO DE LA VÍA OYACACHI CANGAGUA (ABSCISA) EN LA PARROQUIA DE OYACACHI, CANTÓN EL CHACO | 40.03.001.004.750 105.047.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. José Lobato (Técnico de OOPP) |
| SARDINAS | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LONGITUD 47 METROS SOBRE EL RÍO SARDINAS, EN LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO | 40.03.001.004.750 105.053.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 17.946,41 | 0,00 | 17.946,41 | 4.486,60 | 0,00 | 17.946,41 | 0% | 0% | Etapas Inicial, inspección mes de Abril |
| | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LONGITUD 23 METROS SOBRE EL RÍO YAUCANA, EN LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO | 40.03.001.004.750 105.054.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 13.576,81 | 0,00 | 13.576,81 | 3.394,20 | 0,00 | 13.576,81 | 0% | 0% | Etapas Inicial, inspección mes de Abril |
| | MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO SARDINAS GRANDE, SECTOR EL ANGEL, BARRIO BRASIL DE FRANCO EN LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO | 40.03.001.004.750 501.018.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 27.416,59 | 0,00 | 27.416,59 | 6.854,15 | 0,00 | 27.416,59 | 0% | 0% | elaboracion del informe tecnico |
| LINARES | Adquisición de un vehículo de capacidad de carga de 7 toneladas para el fortalecimiento del fomento productivo y viabilidad del GAD Parroquial de Linares | NO HAY PARTIDA | 45.273,65 | | | - | | | | | En la previa investigación y que luego quitaron encuentro que en el primer corte de enero consta la compra del vehículo pero ya en el segundo corte de febrero no existe, consta en Acta de Presupuesto P. 2022 del 22 de septiembre del 2021 donde esta priorizado la compra de este vehículo |
| | MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CAUCHILLO, PARROQUIA LINARES, CANTÓN EL CHACO | 40.03.001.004.750 501.019.15.01.000 99.99.99.99.001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Leonardo Sanchez (Técnico de OOPP) |
| TOTAL CANTON CHACO | | 1.482.897,86 | 100.000,00 | 1.537.624,21 | 374.406,05 | | 0,00 | 1.537.624,21 | 0% | 0% | |

Fuente: Cédula Presupuestaria 31/03/ 2022



| CANTÓN EL CHACO | | Cumplimiento | Total |
|-----------------|---|---|-------|
| 11 Proyectos | | 0% | |
| | | 0% avance físico 0% avance presupuestario | |
| 1 | Adquisición de un vehículo de capacidad de carga de 7 toneladas para el fortalecimiento del fomento productivo y vialidad del GAD Parroquial de Linares | En la previa investigación y que luego quitaron, encuentro que en el primer corte de enero consta la compra del vehículo pero ya en el segundo corte de febrero no existe, consta en Acta de Presupuesto P. 2022 del 22 de septiembre del 2021 donde esta priorizado la compra de este vehículo. NOTA: No tiene partida presupuestaria. | |
| Total | | | 12 |

*En el cantón El Chaco ingresaron 12 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo, PP, de los cuales ninguno ha cumplido el avance trimestral, con una novedad que 1 de los proyectos se encontró que el primer corte de Enero constaba la compra del vehículo, pero ya en el segundo corte de Febrero ya no existía este proyecto, en conclusión en este momento no tiene cedula presupuestaria.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

CANTÓN QUIJOS

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---------------|-------------|------------|-----------|------------|----|----|--|
| BORIA | CONTRATACIÓN CONSUL ASFALTADO BY PASS DE L-5 KM PARROQUIA BORIA, CANTÓN QUIJOS | 10.06.003.005.730 605.014.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 115.954,53 | -115.954,53 | 0,00 | | | 0 | 0% | Inicio para procesos de Contratación, enviado a la Dirección Administrativo No. 0743-2022-DP con fecha 24-03-2022 |
| COSANGA | MANTENIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DEL TABLERO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LUZ DE 20M SOBRE EL RÍO CHONTA Y RÍO ALISO EN LA PARROQUIA COSANGA, CANTÓN QUIJOS | 40.03.001.003.750 501.014.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 54.789,65 | 0,00 | 54.789,65 | 13.697,41 | 54.789,65 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Gabriel Cunala (Técnico de OOPP), necesitan la certificación del cambio de nombre del río cosanga a río chonta por parte de PC |
| | TRANSFERENCIA AL GADPR COSANGA PARA LA ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS, PARROQUIA COSANGA, CANTÓN QUIJOS | 40.03.001.003.780 104.020.15.01.000 99.99.99.99.001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 50.000,00 | 0% | 0% | |
| SUMACO | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO BORIA DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS. | 40.03.001.003.750 501.015.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Leonardo Sanchez (Técnico de OOPP) |
| | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS. | 40.03.001.003.750 105.039.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 27.956,18 | 0,00 | 27.956,18 | 6.989,05 | 27.956,18 | 0% | 0% | |
| | ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA, PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS | 40.03.001.003.750 105.041.15.01.000 99.99.99.99.001 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 62.500,00 | 250.000,00 | 0% | 0% | |
| CUYUJA | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL, SOBRE EL RÍO QUIJOS, SECTOR HUACO DE LA PARROQUIA CUYUJA, CANTÓN QUIJOS. | 40.03.001.003.750 105.052.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Leonardo Sanchez (Técnico de OOPP) |
| | APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, EN LA PARROQUIA CUYUJA, CANTÓN QUIJOS. | 40.03.001.003.750 105.040.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 10.694,49 | 0,00 | 10.694,49 | 2.673,62 | 10.694,49 | 0% | 0% | |
| | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS, PARROQUIA CUYUJA, CANTÓN QUIJOS | 40.03.001.003.750 105.042.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 0% | 0% | |
| PAPALLACTA | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE PARA LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIJOS | 50.06.001.003.750 107.013.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 69.752,74 | 0,00 | 69.752,74 | | 69.752,74 | | | El Gadparroquial se ha comprometido a entregar el Proyecto en el mes de Abril, están esperando para seguir con el proceso. Este proyecto se evaluará en el II trimestre al 100% |
| TOTAL CANTON QUIJOS | | \$ 797.147,59 | -115.954,53 | 681.193,06 | 152.860,08 | 0,00 | 681.193,06 | 0% | 0% | |

| CANTON QUIJOS | Cumplimiento | Total |
|----------------------|--|--------------|
| 10 Proyectos | 0% | |
| | 0% avance físico 0% avance presupuestario | |
| Total | | 10 |

*En el cantón Quijos ingresaron 10 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo, PP, de los cuales ninguno ha cumplido el avance trimestral.

CANTÓN ARCHIDONA

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------|-----|---|
| COTUNDO | MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO, Parroquia Cotundo, cantón Archidona | 40.03.001.001.750 105.024.15.01.000 99.99.99.99.001 | | | | | | | 85% | 86% | Que la obra se encuentra en un 86% de avance |
| | LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO, Cantón Archidona | 40.03.001.001.750 105.025.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 200.365,88 | 0,00 | 200.365,88 | 50.091,47 | 42.645,02 | 157.720,86 | | | - Contrato MCO-GADPN-016-2021 suscrito con fecha 27-01-2022, Notificación de Entrega de Anticipo con fecha 09-02-2022. - Se solicitó la certificación de afectación a predios Oficio Nro. GADPN-P-2022-0077-O de fecha 28-01-2022., Avance Físico: 25% (Fuente Administrador) |
| | Construcción del centro de promoción, productivo y turístico en la parroquia Cotundo, cantón Archidona | 50.06.001.001.750 107.005.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 295.774,10 | 0,00 | 295.774,10 | | | 295.774,10 | | | oficio enviado y coordinar fecha de socialización; Este proyecto se evaluará en el II y III trimestre al 50%-50% |
| HATUN SUMAK | Construcción del centro recreativo para el fomento de la representación productiva, Turística y cultural en la parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona | 50.06.001.001.750 107.008.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 141.319,61 | 0,00 | 141.319,61 | | | 141.319,61 | | | oficio enviado y coordinar fecha de socialización; Este proyecto se evaluará en el II y III trimestre al 50%-50% |
| | AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO =1KM, Parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona | 40.03.001.001.750 105.023.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0% | 0% | Proceso con el BDE |
| SAN PABLO DE USHPAYACU | Adquisición de equipos para el fortalecimiento de la cadena de valor del cacao de la asociación Inti, de la parroquia San Pablo de Ushpayacu, cantón Archidona | 50.06.001.001.780 104.010.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 113.180,73 | 0,00 | 113.180,73 | | | 113.180,73 | | | esta en la fase preparatoria del proyecto; Este proyecto se evaluará en el II TRIMESTRE 100% |
| | APORTE GAD SAN PABLO USHPA ADQUISICION 1 VOLQUETA TIPO MULA 12 M3 | 40.03.001.001.780 104.024.15.01.000 99.99.99.99.001 | 136.490,00 | 0,00 | 136.490,00 | 34.122,50 | 0,00 | 136.490,00 | 0% | 0% | No entrega el proyecto por parte del GAD Parroquial de San Pablo de Ushpayacu |
| TOTAL CANTON ARCHIDONA | | 1.487.130,32 | 0,00 | 1.487.130,32 | 234.213,97 | 42.645,02 | 1.444.485,30 | 18% | 22% | | |

Fuente: Cédula Presupuestaria 31/03/ 2022

| CANTON ARCHIDONA | Cumplimiento | Total |
|--|--|-------|
| MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO, Parroquia Cotundo, cantón Archidona | 22% avance físico 18% avance presupuestario | 1 |
| | | 1 |

*En el cantón Archidona ingresaron 7 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo, PP, de los cuales se cumplió 1 con el 22% de avance físico y 18% de avance presupuestario.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

CANTÓN TENA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------|------|------------|------------|------|------------|----|----|--|
| CHONTA PUNTA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARRASABLE SOBRE EL RÍO HUMU YAKU DE 40 METROS DE LONGITUD (PP), CANTÓN TENA, PARROQUIA CHONTA PUNTA | 10.06.003.005.730 605.015.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0% | 0% | SE ENCUENTRA EN la Elaboración de Términos de Referencia |
| | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ATALAYACU DE LONGITUD DE 40 METROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA. | 40.03.001.002.750 105.050.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 128.800,00 | 0,00 | 128.800,00 | 32.200,00 | 0,00 | 128.800,00 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Leonardo Sanchez (Técnico de OOPP) |
| | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD SAN RAMÓN EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, Cantón Tena | 40.03.001.002.750 105.051.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 55.190,13 | 0,00 | 55.190,13 | 13.797,53 | 0,00 | 55.190,13 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Leonardo Sanchez (Técnico de OOPP) |
| | MANTENIMIENTO DE LOS SENDEROS DE ACCESO VECINALES A LAS COMUNIDADES: WIAPANI- DESDE SELVA AMAZÓNICA - WENTARO - MESTENO, Y DE JOSÉ TANGUILA A GONTIWANO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, Cantón Tena | 40.03.001.002.750 50.011.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante por parte del Ing. Klever Caiza(Técnico de OOPP) |
| | APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM, Parroquia Chonta Punta, cantón Tena | 40.03.001.002.750 105.032.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 232.667,52 | 0,00 | 232.667,52 | 58.166,88 | 0,00 | 232.667,52 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración del Proyecto Técnico en un 50% |
| | LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUAUCHIYACU A WACHIMAK, I ETAPA, Parroquia Chonta Punta, Cantón Tena | 40.03.001.002.750 105.033.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 411.917,60 | 0,00 | 411.917,60 | 102.979,40 | 0,00 | 411.917,60 | 0% | 0% | En proceso de Elaboración del Proyecto Técnico en un 50% |
| | Adquisición de plástico para la construcción de marquesinas para el mejoramiento de la calidad del secado de maíz y arroz a los beneficiarios del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las Parroquias Mishualli, Ahuano y Chonta Punta 2019", y los productores de cacao en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena | 50.06.001.002.730 811.003.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | Socializado, levantado acta, el gad se comprometió a entregar el estudio la primera semana de abril del proyecto y el 13 de abril se realizará la socialización del proyecto a los beneficiarios; Este proyecto se evaluará en el II trimestre al 100% |
| | Construcción e implementación de un vivero para producción de plantas frutales y forestales, en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena | 50.06.001.002.730 814.002.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | El 13 de abril tienen la socialización; han realizado la inspección, tienen el informe de campo, ya está el proyecto preliminar, están esperando la información del Ing. Civil sobre el levantamiento topográfico y los costos de producción y está listo el proyecto; Este proyecto se evaluará en el III trimestre al 100% |
| | Adquisición de sacos natural laminado impreso para el empaque de arroz para la comercialización del arroz en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena | 50.06.001.002.730 814.001.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 11.936,50 | 0,00 | 11.936,50 | 11.936,50 | 0,00 | 11.936,50 | 0% | 0% | A mediado de este mes Marzo han quedado en solicitar por medio de un oficio se les labore el diseño de la marca a la Sub Dirección de Comunicación; Este proyecto se evaluará en el I trimestre al 100% |
| AHUANO | ESTUDIO PARA LA APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DESDE LA COMUNIDAD TAMIA URKU HASTA PASU URKU, EN LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA. | 10.06.003.005.730 605.016.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0% | 0% | Este proyecto ya tiene estudio ahora esta elaborando el Proyecto y Presupuesto |
| | ESTUDIO PARA LA APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DESDE LA COMUNIDAD CALMITO YAKU HASTA LA COMUNIDAD BALSÁ YAKU EN LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA. | 10.06.003.005.730 605.017.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0% | 0% | Están en la elaboración del Proyecto |
| | APERTURA Y LASTRADO DE 1.7 KM LA VÍA WAYSA COCHA – ÑACHI YACU EN LA PARROQUIA AHUANO, Canton Tena | 40.03.001.002.750 105.027.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0% | 0% | Elaboracion del Perfil del Proyecto a cargo del señor Jaime Garzón |
| | Proyecto de fomento productivo "Maíz - Agricultura" entrega kits agrícolas, en la parroquia Ahuano, cantón Tena | 50.06.001.002.730 814.003.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | Esperando el documento que envía la Junta Parroquial de Ahuano para el requerimiento de los kits de agrícolas, con eso empresaría a realizar el proyecto; Este proyecto se evaluará en el II trimestre al 100% |
| | Proyecto de fomento productivo a través de la ejecución de proyectos avícolas, piscícolas y promoción turística en la parroquia Ahuano, cantón Tena | 50.06.001.002.730 814.004.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 36.642,02 | 0,00 | 36.642,02 | | | 36.642,02 | | | no hay la socialización de PC, y mucho menos actas de este proyecto, La Ing. Whitney Otero va a padir a un tecnico de turismo que se haga cargo del tema promoción turística, ya a enviar al director para que se cambien las partidas y valores, el miércoles 06 de abril van a tener una reunión con el financiero; Este proyecto se evaluará en el II trimestre al 100% |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------|---|
| MISAHUALLI | CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M DE LONGITUD SOBRE EL RÍO NAPO EN LA PARROQUIA MISAHUALLI, cantón Tena | 40.03.001.002.750 107.017.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0% 0% | Obra en ejecución, pendiente la certificación de afectación a predios por parte del GAD Municipal de Tena compromiso el dia viernes 18-02-2022 |
| | APERTURA Y MANTENIMIENTO DE VIAS DENTRO DE LA PARROQUIA PTO. MISAHUALLI, CANTÓN TENA. | 40.03.001.002.750 105.028.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 35.347,52 | 0,00 | 35.347,52 | 8.836,88 | 0,00 | 35.347,52 | 0% 0% | Elaborando el proyecto de prefactibilidad |
| | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTATA I ETAPA, Parroquia Misahualli, cantón Tena | 40.03.001.002.750 105.036.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 198.710,32 | 0,00 | 198.710,32 | 49.677,58 | 0,00 | 198.710,32 | 0% 0% | Actualización del Perfil del Proyecto 80% |
| | Construcción de centro de comercialización para el fortalecimiento de productos de la zona en la parroquia Misahualli, cantón Tena | 50.06.001.002.750 107.010.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | En la 1era. semana de marzo tuvieron una reunion de trabajo donde la Junta parroquial Misahualli se compromete a entregar los estudios, hasta ahora no han entregado; Este proyecto se evaluará en el II trimestre al 100% |
| | Fortalecimiento productivo de la parroquia Misahualli, mediante la adquisición de un vehículo, cantón Tena | 50.06.001.002.780 104.023.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 11.250,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0% 0% | Proyecto de Prefactibilidad y modelo de gestión en elaboración ya que por medio de transferencia los recursos; Este proyecto se evaluará en el I trimestre al 100% |
| | Construcción de centro de información turística en la parroquia Misahualli, cantón Tena | 50.06.001.002.750 107.009.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | Socializado, levantado acta, el gad se comprometió a entregar el estudio del proyecto; Este proyecto se evaluará en el II trimestre al 100% |
| PTO. NAPO | APERTURA Y LASTRADO DEL ANILLO VIAL 20 DE ENERO (ESCUELA EUGENIO ESPEJO) HACIA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE APUYA, EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO. | 40.03.001.002.750 105.029.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 56.500,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0% 0% | En proceso de revisión y aprobación de los productos entregados de la FASE I, II, III del Contrato CDC-GADPN-004-2021 conforme lo indica en Memorandos Nro. 0248-2022-DP, 0249-2022-DP, 0250-2022-DP de fecha 27-01-2022 |
| | Transferencia para la adecuación del puente antiguo de Puerto Napo para el fortalecimiento turístico de la parroquia Pto. Napo, cantón Tena | 50.06.001.002.750 107.012.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 40.701,09 | 0,00 | 40.701,09 | | | 40.701,09 | | oficio enviado y coordinar fecha de socialización; Este proyecto se evaluará en el II trimestre al 100% |
| TALAG | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RÍO TALAG, SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG, Parroquia Talag, cantón Tena | 40.03.001.002.750 105.037.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0% 0% | Elaboración del Proyecto Técnico 90% |
| | Construcción de la primera fase del centro de exposición Nukanch Kawsay de la parroquia Talag, cantón Tena | 50.06.001.002.750 107.011.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 154.674,82 | 0,00 | 154.674,82 | | | 154.674,82 | | oficio enviado y coordinar fecha de socialización; Este proyecto se evaluará en el II trimestre al 100% |
| | MANTENIMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA PANÓ, CANTÓN TENA. | 40.03.001.002.750 105.055.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 95.938,14 | 0,00 | 95.938,14 | 23.984,54 | 0,00 | 95.938,14 | 0% 0% | Elaboración del Proyecto Técnico 20% |
| | ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANÓ CALVARIO MUTUNA I ETAPA, Parroquia Panó, cantón Tena | 40.03.001.002.750 105.038.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0% 0% | Elaboración del Proyecto Técnico |
| | APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR EN LA PARROQUIA MUYNANA, CANTÓN TENA. | 40.03.001.002.750 105.031.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 169.944,17 | 0,00 | 169.944,17 | 42.486,04 | 0,00 | 169.944,17 | 0% 0% | Elaboración del Proyecto Técnico |
| | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA, Parroquia Muynana, cantón Tena. | 40.03.001.002.750 105.034.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0% 0% | Elaboración del Proyecto Técnico 60% |
| MUYUNA | APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA, Parroquia Muynana, cantón Tena | 40.03.001.002.750 105.035.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 120.604,76 | 0,00 | 120.604,76 | 30.151,19 | 0,00 | 120.604,76 | 0% 0% | Pendiente la inspección y elaboración de documentación habilitante por parte del ing Dario Tintin (técnico de OOPP) |
| | Fortalecimiento al sistema de producción tipo chacra, mediante la adquisición y entrega de kits de cacao en la parroquia Muynana, cantón Tena | 50.06.001.002.730 814.008.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 42.498,54 | 0,00 | 42.498,54 | | | 42.498,54 | | Leonardo Aguinida responsable de este proyecto esta esperando el documento que envia Junta Parroquial de Muynana para el requerimiento de los kits de cacao, con eso empesaría a realizar el proyecto; Este proyecto se evaluará en el II trimestre al 100% |
| | TOTAL CANTON TENA | \$ 3.245.573,13 | 0,00 | 3.245.573,13 | 690.466,54 | 0,00 | 3.245.573,13 | 0% 0% | | |

Fuente: Cédula Presupuestaria 01 de enero al 31 de marzo 2022

| CANTON TENA | Cumplimiento | Total |
|--------------------|--|--------------|
| 30 Proyectos | 0% | |
| | 0% avance físico 0% avance presupuestario | |
| Total | | 30 |

*En el cantón Tena ingresaron 30 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo, PP, de los cuales ninguno ha cumplido el avance trimestral.

CANTÓN AROSEMENA TOLA

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|---|
| CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | ATENCIÓN A LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VIALIDAD RURAL DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA. | 40.03.001.005.750 105.048.15.01.000 99.99.99.99.001 | \$ 119.985,96 | 0,00 | 119.985,96 | 29.996,49 | 0,00 | 119.985,96 | 0% | 0% | En proceso de consolidación de información por parte del Ing. Stalin Carrón (Técnico de OOPP); esta realizada la Inspección Técnica 25% de avance |
| | Fortalecimiento del sector productivo mediante la adquisición de insumos y equipos menores para las comunidades del cantón Carlos Julio Arosemena Tola | 50.06.001.005.730 814.009.15.01.000 99.99.99.99.001 | 29.996,49 | 0,00 | 29.996,49 | 29.996,49 | 0,00 | 29.996,49 | 0% | 0% | esta en la fase preparatoria del proyecto; Este proyecto se evaluará en el II TRIMESTRE 100% |
| | TOTAL CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 149.982,45 | 0,00 | 149.982,45 | 29.996,49 | 0,00 | 149.982,45 | 0% | 0% | 0% | |

Fuente: Cédula Presupuestaria 01 de enero al 31 de marzo 2022

| CANTON AROSEMENA TOLA | Cumplimiento | Total |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| 2 Proyectos | 0% | |
| | 0% avance físico | |
| | 0% avance presupuestario | |
| Total | | 2 |

*En el cantón Carlos Julio Arosemena Tola ingresaron 2 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo, PP, de los cuales ninguno ha cumplido el avance trimestral.

7. Conclusiones

Concluido el análisis del seguimiento y evaluación del avance del Presupuesto Participativo, PP, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del año 2022, se determina lo siguiente:

- Al primer trimestre del año 2022, solo existe un proyecto que tiene el 22% de avance físico y 18% de avance presupuestario (MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO), el cual pertenece a la Parroquia Cotundo, del cantón Archidona.
- Al presupuesto Participativo del año 2022 se asignó para los proyectos PP 7.162.731,35 que equivale al 13%
- Para el Primer Trimestre (ene-mar) 1.790.682,83 solo se ha gastado 42.645.,02 que equivale al 2.39%
- Una de las causas para el retraso de cumplimiento de la planificación en el primer trimestre es la no entrega de la información acordada por parte de las Juntas Parroquiales.
- Otra de las causas en algunos proyectos PP, implican contratación de

estudios los cuales no se han logrado culminar a tiempo el proceso requerido.

- Los demás proyectos no tienen ejecución; es decir, no presentan ningún avance.
- Existen proyectos que se evaluarán en el II y III trimestre, cronogramas realizados por las respectivas Direcciones.

Fecha: Tena, 12 de abril de 2022

| Elaborado por: | Firma |
|--|--|
| Tec. Lenín Satama Asistente Apoyo Técnico 3 |  |
| Revisado por: Lcdo. Pedro Mamallacta Sub Director de PTyPC |  |