

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Memorando Nro. 0109-2022-UIP

Tena, 02 de junio de 2022

PARA: Ing. María Gabriela Trávez Morales
Directora de Planificación, Encargada

ASUNTO: Informe de seguimiento proyectos del Plan Plurianual de Inversión
2021-2022 a mayo de 2022

El Plan Plurianual de Inversiones Institucional es un instrumento que articula la planificación, presupuesto, y la programación de mediano plazo; está compuesto por programas y proyectos que constan en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT; el cual está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, y programado para su ejecución dentro del periodo administrativo de la presente autoridad.

Se adjunta para su revisión el Informe de Seguimiento de los proyectos que constan en el Plan Plurianual de Inversión, PPI, 2021-2023, al mes de mayo de 2022.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
LÍDER DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Anexos:
- Info_seguimiento_ Plan Plurianual_2022_-signed.pdf

Copia:
Ing. Marcelina Margarita Andy López
Asistente de Apoyo Técnico 3



Firmado electrónicamente por:
**MARLON MARCELO
SIMBANA HERRERA**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 Ext. 1050
e-mail.: pinstitutional@napo.gob.ec

Informe de
seguimiento

Plan Plurianual
de Inversiones
2021-2023

Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo



Mayo 2022

Índice

Contenido

Introducción	3
Objetivo	3
Contexto del Plan Plurianual de Inversiones, PPI.....	4
Proyectos identificados para el PPI 2021 - 2023	5
Proyectos del PPI con Certificación Presupuestaria.....	6
Seguimiento a los Proyectos del Plan Plurianual que constan en el POA 2022	7
Situación de los proyectos del Plan Plurianual hasta el mes de mayo de 2022.....	10
Resultado del seguimiento	11
Recomendación	11
Bibliografía.....	12
Anexos	13

Introducción

El Plan Plurianual de Inversiones, PPI, articula la planificación, presupuesto, y la programación estratégica, contenida en los programas y proyectos que constan en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT.

El 27 de noviembre de 2020 con resolución de Consejo N.128, y sesión extraordinaria de fecha 09 de diciembre de 2020 con resolución de Consejo N. 042, se aprueba la "Ordenanza sustitutiva que actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2020-2023.

El 13 de diciembre de 2021, la Cámara Provincial de Napo, aprueba en segundo debate el Proyecto Definitivo del Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2022, y con ello también la propuesta del POA Institucional 2022.

Una vez que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, es aprobado en la Cámara Provincial, fue necesario actualizar el Plan Plurianual de Inversión del GAD Provincial, el cual se construyó con la programación estratégica del PDOT, la propuesta contenida en el Plan de Gobierno de la autoridad, y su vinculación con otras herramientas de trabajo, y con la planificación de proyectos estratégicos propuestos por la Dirección de Planificación y Obras Públicas.

Se ubicó un total de nueve proyectos estratégicos, que no han presentado un avance significativo hasta el mes de mayo de 2022; tan solo tres proyectos que representan el 33% ha experimentado un avance en su ejecución, y los seis restantes, el 67% aún no.

A continuación, se presenta el informe de avance del Plan Plurianual de Inversiones del GAD Provincial de Napo, hasta el **31 de mayo del año 2022**. Se tomó como base el Informe de Seguimiento y Evaluación del Primer Trimestre del POA 2022, y la Cédula Presupuestaria con corte al 20 de mayo de 2022.

Objetivo

Establecer el avance de la planificación realizada en este instrumento técnico denominado Plan Plurianual de Inversión 2021-2023.

Contexto del Plan Plurianual de Inversiones, PPI

Una vez que se aprueba el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, a fines del año 2020, durante el 2021 se estructura el Plan Plurianual de Inversión, PPI, 2021 – 2023, con una selección de proyectos estratégicos que se encuentran considerados en el PDOT y en el POA.

Con memorando Nro. 0141-2021-DP del 09 de febrero de 2021, la Dirección de Planificación solicita la **certificación presupuestaria**, de los proyectos establecidos considerados para el Plan Plurianual de Inversiones 2021-2023.

Con memorando Nro. 0253-2021-DF, del 14 de abril de 2021, el Director Financiero, Lic. Jhon Chichanda, envía a la Dirección de Planificación el detalle de los Proyectos considerados para el Plan Plurianual de Inversión (PPI).

Con memorando Nro. 0118-2021-UI del 20 de agosto de 2021, la Unidad de Planificación Institucional, entrega el documento del Plan Plurianual de Inversión 2021-2023, con las certificaciones correspondientes de la Dirección Financiera y los aportes de la Subdirección del Proyectos, y la alineación al PDOT, y su inserción en el POA Institucional, al Ing. Raúl Noboa, ex Director de Planificación, para su revisión y continuación del proceso para su aprobación.

Con memorando Nro. 0158-2021-UI del 01 de octubre de 2021, la Unidad de Planificación Institucional, entrega el documento del Plan Plurianual de Inversión 2021-2023, con las certificaciones correspondiente, al ex Director de Planificación, Arq. Marcelo Barberán, para su revisión y continuación del proceso para su aprobación.

Con memorando Nro. 0229-2021-UI Tena, 09 de diciembre de 2021, la Unidad de Planificación Institucional, realiza la entrega del "Informe del estado de avance de los proyectos identificados en Plan Plurianual de Inversión 2021-2023", en respuesta al requerimiento contenido en el memorando Nro. 2733-2021-DP, del 06 de diciembre de 2021, por parte de la Directora de Planificación Encargada, Ing. Gabriela Trávez.

El 06 de mayo de 2022 se entrega el Informe de Seguimiento y Evaluación del Primer Trimestre del POA 2022.

Proyectos identificados para el PPI 2021 - 2023

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	
		CANTÓN	PARROQUIA
	VÍAS		
1	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE AL TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO, L=6KM.	ARCHIDONA	SAN PABLO DE USHPAYACU Y COTUNDO
2	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO - RIO BLANCO , L= 6KM, PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA.	TENA	MISAHUALLI
3	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL - ILAYACU- LIMONCOCHA, L=6.5KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	PUERTO NAPO / TALAG
4	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA INCHILLAQUI - CONDOR MIRADOR- SAN SALVADOR -ATACAPI, LONGITUD= 7.6KM, PARROQUIAS TENA Y SAN JUAN DE MUYUNA,CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TENA / MUYUNA
5	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD =9.65KM, PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO	EL CHACO	OYACACHI
6	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, LONGITUDO 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO.	EL CHACO	GONZALO DIAZ DE PINEDA
7	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "Y" DE SERENA - LAGUNA AZUL, LONGITUD=7.5 KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TALAG
8	DISEÑO DEL PTE. SOBRE EL RIO ACHIYACU, SECTOR SAPORUMI, COMUNIDAD KICHWA MULCHIYACU, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"	TENA	PANO
9	APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU-PAWAYACU, L=4600M, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO

Fuente: Dirección Financiera 2022.

Un total de nueve proyectos fueron considerados para el Plan Plurianual. Los proyectos descritos en el anterior cuadro y que constan como plurianuales, están considerados en el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, Napo 2021 – 2023, y en el POA Institucional 2022.

Proyectos del PPI con Certificación Presupuestaria

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO												
LISTADO DE PROYECTOS PROPUESTOS - 2020-2023												
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		PRESUPUESTO	2020		2021		2022		2023	
		CANTÓN	PARROQUIA		KM	MONTO	KM	MONTO	KM	MONTO	KM	MONTO
	VÍAS											
1	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE AL TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO, L=6KM.	ARCHIDONA	DE USHPAYACU Y COTUNDO	2.703.560,27	2 KM	600.798,18	1 KM	317.018,94	2 KM	901.186,76	2 KM	300.395,59
2	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO - RIO BLANCO , L= 6KM, PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA.	TENA	MISAHUALLI	8.338.726,21	1.0 KM	580.691,24	2.0 KM	7.765.415,85	2.0 KM	1.161.382,48	1.0 KM	580.691,24
3	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL - ILAYACU- LIMONCOCHA, L=6.5KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	PUERTO NAPO / TALAG	6.570.553,86			2.0 KM	819.782,14	2.0 KM	819.782,14	2.0 KM	819.782,14
4	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA INCHILLAQUI - CONDOR MIRADOR- SAN SALVADOR -ATACAPI, LONGITUD= 7.6KM, PARROQUIAS TENA Y SAN JUAN DE MUYUNA,CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TENA / MUYUNA	3.420.000,00	1.0 KM	600.000,00	1.7 KM	350.000,00	2.0 KM	1.200.000,00	1.0 KM	600.000,00
5	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD =9.65KM, PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO	EL CHACO	OYACACHI	5.296.616,61	1.00 KM	548.872,19	3.0 KM	2.010.479,63	3.0 KM	1.646.616,56	2.65 KM	452.179,68
6	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, LONGITUD 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO.	EL CHACO	GONZALO DIAZ DE PINEDA	2.493.000,00	1.5 KM	1.347.000,00	1.5 KM	1.256.000,00	1.5 KM	675.000,00	1.04 KM	675.000,00
7	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "Y" DE SERENA - LAGUNA AZUL, LONGITUD=7.5 KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TALAG	3.375.000,00			1.0 KM	450.000,00	1.0 KM	450.000,00	1.0 KM	450.000,00
8	DISEÑO DEL PTE. SOBRE EL RIO ACHIYACU, SECTOR SAPORUMI, COMUNIDAD KICHWA MULCHIYACU, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"	TENA		296.468,92				296.468,92				
9	APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU-PAWAYACU, L=4600M, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO	445.535,81			2.0 KM	193.711,22	2.6 KM	251.824,59		
				32.939.461,68		2.404.563,43		13.458.876,70		7.105.792,53		3.878.048,65
NOTA:												
	BDE							7.765.415,85				
	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS							2.010.479,63				
	FONDOS GADPN -INVERSION							1.923.018,94				
	SUMA:							11.698.914,42				
	USD.											

Fuente: Dirección Financiera

Seguimiento a los Proyectos del Plan Plurianual que constan en el POA 2022

De acuerdo al Informe de Seguimiento y Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo Anual, POA, correspondiente al año 2022, que realizó la Unidad de Planificación Institucional, con corte al 31 de marzo; los proyectos establecidos en el Plan Plurianual con certificación presupuestaria, presentan el siguiente estado de avance y novedades:

No.	Nombre del proyecto	Ubicación		Avance		Observaciones
		Cantón	Parroquia	% Avance presupuestario	% avance físico	
1	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE AL TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO, L=6KM.	ARCHIDONA	SAN PABLO DE USHPAYACU Y COTUNDO	0%	0%	BDE: Con Memorando Nro. 0122-2022-UGV de fecha 14-03-2022 el Ing. Jonathan Aucatoma remite los estudios de TPDA. Con oficio nro. GADPN-DP-2022-0006-O de fecha 21-01-2022 se remite al GAD Municipal de Archidona la SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE PREDIOS PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA DESDE LA TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO L=7 KM, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.
2	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO - RIO BLANCO , L= 6KM, PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA.	TENA	MISAHUALLI	0%	0%	Administrador: Ing. Ricardo Naucín. Con Memorando Nro. 0186-2022-PS de fecha 31 de marzo de 2022. procuraduría sindical remite el contrato suscrito el 30-03-2022 al Administrador de contrato. Pendiente entrega de Anticipo.
3	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL- ILAYACU- LIMONCOCHA L=6.5KM	TENA	PUERTO NAPO / TALAG	0%	0%	Con Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0009-O de fecha 31-01-2022 la Dirección de Planificación solicitó certificación de Afectación de predios al GAD Municipal de Tena. BDE: Con Memorando nro. 0122-2022-UGV de fecha 14-03-2022 el Ing. Jonathan Aucatoma remite los estudios de TPDA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

4	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA INCHILLAQUI - CONDOR MIRADOR- SAN SALVADOR -ATACAPI, LONGITUD= 7.6KM, PARROQUIAS TENA Y SAN JUAN DE MUYUNA,CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TENA / MUYUNA	0%	0%	En proceso de actualización del proyecto por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en Memorando Nro. 0256-2022-SDEP de fecha 28-01-2022.
5	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD =9.65KM, PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO	EL CHACO	OYACACHI	100%	100%	Obra en ejecución. Avance 100%
6	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, LONGITUD 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO.	EL CHACO	GONZALO DIAZ DE PINEDA	0%	17,81%	En proceso de actualización del proyecto conforme lo indica en Memorando Nro. 0266-2022-SDEP de fecha 30 de enero de 2022. Con Memorando Nro. 0080-2022-SDC de fecha 18 de febrero de 2022 la Subdirección de Contabilidad remite un CD del “ESTUDIO DE INGENIERIA Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, LONGITUD: 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO.
7	Ampliación y asfaltado de la vía “Y” DE SERENA – LAGUNA AZUAL, LONGITUD=7.5 KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TALAG	0%	50%	Está en proceso de contratación para la consultoría.
8	DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ACHIYAKU, SECTOR SAPO RUMI, COMUNIDAD KICHWA MULCHYAKU, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	PANO	0%	0%	Cuenta con el Informe de Factibilidad del proyecto a la Subdirectora de Estudios y Proyectos conforme lo indica en memorando nro. 0441-2022-SDEP de fecha 14-02-2022. La Directora de Planificación solicita al GAD Municipal de Tena la certificación de no afectación a predios para el proyecto con Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0012-O de fecha 01-02-2022

9	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SHICAYACU-PAWAYACU L=4600M, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	ARCHIDONA	COTUNDO	0%	0%	Se remite la documentación habilitante a la Dirección de Planificación con Memorando Nro. 1240-2022-DOP de fecha 14-04-2022 Para elaboración de informe de factibilidad y proyecto.
---	---	-----------	---------	----	----	---

Fuente: Informe de Seguimiento y Evaluación del Primer Trimestre del POA 2022.

Hasta el mes de marzo no existe avance en la mayor parte de los proyectos, excepto, los proyectos:

- “AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD =9.65KM, PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO”, que se reporta en un avance del 100%.
- “AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, LONGITUD 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO”, que registra el 17,81% de avance físico, y no reporta avance presupuestario.
- AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA “Y” DE SERENA – LAGUNA AZUAL, LONGITUD=7.5 KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, que registra el 50% de avance físico.

Situación de los proyectos del Plan Plurianual hasta el mes de mayo de 2022

No.	Nombre del proyecto	Observaciones
1	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE AL TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO, L=6KM.	Sin avance.
2	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO - RIO BLANCO , L= 6KM, PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA.	Sin avance.
3	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL-ILAYACU-LIMONCOCHA L=6.5KM	Sin avance
4	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA INCHILLAQUI - CONDOR MIRADOR- SAN SALVADOR -ATACAPI, LONGITUD= 7.6KM, PARROQUIAS TENA Y SAN JUAN DE MUYUNA,CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	Sin avance.
5	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD =9.65KM, PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO	<ul style="list-style-type: none"> Avance 100%
6	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, LONGITUDO 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO.	<ul style="list-style-type: none"> Avance del 17,81%. En la ejecución de la Primera Etapa. En el POA 2022 en la Dirección de Obras Públicas, constan los siguientes proyectos: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP, con un presupuesto de USD 1.121.237,99. (40.03.001.004.750105.045.15.01.000.99.99.99.001) AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, con un presupuesto de USD 390.000. (40.01.003.001.750105.049.15.01.000.99.99.99.001) En la Primera Reforma al Presupuesto Institucional del 05 de mayo de 2022, el presupuesto del segundo proyecto, de USD 390.000, es reducido a USD 52.000; es decir, se redujo USD 338.000,00.
7	Ampliación y asfaltado de la vía "Y" DE SERENA – LAGUNA AZUAL, LONGITUD=7.5 KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	<ul style="list-style-type: none"> Avance del 50%. En el programa Nro. 10 de la Dirección de Planificación consta como: "ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VÍA "Y" SERENA (LAGUNA AZUL) UCHUCULIN", para estudios.
8	DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ACHIYAKU, SECTOR SAPO RUMI, COMUNIDAD KICHWA MULCHIYAKU, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	<ul style="list-style-type: none"> El diseño estuvo realizado. Lo que se va a realizar es la construcción del Puente sobre el río Achiyaku. No hay avance.

9	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SHICAYACU-PAWAYACU L=4600M, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	<ul style="list-style-type: none"> En el Programa 40 de Obras Públicas y en la Cédula Presupuestaria aparece con el nombre: "LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU – PAVAYACU". No hay avance.
---	---	---

Hasta el 20 de mayo de 2022 de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Financiera en la Cédula Presupuestaria, incluida la Primera Reforma del 05 de mayo de 2022, la situación de los proyectos no ha variado, excepto en la disminución del presupuesto de lo que se considera la Segunda Parte del proyecto "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA".

Resultado del seguimiento

- De los 9 proyectos que conforman en el PPI, 5 (60%) están en el cantón Tena, 2 (20%) en Archidona, y 2 (20%) en El Chaco.
- No hay proyectos para los cantones de Quijos ni Carlos J. Arosemena Tola.
- Hasta el 31 de mayo de 2022 han avanzado 3 proyectos; es decir, el 33%.
- El 67% no presenta avances en la parte presupuestaria y física.
- De acuerdo a la Cédula Presupuestaria actualizada al 20 de mayo, se observa algunas modificaciones en el presupuesto.
- El seguimiento y análisis del Plan Plurianual con las metas del PDOT, se debe realizar al final del año, una vez que se consolide la ejecución de los proyectos, y el avance del POA 2022 en general.

Recomendación

- Se sugiere realizar una revisión del estado actual de los proyectos con los responsables de la Dirección de Obras Públicas, Dirección Financiera, y la Subdirección de Proyectos para actualizar plazos y procedimientos; así como también, el tema presupuestario luego de la Primera Reforma al Presupuesto Institucional 2022.
- Es importante que el Plan Plurianual de Inversión, reciba comentarios y sugerencias técnicas para complementar el proceso de aprobación en el seno de la Cámara Provincial.

Bibliografía

- Dirección de Planificación (2021). Programa Operativo Anual, POA 2022.
- Dirección Financiera (2022). Cédula Presupuestaria del GADP de Napo, corte al 20 de mayo de 2022.
- Unidad de Planificación Institucional (2022). Plan Plurianual 2021, GAD Provincial de Napo, 17 diciembre de 2021.
- Unidad de Planificación Institucional (2022). Informe de Seguimiento y Evaluación del Primer Trimestre del POA 2022, del GAD Provincial de Napo, 06 de mayo de 2022.
- SPCPT (2022). Informe de evaluación de los proyectos del Presupuesto Participativo 2022, primer trimestre.
- GADP Napo (2022). Primera Reforma al Presupuesto Fiscal 2022, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, Resolución Nro. 217, 05 de mayo de 2022.

Anexos

Anexo 1



DIRECCIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. 0253-2021-DF

Tena, 14 de abril de 2021

PARA: Ing. Raúl Fernando Noboa Cadena
Director de Planificación

ASUNTO: Respuesta al requerimiento de certificación para proyectos Plan Plurianual.

En atención a su memorando No.0141-2021-DP, del 09 de febrero de 2021, mediante el cual solicita certificación presupuestaria para proyectos Plan Plurianual, si amerita a los proyectos establecidos para el proceso de elaboración del Plan Plurianual de Inversiones 2021-2023.

Con memorando Nro. 0099-2021-SDP, del 13 de abril de 2021, suscrito por la Ing. Irene Ledesma-Subdirectora de Presupuesto, se remite el detalle de los Proyectos del Plan Plurianual correspondiente al año 2021, remitido mediante Memorando No. 0098-2021-SDP de fecha 12 de Abril de 2021 suscrito por la Ing. Norma Andi Coordinadora de Presupuesto.

Particular que comunico para los trámites pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- 0099-2021-SDP

Anexos:
- cuadro de proyectos plurianual 2020-2023.xls

Copia:
Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
Líder de Planificación Institucional

Anexo 2



DIRECCIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. 0311-2022-DF

Tena, 20 de mayo de 2022

PARA: Ing. María Gabriela Trávez Morales
Directora de Planificación, Encargada

ASUNTO: Remitiendo cédula presupuestaria de gastos 2022 con corte al 20-05-2022.

En atención al Memorando Nro. 1204-2022-DP, de fecha 19 de mayo de 2022, mediante el cual solicita la cédula presupuestaria de gastos 2022 a la fecha, en formato Excel, con la finalidad de actualizar las herramientas de Planificación.

Conforme memorando N° 0133-2022-SDP, del 20 de mayo de 2022, suscrito por la Ing. Irene Ledesma, Subdirectora de Presupuesto, Encargada, se remite la cédula presupuestaria de gastos generada en el sistema YUPAK, con corte al 20 de mayo de 2022, en formato Excel.

Particular que informo, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- 0133-2022-SDP

Anexos:
- CÉDULA DE GASTOS 2022 AL 20-05-2022 Planificación.xlsx

Copia:
Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
Líder de Planificación Institucional

vc




JHON XAVIER
CHICHANDA
ROGEL

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1007
e-mail: financiera@napo.gob.ec

Firma de responsabilidad

Fecha de elaboración y entrega: 02 de junio de 2022

Mgtr. Marcelo Simbaña H.	Líder de Planificación Institucional	 Firmado electrónicamente por: MARLON MARCELO SIMBANA HERRERA
--------------------------	---	---