

Informe de seguimiento

Plan Plurianual de Inversiones 2021-2023

Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo



Noviembre 2022

Índice

Contenido

Introducción	3
Objetivo	3
Contexto del Plan Plurianual de Inversiones, PPI.....	4
Proyectos identificados para el PPI 2021 - 2023	5
Proyectos del PPI con Certificación Presupuestaria.....	6
Seguimiento a los Proyectos del Plan Plurianual 2022	7
Resultado del seguimiento.....	12
Recomendación.....	12
Bibliografía.....	13
Anexos	14

Introducción

El Plan Plurianual de Inversiones, PPI, articula la planificación, presupuesto, y la programación estratégica, contenida en los programas y proyectos que constan en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT.

El 27 de noviembre de 2020 con resolución de Consejo N.128, y sesión extraordinaria de fecha 09 de diciembre de 2020 con resolución de Consejo N. 042, se aprueba la "Ordenanza sustitutiva que actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2020-2023.

El 13 de diciembre de 2021, la Cámara Provincial de Napo, aprueba en segundo debate el Proyecto Definitivo del Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2022, y con ello también la propuesta del POA Institucional 2022.

Una vez que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, es aprobado en la Cámara Provincial, es necesario actualizar el Plan Plurianual de Inversión del GAD Provincial, el cual se construyó con la programación estratégica del PDOT, la propuesta contenida en el Plan de Gobierno de la autoridad, y su vinculación con otras herramientas de trabajo, y con la planificación de proyectos estratégicos propuestos por la Dirección de Planificación y Obras Públicas a partir del año 2021, el cual es entregado a la Dirección de Planificación.

A continuación, se presenta el informe de avance del Plan Plurianual de Inversiones del GAD Provincial de Napo, al 26 de septiembre del año 2022. Se tomó como base los informes de la Subdirectora de Estudios y Proyectos, Ing. Irma Badillo; del Ing. Marco Lozano; el Informe de Seguimiento y Evaluación del Tercer Trimestre del POA 2022, la Cédula Presupuestaria con corte al 12 de septiembre de 2022, y los procesos realizados por la Dirección de Planificación luego de esta fecha.

Objetivo

Establecer el avance de la planificación realizada en este instrumento técnico denominado Plan Plurianual de Inversión 2021-2023.

Contexto del Plan Plurianual de Inversiones, PPI

Una vez que se aprueba el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, a fines del año 2020, durante el 2021 se estructura el Plan Plurianual de Inversión, PPI, 2021 – 2023, con una selección de proyectos estratégicos que se encuentran considerados en el PDOT y en el POA.

Con memorando Nro. 0141-2021-DP del 09 de febrero de 2021, la Dirección de Planificación solicita la certificación presupuestaria, de los proyectos establecidos considerados para el Plan Plurianual de Inversiones 2021-2023.

Con memorando Nro. 0253-2021-DF, del 14 de abril de 2021, el Director Financiero, Lic. Jhon Chichanda, envía a la Dirección de Planificación el detalle de los Proyectos considerados para el Plan Plurianual de Inversión (PPI).

Con memorando Nro. 0118-2021-UI del 20 de agosto de 2021, la Unidad de Planificación Institucional, entrega el documento del Plan Plurianual de Inversión 2021-2023, con las certificaciones correspondientes de la Dirección Financiera y los aportes de la Subdirección de Proyectos, y la alineación al PDOT, y su inserción en el POA Institucional, al Ing. Raúl Noboa, ex Director de Planificación, para su revisión y continuación del proceso de actualización y el conocimiento en las instancias pertinentes.

Con memorando Nro. 0158-2021-UI del 01 de octubre de 2021, la Unidad de Planificación Institucional, entrega el documento del Plan Plurianual de Inversión 2021-2023, con las certificaciones correspondiente, al ex Director de Planificación, Arq. Marcelo Barberán, para su revisión y continuación del proceso de actualización y el conocimiento en las instancias pertinentes.

Con memorando Nro. 0229-2021-UI Tena, 09 de diciembre de 2021, la Unidad de Planificación Institucional, realiza la entrega del "Informe del estado de avance de los proyectos identificados en Plan Plurianual de Inversión 2021-2023", en respuesta al requerimiento contenido en el memorando Nro. 2733-2021-DP, del 06 de diciembre de 2021, por parte de la Directora de Planificación Encargada, Ing. Gabriela Trávez.

Durante el año 2022 se presentan informes en los meses de junio y julio, a los cuales se les sugiere actualizar la información con cambios experimentados en el nombre de uno de los proyectos. El 30 de julio de 2022 (memorando Nro. 2189-2022-SDEP), la Ing. Irma Badillo, Subdirectora de Proyectos, y el 05 de agosto de 2022 (memorando Nro. 2423-2022-DOP), el Ing. Marco Lozada, Director de Obras Públicas, envían información respecto al avance de los proyectos contemplados en el Plan Plurianual de Inversión. El 31 de octubre de 2022 con memorando Nro. 2492-2022-DP, se presenta el informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual POA 2022, correspondiente al Tercer Trimestre.

Proyectos identificados para el PPI 2021 - 2023

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	
		CANTÓN	PARROQUIA
	VÍAS		
1	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE AL TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO, L=6KM.	ARCHIDONA	SAN PABLO DE USHPAYACU Y COTUNDO
2	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO - RIO BLANCO , L= 6KM, PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA.	TENA	MISAHUALLI
3	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL - ILAYACU- LIMONCOCHA, L=6.5KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	PUERTO NAPO / TALAG
4	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA INCHILLAQUI - CONDOR MIRADOR- SAN SALVADOR -ATACAPI, LONGITUD= 7.6KM, PARROQUIAS TENA Y SAN JUAN DE MUYUNA,CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TENA / MUYUNA
5	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD =9.65KM, PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO	EL CHACO	OYACACHI
6	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, LONGITUDO 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO.	EL CHACO	GONZALO DIAZ DE PINEDA
7	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "Y" DE SERENA - LAGUNA AZUL, LONGITUD=7.5 KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TALAG
8	DISEÑO DEL PTE. SOBRE EL RIO ACHIYACU, SECTOR SAPORUMI, COMUNIDAD KICHWA MULCHIYACU, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO". ESTE PROYECTO TIENE UN CAMBIO QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN Y NO DISEÑO.	TENA	PANO
9	APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU-PAWAYACU, L=4600M, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO

Fuente: Dirección Financiera 2022.

Un total de nueve proyectos fueron considerados para el Plan Plurianual. Los proyectos descritos en el anterior cuadro y que constan como plurianuales, están considerados en el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, Napo 2021 – 2023, y en el POA Institucional 2022.

Proyectos del PPI con Certificación Presupuestaria

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO												
LISTADO DE PROYECTOS PROPUESTOS - 2020-2023												
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN		PRESUPUESTO	2020		2021		2022		2023	
		CANTÓN	PARROQUIA		KM	MONTO	KM	MONTO	KM	MONTO	KM	MONTO
	VÍAS											
1	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE AL TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO, L=6KM.	ARCHIDONA	DE USHPAYACU Y COTUNDO	2.703.560,27	2 KM	600.798,18	1 KM	317.018,94	2 KM	901.186,76	2 KM	300.395,59
2	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO - RIO BLANCO , L= 6KM, PARROQUIA MISAHUALI, CANTÓN TENA.	TENA	MISAHUALI	8.338.726,21	1.0 KM	580.691,24	2.0 KM	7.765.415,85	2.0 KM	1.161.382,48	1.0 KM	580.691,24
3	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL - ILAYACU- LIMONCOCHA, L=6.5KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	PUERTO NAPO / TALAG	6.570.553,86			2.0 KM	819.782,14	2.0 KM	819.782,14	2.0 KM	819.782,14
4	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA INCHILLAQUI - CONDOR MIRADOR- SAN SALVADOR -ATACAPI, LONGITUD= 7.6KM, PARROQUIAS TENA Y SAN JUAN DE MUYUNA,CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TENA / MUYUNA	3.420.000,00	1.0 KM	600.000,00	1.7 KM	350.000,00	2.0 KM	1.200.000,00	1.0 KM	600.000,00
5	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD =9.65KM, PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO	EL CHACO	OYACACHI	5.296.616,61	1.00 KM	548.872,19	3.0 KM	2.010.479,63	3.0 KM	1.646.616,56	2.65 KM	452.179,68
6	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, LONGITUD 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO.	EL CHACO	GONZALO DIAZ DE PINEDA	2.493.000,00	1.5 KM	1.347.000,00	1.5 KM	1.256.000,00	1.5 KM	675.000,00	1.04 KM	675.000,00
7	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "Y" DE SERENA - LAGUNA AZUL, LONGITUD=7.5 KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TALAG	3.375.000,00			1.0 KM	450.000,00	1.0 KM	450.000,00	1.0 KM	450.000,00
8	DISEÑO DEL PTE. SOBRE EL RIO ACHIYACU, SECTOR SAPORUMI, COMUNIDAD KICHWA MULCHIYACU, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"	TENA		296.468,92				296.468,92				
9	APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU-PAWAYACU, L=4600M, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO	ARCHIDONA	COTUNDO	445.535,81			2.0 KM	193.711,22	2.6 KM	251.824,59		
				32.939.461,68		2.404.563,43		13.458.876,70		7.105.792,53		3.878.048,65
NOTA:												
	BDE							7.765.415,85				
	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS							2.010.479,63				
	FONDOS GADPN -INVERSION							1.923.018,94				
	SUMA:							11.698.914,42				
	USD.											

Fuente: Dirección Financiera, 2021.

Seguimiento a los Proyectos del Plan Plurianual 2022

De acuerdo a los informes de la subdirección de proyectos de la dirección de planificación y de la dirección de Obras Públicas, y en base a los resultados del Informe de Seguimiento y Evaluación del POA institucional 2022, los proyectos establecidos en el Plan Plurianual con certificación presupuestaria, presentan el siguiente estado de avance y novedades:

No.	Nombre del proyecto	Ubicación		Seguimiento y Evaluación POA		
		Cantón	Parroquia	Responsable	Julio - Septiembre 2022	
				Avance a agosto de 2022	% avance presupuestario	% avance físico
1	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE AL TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO, L=6KM.	ARCHIDONA	San Pablo de Ushpayacu y Cotundo	Dirección de Planificación Subdirección de proyectos Cuenta con proyecto actualizado. A espera de la certificación de afectación de los predios solicitada al Gad Municipal de Archidona con oficio Nro. Gadpn-Dp-2022-0006-O	0%	0%
2	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO - RIO BLANCO , L= 6KM, PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA.	TENA	Misahualli	Dirección de Obras Públicas Obra en ejecución Avance Físico: 15% (información dada por Fiscalización)	22%	50%
3	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL- ILAYACU- LIMONCOCHA L=6.5KM	TENA	Puerto Napo / Talag	Dirección de Planificación Subdirección de proyectos Cuenta Con Proyecto Actualizado. A espera de la certificación de afectación de los predios solicitada al GAD municipal de Tena con Oficio Nro. Gadpn-Dp-2022-0009-O	0%	0%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

4	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA INCHILLAQUI - CONDOR MIRADOR- SAN SALVADOR -ATACAPI, LONGITUD= 7.6KM, PARROQUIAS TENA Y SAN JUAN DE MUYUNA,CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	Tena / Muyuna	A espera de la certificación de afectación de los predios solicitada al GAD municipal de Tena con oficio Nro. Gadpn-Dp-0054-2022.	0%	0%
5	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD =9.65KM, PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO	EL CHACO	OYACACHI	Dirección de Obras Públicas Obra culminada, en trámite la legalización del Acta de Recepción Provisional	88%	85%
6	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, LONGITUD 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO.	EL CHACO	GONZALO DIAZ DE PINEDA	Dirección de Planificación Subdirección de proyectos En proceso de actualización de la etapa II Dirección de Obras Públicas Primera etapa: Obra en ejecución Avance Físico: 65% (información dada por Fiscalización)	43%	75%
7	Ampliación y asfaltado de la vía “Y” DE SERENA – LAGUNA AZUAL, LONGITUD=7.5 KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	TALAG	Dirección de Planificación Subdirección de proyectos Es consultoría adjudicada a través del portal de compras públicas.	0%	25%
8	DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ACHIYAKU, SECTOR SAPO RUMI, COMUNIDAD KICHWA MULCHYAKU, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	TENA	PANO	Dirección de Planificación Subdirección de proyectos A espera de la certificación de afectación de los predios solicitada al GAD municipal de Tena con oficio Nro Gadpn-Dp-2022-0012-O Observación: el proyecto es de construcción y no de diseño. Consta en el POA y en la cédula presupuestaria como “construcción puente río Achiyaku”.	Sin información	100%

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

				Según la subdirección de proyectos el nombre es: "Puente colgante sobre el río Achiyacu, parroquia Pano, Sector Sapo Rumi, Comunidad Kichwa de Mulchiyacu, río Achiyacu, Cantón Tena".		
9	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SHICAYACU-PAWAYACU L=4600M, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	ARCHIDONA	COTUNDO	Dirección de Obras Públicas La denominación del proyecto cambió a MEJORAMIENTO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU LONGITUD 4.6 KM: proceso nro. MCO-GADPN-007-2022 se encuentra en curso pendiente calificación de ofertas.		

Resultado del seguimiento

- ☉ De los 9 proyectos que conforman en el PPI, 5 (55,55%) están en el cantón Tena, 2 (22,22%) en Archidona, y 2 (22,22%) en El Chaco.
- ☉ El PPI no contempla proyectos para los cantones de Quijos ni Carlos J. Arosemena Tola.
- ☉ El 44% están a la espera de certificación de afectación solicitada a los GAD de Tena y Archidona.
- ☉ El proyecto "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, LONGITUD 5.54 KM, CANTÓN EL CHACO", está en proceso de actualización de la etapa II. La Primera etapa tiene un avance físico del 65%. En relación al avance presupuestario, se registra un 43%, y un 75% de avance físico.
- ☉ "AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA OYACACHI, TRAMO JURISDICCIÓN NAPO, LONGITUD =9.65KM, PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO", reporta un avance del 100%. En relación a los proyectos contemplados en PPI, representa el 11.11%. Avance presupuestario 88% y avance físico 85%.
- ☉ La Consultoría adjudicada a través del portal de compras públicas del proyecto "Ampliación y asfaltado de la vía "Y" DE SERENA – LAGUNA AZUAL, LONGITUD=7.5 KM, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", presenta un avance físico del 25% sin información de avance presupuestario. La modalidad de consultoría en el marco del PPI representa el 11,11%.
- ☉ El seguimiento y análisis del Plan Plurianual en relación a la alineación con las metas del PDOT, se debe realizar al final del año, una vez que se consolide la ejecución de los proyectos, y el avance del POA 2022 en general.

Recomendación

- ☉ Se sugiere realizar una revisión del estado actual de los proyectos del PPI por parte de los responsables de la Dirección de Obras Públicas, Dirección Financiera, y la Subdirección de Proyectos para contar con información actualizada para que facilite el seguimiento y la toma de decisiones.
- ☉ Es importante que el documento del Plan Plurianual de Inversión, PPI, reciba comentarios y sugerencias técnicas para complementar el proceso de actualización y su continuidad en las instancias que demanda aprobación en el seno de la Cámara Provincial.

Bibliografía

- Dirección de Planificación (2021). Programa Operativo Anual, POA 2022.
- Dirección Financiera (2022). Cédula Presupuestaria del GADP de Napo, corte al 12 de septiembre de 2022.
- Unidad de Planificación Institucional (2022). Plan Plurianual 2021, GAD Provincial de Napo, 17 diciembre de 2021.
- Unidad de Planificación Institucional (2022). Informe de Seguimiento y Evaluación del Tercer Trimestre del POA 2022, del GAD Provincial de Napo, 24 de octubre de 2022.
- SPCPT (2022). Informe de evaluación de los proyectos del Presupuesto Participativo 2022, segundo trimestre.
- GADP Napo (2022). Primera Reforma al Presupuesto Fiscal 2022, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, Resolución Nro. 217, 05 de mayo de 2022.
- Badillo I. (2022). Información sobre el estado actual de los proyectos considerados en el plan plurianual de la subdirección de estudios y proyectos, memorando Nro. 2189-2022-SDEP.
- Lozano M. (2022). Información del estado actual de los proyectos considerados en el Plan Plurianual de la Dirección de Obras Públicas, memorando Nro. 2423-2022-DOP Tena, 05 de agosto de 2022.

Anexos

Anexo 1



DIRECCIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. 0253-2021-DF

Tena, 14 de abril de 2021

PARA: Ing. Raúl Fernando Noboa Cadena
Director de Planificación

ASUNTO: Respuesta al requerimiento de certificación para proyectos Plan Plurianual.

En atención a su memorando No.0141-2021-DP, del 09 de febrero de 2021, mediante el cual solicita certificación presupuestaria para proyectos Plan Plurianual, si amerita a los proyectos establecidos para el proceso de elaboración del Plan Plurianual de Inversiones 2021-2023.

Con memorando Nro. 0099-2021-SDP, del 13 de abril de 2021, suscrito por la Ing. Irene Ledesma-Subdirectora de Presupuesto, se remite el detalle de los Proyectos del Plan Plurianual correspondiente al año 2021, remitido mediante Memorando No. 0098-2021-SDP de fecha 12 de Abril de 2021 suscrito por la Ing. Norma Andi Coordinadora de Presupuesto.

Particular que comunico para los trámites pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- 0099-2021-SDP

Anexos:
- cuadro de proyectos plurianual 2020-2023.xls

Copia:
Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
Líder de Planificación Institucional

Anexo 2



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 1266-2022-DP

Tena, 26 de mayo de 2022

PARA: Tlga. Rita Irene Tunay Shiguango
Prefecta de Napo

ASUNTO: REMITIENDO PROYECTOS PRIORIZADOS ANTE EL BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR.

En atención a su memorando Nro. 0482-2022-P el mismo que hace referencia al Oficio Nro. BDE-CERIQ-2022-0069-OF, de 29 de abril de 2022, suscrito por la Mgs. Carmen Yajaira Vasquez Tenorio-COORDINADORA DE EVALUACION REGIONAL 1 QUITO, donde manifiesta "considerando que el el GADP de Napo cuenta con capacidad de endeudamiento para el año 2022, se solicita el ingreso formal del primer proyecto mencionado a nivel de diseño definitivo, considerando los requisitos que se detallan en el listado anexo, con la finalidad de iniciar con el proceso de revisión, evaluación y posterior financiamiento".

Con memorando Nro. 0285-2022-DSG, Secretaría General remite la Resolución de Consejo Nro. 062, adoptada por la Cámara Provincial en Sesión Extraordinaria del 25 de mayo del 2022, mediante la cual RESOLVIÓ:

1. Autorizar la priorización ante el Banco de Desarrollo del Ecuador B.D., de los siguientes proyectos:

- AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA: DESDE LA TRONCAL AMAZÓNICA – PAPANCO-MUSHULLACTA – PUNTA GALERAS, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, por un valor referencia de USD. 5 1174.654,05 dólares, valor que no incluye IVA.
- AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA COSTA AZUL – ILAYACU-SANTA ROSA BAJO TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO. Monto referencial USD. 7 1667.098,68, valor que no incluye IVA.

Ante lo expuesto, adjunto sírvase encontrar 4 folders de color negro que contienen la información solicitada en el listado de requisitos solicitados por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Atentamente,



Anexo: 4 folders
+ un CD.



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 1266-2022-DP

Tena, 26 de mayo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Gabriela Trávez Morales

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, ENCARGADA

Referencias:

- 1455-2022-SDEP

Anexos:

- requi_vias_puentes_y_equipamiento_urbano0338894001651088811.pdf
- gadpn-p-2022-0057-o _____.pdf
- 1691-E.pdf
- resolucion_062-signed-1.pdf

Copia:

Ing. Irma Lucía Badillo Conde

Subdirectora de Estudios y Proyectos, Encargada



MARIA GABRIELA
TRÁVEZ MORALES

Anexo 3



SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Memorando Nro. 2189-2022-SDEP

Tena, 30 de julio de 2022

PARA: Ing. María Gabriela Trávez Morales
Directora de Planificación, Encargada

ASUNTO: REMITIENDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE
LOS PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PLAN PLURIANUAL DE
LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

En atención al Memorando Nro.- 1746-2022-DP suscrito por su autoridad y con el fin de dar a conocer el estado actual de los proyectos considerados en el Plan Plurianual de Inversión sírvase hallar adjunto la matriz que contiene la información requerida.

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Irma Lucía Badillo Conde
SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, ENCARGADA

Referencias:
- 1746-2022-DP

Anexos:
- cuadro_de_proyectos_plurianual_2020-2023-1 IB.xls



IRMA LUCIA
BADILLO

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1050
e-mail: proyectos@napo.gob.ec

Anexo 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Memorando Nro. 2423-2022-DOP

Tena, 05 de agosto de 2022

PARA: Ing. María Gabriela Trávez Morales
Directora de Planificación, Encargada

ASUNTO: Remitiendo el estado actual de los proyectos considerados en el Plan Plurianual de la Dirección de Obras Públicas.

En función al memorando Nro. 1874-2022-DP, adjunto remito el memorando Nro. 0014-2022-UID, suscrito por la Ing. Martha Irene Paguay Cuvi - ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, que contiene la matriz donde consta el estado actual de los proyectos considerados en el Plan Plurianual.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Vinicio Lozano Loza
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Referencias:
- 0014-2022-UID

Anexos:
- proyectos_plan_plurianual_(7).docx



MARCO
VINICIO

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1022
[e-mail: obraspublicas@napo.gob.ec](mailto:obraspublicas@napo.gob.ec)

Anexo 5



DIRECCIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. 0525-2022-DF

Tena, 13 de septiembre de 2022

PARA: Econ. Diego Fernando Avendaño Paredes
Director de Planificación

ASUNTO: Enviando cédula presupuestaria de gastos 2022 a la fecha.

En atención al memorando Nro. 2167-2022-DP, de fecha 06 de septiembre de 2022, mediante el cual solicita la cédula presupuestaria de gasto 2022 a la fecha, en formato Excel, con la finalidad de actualizar las herramientas de Planificación.

Con memorando N° 0237-2022-SDP, del 12 de septiembre de 2022, suscrito por la Ing. Irene Ledesma, Subdirectora de Presupuesto, Encargada, remite la cédula de gastos generada en el sistema YUPAK, con corte a la fecha 12 de septiembre de 2022 en formato Excel.

Particular que se informa, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
0237 2022 SDP

Anexos:
- CÉDULA DE GASTOS 2022 AL 12-09-2022 Planificación.xlsx

Copia:
Mgtr. Marion Marcelo Simbana Herrera
Líder de Planificación Institucional
Ing. Marcelina Margarita Andy López
Asistente de Apoyo Técnico 3

Vc



Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1007
e-mail: financiera@napo.gob.ec

Firma de responsabilidad

Fecha de entrega: 24 de noviembre de 2022

Mgtr. Marcelo Simbaña H.	Líder de Planificación Institucional	
--------------------------	---	--