

INFORME DE FISCALIZACION

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
NAPO**

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA - GONZALO DÍAZ DE PINEDA, PRIMERA ETAPA, LONGITUD 3 KM, DESDE LA ABSCISA 5+395.63 HASTA LA ABSCISA 2+395, 63, PARROQUIA GONZALO DÍAS DE PINEDA Y SANTA ROSA, CANTÓN DEL CHACO, PROVINCIA DEL NAPO.

CONTRATISTA: CONSORCIO DAFERPAC .

UBICACIÓN: Parroquia Gonzalo Díaz De Pineda.

MONTO: UDS 1'008.999,97.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 04 de enero de 2022.

FECHA DE ENTREGA ANTICIPO: 21 de enero de 2022.

PLAZO: 120 días.

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

Se aproxima con un avance del 0.8%.

C.- PLAZOS.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22 de enero de 2022.

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 7 días.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 21 de mayo del 2022.

C.- OBSERVACIONES

- Coordinaciones de expropiaciones.
- Ubicación de escombreras.

REALIZADO POR:

ING PATRICIO JAIME ÑAMO GUAMÁN