

Tena, 09 de febrero del 2015

Ingeniero  
Rolando Hernández  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GAD. PROVINCIAL DE NAPO**  
Ciudad.-

Acorde a lo dispuesto por usted, adjunto a la presente una matriz con el análisis del cumplimiento de la ejecución programática y cumplimiento de la ejecución presupuestaria de los programas y proyectos agregadores de valor, del POA 2015; en el que se puede evidenciar:

- a) En lo relacionado a la ejecución programática se y ha cumplido un 70,06%, de lo planificado
- b) En lo relacionado a la ejecución presupuestaria se ha cumplido un 79,38% de lo planificado.
- c) El análisis de la ejecución programática se lo realiza, teniendo en consideración: las funciones, competencias exclusivas y competencias concurrentes del GAD Provincial.
- d) Los programas y proyectos se los ha realizado en cumplimiento a 26 metas, mismas que coadyuvan al cumplimiento de las metas del PDyOT de Napo

**SUGERENCIAS:**

- a) Se busque un mecanismo que cuantifique las obras por administración directa, ya que al no existir, no se evidencia económicamente el trabajo realizado por los trabajadores y maquinaria del GADP Napo.
- b) La falencia en el cumplimiento de la ejecución programática, se da porque muchos contratos y convenios son efectivizados el último trimestre del año, provocando un arrastre de obras importante.

Particular, que comunico para los fines pertinentes

Atentamente

  
César M. Ochoa Bolaños

**TECNICO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN**  
**GADP NAPO**

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA DEL GADP NAPO PERIODO 2015

BASE LEGAL	META POA		ANÁLISIS PROGRAMÁTICO				ANÁLISIS FINANCIERO			LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	PROGRAMA, PROYECTO U OBRA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO		
Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial.	Un proyecto presupuestario para el año 2016, se ha construido considerando la participación ciudadana para lo cual se ha planificado realizar 70 eventos de capacitación, 20 asambleas parroquiales y una asamblea provincial.	El proyecto presupuestario del año 2016, se ha construido considerando la participación ciudadana para lo cual se ha planificado realizar 70 eventos de capacitación, 20 asambleas parroquiales y una asamblea provincial.	Número de eventos de participación ciudadana	91	83	7382,72		3159,96	www.napo.gob.ec	
	Capacitación a comunidades y GAD Parroquiales sobre procesos de participación		50 comunidades y 20 GAD parroquiales capacitados	70	62	2.488,00		1.049,82		
	Priorización de obras con GAD Parroquiales		20 asambleas parroquiales	20	20	1.860,10		0,00		
	Asamblea Provincial del Sistema de Participación Ciudadana para socializar el presupuesto		1 Asamblea Provincial	1	1	3.034,62		2.110,14		
	Un sistema de participación consolidado.	La consolidación del Sistema de Participación Ciudadana se evidencia en acciones como: capacitación a GAD Parroquiales, conformación de mesas temáticas y realización de la Asamblea Provincial.	3 proyectos del sistema de participación ejecutados	3	2	9.484,77		9.484,77	www.napo.gob.ec	
	Capacitación sobre competencias de los GAD Parroquiales		20 GAD Parroquiales capacitados sobre sus competencias.	20	0	2488		3.933,13		
	Confofion de las Mesas Temáticas		3 mesas temáticas conformadas: Viabilidad, Producción ambiente	3	3	1.860,10				
	Asamblea Provincial de rendición de cuentas al Sistema de Participación Ciudadana		1 Asamblea Provincial de rendición de cuentas	1	1	5551,64		5.551,64		
	Atención eficiente y eficaz a personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, a través del Instituto Sumak kawesay Wasi	El Instituto Sumak Kawesay Wasi, se planeó atender a 25382 personas a través de diversos programas	Número de personas, pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, que son atendidos en el Sumak Kawesay Wasi	25382	32467	1.015.391,22		858.236,94	www.napo.gob.ec	
	Capacitación a personas con discapacidad, en temas de micro emprendimientos									
Atención de alimentación y salud, a grupos y personas de atención prioritaria reciben atención										
Terapias recreacionales a personas de atención prioritaria										
Actividades de integración a personas privadas de libertad										
Brigas médicas para grupos vulnerables										
Ayudas técnicas a grupos de atención prioritaria										







Diseño del Centro de Comercialización Parroquia Papallacta	Distancia de vías asfaltadas, por administración directa o contratación	Distancia de vías asfaltadas	1	0	\$	45.000,00	0		<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compra/s/PC/buscarProcesoR/E.cpo?op=R#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compra/s/PC/buscarProcesoR/E.cpo?op=R#</a>
Vías asfaltadas	Distancia de vías asfaltadas, por administración directa o contratación	Distancia de vías asfaltadas	6300 m	5360 m			6.101.495,43	5.709.682,65	
Rehabilitación del ingreso sur de la ciudad de Tena 1,6 Km		6,3 km	6,3 km	6,3 km	5.480.845,74		4.893.612,27	4.893.612,27	
Ampliación y Asfaltado de la vía Ahuano Puente Pangayacu en el Cantón Tena. 2km		2000 m	1680 m	1680 m	860.000,00		710.539,71	355.269,85	
Asfaltado Vía Boyja Sumaco   Etapa 1 Km		1000 m	800 m	800 m	300.000,00			CONSTRUCCION A.D.	
Construcción del Asfaltado de la Vía Capricho - Puente Sobre El Río Anzu Sector Hila Sawella Cantón Carlos Julio Arosemena Tola. 1,7 km		1700 m	1275 m	1275 m	320.000,00		424.257,61	212.128,81	
Asfaltado de la variante Puerto Napo Yitziphno. Ubicado en la parroquia PuertoNapo, cantón Tena, provincia de Napo					73.085,84		73.085,84	36.542,92	
Reparación de puentes en la provincia de Napo	Reparación de puentes	Número de puentes reparados	9	6	466.911,79		409.182,92	416.772,36	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compra/s/PC/buscarProcesoR/E.cpo?op=R#">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compra/s/PC/buscarProcesoR/E.cpo?op=R#</a>
Reparación del puente sobre el río Tena en el barrio Amazonas			1	1	127.177,89		127.177,89	169.666,75	
1 reparación del puente río quijos, sector Palmas				0	10.000,00		60.895,59	43.913,73	
Rehabilitación del puente sectores Lognapeyays y Las Palmas parroquia Cosanga			1	0	67.866,00				
Rehabilitación del puente Bayla sector San Juan, cantón El Chaco (Aporte)			1	1	117.500,00		117.500,00	117.406,99	TRASFERENCIA ECOI
Cambio del tablero del puente pasarela Atacapi, parroquia Morayna			1	1	7.642,02		7.642,02	7.642,02	



Reparación puente peatonal sobre el río Jondachi, comunidad Kichwa Mango, parroquia San Pablo	1	1				8.032,68	8.032,68	
Mantenimiento del puente peatonal río Mshahuallí, sector Calmitoyacu, cantón Archidona	1	1				49.991,58	49.991,58	
Rehabilitación del puente pasarela sobre el río Jondachi L=50 m, vía de la parroquia Colambo, cantón Archidona	1	1				38.243,16	38.243,16	
Mantenimiento y mejoramiento del puente Las Balsas, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco	1	0				11.061,48	11.061,48	5.530,74
Apertura y lastrado de vías lastradas, mediante contrato	8700	7300			metros de vías lastradas	570.098,84	570.098,84	530.824,17
Contrato de caminos vecinales, sector Loma Alta, parroquia Chonta Punta,	1,4	1						
Lastrado de 2,5 km del camino vecinal Shalcama-San Rafael,	2,5	2,5						
San Pedro De Arajuno- Santa Fe 2,00 Km	2	1						256.307,41
Nuevo Mundo- Huayusa Cocha Sector Patas Yacu 2,00 Km	2	2						
Lastrado Calle Luahianta Tambayacu Yawari 0,8 Km	0,8	0,8						
Proyectos de mantenimiento vial ejecutados en el año 2015	7	7			Número de proyectos de mantenimiento vial ejecutados	515.463,22	515.463,22	646.608,08
Mantenimiento vial y acceso al río Borja	1	1				8.976,00	8.976,00	8.975,01
Construcción de aceras y bordillos con mantenimiento vial en la vía Yutuzupino, parroquia Puerto Napo	1	1				4.296,63	4.296,63	3.330,88
						844.701,46	844.701,46	
						8.976,00	8.976,00	
						118.466,61	118.466,61	
						239.994,76	239.994,76	274.516,76
						330.098,84	330.098,84	256.307,41
						448.585,45	448.585,45	



Cambio de alcantarillado 120m en la vía ahuano-campnacocha					1	1	6.064,51			
Limpieza para cunetas laterales en las vías de ushpayacu, cantón Archidona					1	1	7.481,12	4.762,86		
Mantenimiento vial cantón Arosemena Tola					1	1	7.481,12	160.000,00	160.000,00	CONVENIO
Limpieza de cunetas y laterales en las vías de Santa Rosa, cantón Arosemena Tola					1	1	8.100,52			
Lastrado de las Calles de las Comunidades Lushianta, Tembayacu, Yahuali, Yanayacu y Porotayacu, del Cantón Archidona							301.049,44	301.049,44	274.516,76	
Mantenimiento vial por administración directa o mediante convenio con los GAD							33.660,03	33.660,03	33.354,92	
Contrato de varios trabajos en la vía que conduce a los sectores de Hakuna Matata- La Libertad, perteneciente al cantón Archidona							321.137,72		160.568,86	
Contrato de lastrado de 2km vía intercomunitaria km 18, lastrado de 1,9 km Sociedad Libre km 21 y Construcción de cabezales vía Galeras-Papainco, cantón Archidona										
Mantenimiento vial por administración directa o mediante convenio con los GAD					347620	284120				www.raboc.gob.ec
Tena-chonta punta 29,7 km					1	1				
Ahuano Patas yecu Tamahurco 38,2 km					1	1				
Alto Ongola, Huamahurco 3,6 km					1	1				
Pununo Pucachicha. 13,1 km					1	1				
Shinquinno Guayusa Loma 8 km					1	1				











Elaboración de estudios viales por administración directa	Estudios viales realizados por administración directa	Número de estudios realizados por administración directa	16	12	www.napo.gob.ec
4. (Empedrado) LOS CEDRALES - AGUAS MINERALES, en el tramo que inicia en la coordenada X: 190278, Y: 9956585, L= 600 metros. 5. (Empedrado) LINARES ALTO - VÍA A BOMBÓN, en el tramo que inicia en la coordenada X: 190074, Y: 9959032, L= 500 metros		1	1	1	
empalmeado 1645m no bombon hacia el sector moradillas 2.- 1675m no hollin 3.- 1675m no hollin 4.- 1675m comunidad tres hermanos		1	1	1	
(Empalmeado) Margen izquierdo de Río Hollin, desde la vía de Playayacu hasta el sector de Mangayacu y Wachuro, L= 1675 metros de las coordenadas X: 187467, Y: 9901368 - X: 197631, Y: 9901526 - X: 198154, Y: 9902016 - X: 198870, Y: 9902546.		1	1	1	
Estudio para empalmeado comunidad 3 hermanos, 1675m		1	1	1	
Estudio para el cambio de tablero del puente Logniglaya		1	1	1	
Estudio del Proyecto Segunda Etapa Mawcallacta - Oyacachi		1	1	1	
Proyecto Camino vecinal vía los Zorros Rucimo-10 Agosto-4km Hatun sumaco-Estadio		1	1	0	
Proyecto Huesquia -Oyayacu Parroquia Cotundo		1	1	0	
Proyecto vial Mayana Leon Jose de Chacumbi		1	1	1	
Estudio Puente Peatonal Lagartovochia -Parroquia Pano		1	1	0	
Estudio para apertura de vías de los sectores Llaucana Santa Maritana y Aguas Verdes		1	1	1	
Estudio para la apertura del Camino Vecinal Y de Agua Santa -Playita Verde Primer tramo L=3k		1	1	1	
Estudio para la apertura del Camino Vecinal Rarayacu - El Conado L=3,12k		1	1	0	
Estudio para la apertura del Camino Vecinal San José de Shalcana		1	1	1	
Estudio para la apertura del Camino Vecinal Yaucana - Río Punin L=2k.		1	1	1	
Estudio para la apertura de la Vía San Pablo - Tambayacu		1	1	1	
Cumplimiento con las obligaciones legales ambientales de las obras ejecutadas por el GADP Napo y seguimientos a proyectos ambientales	La unidad de calidad ambiental, es responsable de garantizar que las obras que realiza el GADP Napo, cuenten con permiso ambiental a 111 obras. Además se plantea realizar 41 acciones de seguimiento	152	152	152	9.981,44 www.napo.gob.ec
Elaboración del proyecto restauración forestal para las áreas degradadas y protección de cuencas hídricas. 48 hectáreas georeferenciadas en 3 cantones Achiñona, Tena y Arosemena Tola	En el año 2015 se realizará el levantamiento georeferencial de áreas degradadas	546	546	546	www.napo.gob.ec
136 hectáreas georeferenciadas en los cantones Arosemena Tola, Achiñona, Tena y El Chaco	Reforestación de las áreas afectadas por la apertura y lestrado de las vías ejecutadas por el GADs por administración directa.				
Restauración ambiental de vías	Programa Restauración forestal con fines de conservación ambiental y protección de cuencas hídricas en la provincia de Napo	2900	760	16.800,00	www.napo.gob.ec
Restauración forestal con fines de conservación ambiental y protección de cuencas hídricas		10	10	124160	24.796,03 www.napo.gob.ec
Shalcana Los laureles					
Camino vecinal Shimadza					
Restauración de la cuenca del río Pitumayacu, parroquia Ahuano, cantón Tena.					

La gestión ambiental provincial






Apoyo a proyectos de fortalecimiento a la producción	Apoyo a 10 proyectos de fortalecimiento a la producción	Número de proyectos ejecutados	11	8	431.988,22	158.423,43	189.191,88	<a href="https://www.compra.gov.ec/Contratacion/compras/FC/BuscarProcesos/Espc?op=RF">https://www.compra.gov.ec/Contratacion/compras/FC/BuscarProcesos/Espc?op=RF</a>
Producción pecuaria y aplicación de buenas prácticas de pastos para la alimentación de animales bovinos y especies menores con productores del cantón Quijos.			8	8	\$ 9.012,59	9.587,86	\$ 9.012,59	
Adquisición de insumos, balanceados y materiales para veinte proyectos piscícolas de aguas cálidas.				1	22.000,00	\$ 19.932,00	\$ 18.736,08	
Programa de Mejoramiento Genético (compra de patacas e hidrogeno).				0	116.000,00			
Cría de los pollos broilers como alternativa de producción en las diferentes comunidades y centros educativos			1	1	18.000,00	\$ 16.005,94	\$ 15.045,58	
Fortalecimiento a la Producción y Comercialización de Cuyes mejorados y Construcción de 60 jaulas como Alternativa Económica en la Provincia de Napo				1	20.000,00			
Fortaleciendo a las cadenas de valor en la ganadería mediante convenios con los GAD, para mejorar su producción.				1	20.000,00		33.600,00	
Ampliación de 60 nuevas hectáreas de Casao Fino de Aroma "Super Añor" para los cantones de Tena, Archidona y C. J. Arosemena Tola.				1	31.250,00	\$ 50.705,00	\$ 50.705,00	
Entrega de 100 plantas de Wayuza a 100 linqueros.				0	25.000,00			
Establecimiento de hectáreas de Café Robusta, en la comunidad Tiyu yacu de la parroquia Puerto Napo			18	18	19.800,00	\$ 20.400,00	\$ 20.300,00	
Aplicación de 10 has de naranjilla limpia para 20 familias productoras de Wamani, Archidona (0,5 por has).				0	109.133,00			
Fomento a la producción de cultivo de maíz			1	1	41.792,63	41.792,63	41.792,63	<a href="https://www.compra.gov.ec/Contratacion/compras/FC/BuscarProcesos/Espc?op=RF">https://www.compra.gov.ec/Contratacion/compras/FC/BuscarProcesos/Espc?op=RF</a>
Apoyo a proyectos de promoción y comercialización productiva	Número de proyectos de promoción y comercialización productiva ejecutados en el 2015	Número de proyectos ejecutados	4	3		510.348,86		
Apoyos a GAD parroquiales para productiva, agrícolas y ganadería				1		110.303,90	110.303,90	
Apoyos a los GAD para ferias productivas				1	100.000,00	50.044,96	50.044,96	
Feria Provincial 2015				1	350.000,00	350.000,00	100.000,00	
Difundir y promocionar las habilidades artesanales y culturales de Napo				1	25.000,00	510.348,86	260.348,86	
Fortalecimiento las Organizaciones de Productores y Comunidades con Equipamiento Productivo.	Fortalecimiento organizativo a 2 entidades productivas	Número de proyectos de fortalecimiento organizativo ejecutados	2	2	33.000,00			<a href="http://www.napo.gov.ec">www.napo.gov.ec</a>
Mantener el apoyo de cooperación internacional	Mantener el apoyo de cooperación internacional tienen el seguimiento técnico	Número de proyectos que son ejecutados por ONGs presentes en Napo y acompañadas por el GAOPN	6	6				<a href="http://www.napo.gov.ec">www.napo.gov.ec</a>
	1.- GEF.							
	2. CARE ALEMANIA							
	3.- EMBAJADA DE JAPON							
	4. Entim Internacional							
	5.- MCH							
	6. Cuerpo de Paz							


Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias

COMPETENCIAS CONCURRENTES						
Artículo 133-	Proyectos de fortalecimiento a la actividad turística en Napo, ejecutados	10	5			www.napo.gob.ec
Exercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias. Para el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias que la constitución asigna a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales, se ejecutará de manera coordinada y conjunta, cuando las políticas emanadas de las entidades rectoras en materia productiva y agropecuaria, y se ajustarán a las características y vocaciones territoriales, sin perjuicio de las competencias del	10 proyectos de fortalecimiento a la actividad turística en Napo, ejecutados					
	Proyectos de fortalecimiento a la actividad turística en Napo, ejecutados					
	Estudio y Rehabilitación Parque Central Parroquia Misahuallí Cantón Tena	1	0	100.000,00		
	Construcción de Centro de Información Turística Shandia Vestidores Sanitarios	1	0	76.546,00	0,00	
	Equipamiento Proyecto Maucallacta Parroquia Oyacachi Cantón El Chaco	1	0	35.000,00	0,00	
	Rehabilitación Cavernas Jumandy cantón Archidona (Parque Acuático)	1	0	926.302,08	0,00	
	Mejoramiento y adecuaciones del Malecón de Puerto Napo y Puerto Misahuallí.	1	1	100.000,00		
	Construcción de la Plazaola del Aviturismo (Boruta de las Avez), Cosanga - Quijos	1	0	100.000,00		
	Construcción de un Centro de Información Turística en el CTC - Unión Mayuna (incluye sanitarios y vestidores).	1	1	29.164,43	26.039,67	32.767,93
	Adecuación de las Cavernas del Togo	1	1	50.000,00		
	Mejorar la imagen y servicio del Complejo Turístico Cavernas Jumandy	1	1	1.000.000,00		
	Fortalecimiento de la Mesa de Turismo de Napo y de la RBS.	1	1	8.000,00		

Aprobado por: Ing. Rolando Hernández - DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN



Elaborado por: César M. Ochoa Bolaños - TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL






Gobierno Autónomo Descentralizado  
**Provincial de Napo**  
Subdirección de Participación Ciudadana

**ACTA N. 02**

En la Sala de Sesiones de Sesiones de la Prefectura, a los 19 días del mes de febrero de dos mil dieciséis, siendo las 14:h30, previa convocatoria realizada por la señora Marlene Chimbo Shiguango Presidenta del Sistema de Participación Ciudadana; se reúnen en sesión de trabajo con la asistencia de Directores(as) y Subdirectoras(es) del GADP-Napo: Ing. Gabriel Tintín, Ing. Rolando Hernández, Ing. Pablo Villavicencio, Ing. Juan Ramírez Ocaña, Lic. Sofia Murgueitio, Lcda. Florisa Ibarra, Holger Michler, Ing. Zoraida Cabrera, Ing. Alba Molina, Lic. Ketty Shiguango, Lic. Fabián Chicaiza, Sr. Luis Martínez, Sr. Alex Duran, Ing. Norma Andi, Ing. Sergio Villalta; contando además con la presencia de los técnicos de la SPC Lic. César Ochoa y Ab. Mónica Castro, actuando como secretaria AD-HOC Margarita Andy, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Revisión y validación del Informe de Rendición de Cuentas, previa a la presentación al Señor Prefecto.
4. Clausura.

**PRIMERO.** -Se procede a firmar la hoja de asistencia a los presentes.

**SEGUNDO.** -La Sra. Presidenta agradece la presencia de los directores y subdirectores e instala la reunión siendo las 14H35.

**TERCERO.** El Lcdo. Cesar Ochoa realiza la presentación del borrador del Informe de Rendición de Cuentas año 2015, ante el Comité mencionado. El análisis del cumplimiento del POA 2015, se basa en el diagnóstico de las actividades y proyectos cumplidos por las Direcciones agregadoras de valor, en base a las: funciones, competencias exclusivas y competencias concurrentes, que tiene el GAD Provincial.

El análisis se lo realiza en base al cumplimiento de la gestión; actividades planificadas vs actividades cumplidas. Y del cumplimiento presupuestario; gasto planificado vs gasto ejecutado. En la evaluación presupuestaria se ha registrado algunos inconvenientes en la valoración ya que las obras por administración directa, son de difícil valoración; al respecto la Ing. Norma Andi menciona que las obras por administración directa no se refleja en el presupuesto, Ing. Alba Molina expresa que hay que planificar y dar a conocer a contabilidad para al final compaginar. Teniendo de su totalidad la información el 90% de gestión, datos que se reflejará en la matriz de Rendición de Cuentas.

El Comité de Rendición de Cuentas **VALIDA** el informe del borrado, la misma que será puesto a consideración de la máxima autoridad del GADPN para su aprobación preliminar.

Se fija la fecha para revisar las presentaciones de los Señores directores que expondrán el día de Rendición de Cuentas, auto convocados el 23 de febrero a las 14H00.

**CUARTO.**- Siendo las 16h15, se da por terminada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman

Marlene Chimbo Sh.  
**VICEPREFECTA**  
**PRESIDENTA DEL SPCC-NAPO**

Margarita Andy L.  
**SECRETARIO AD-HOC**



NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA		INSTITUCIÓN COMUNIDAD/ORGANIZACIÓN	MASCU		FEME		GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	INDIGENA KICHWA	AFRO	FECHA: 19/02/2016	FIRMA
	IDENTIDAD			LINO	NINO									
Ketty Shiguango	150081202-7		Compras Públicas		X						X			<i>[Signature]</i>
Luis Matinez	150078914-2		S. K. W.	X						X				<i>[Signature]</i>
Alex Durán	1600518656		S. K. W.	X						X				<i>[Signature]</i>
ZOLANDO HERNANDEZ	1711090934		Planificación	X										<i>[Signature]</i>
Yovita Gano	1707514668		S. P. C.			X								<i>[Signature]</i>
ALBA C. MALINA	0102008174		GADP WAPO			X								<i>[Signature]</i>
FLORISA ISARRIS	150012396-1		GAD P. NAPO			X								<i>[Signature]</i>
Zoraida Cabeera	1500162118		GADP. Napo		X					X				<i>[Signature]</i>
Norma Anzaiti	1500237772		GADP WAPO		X						X			<i>[Signature]</i>
José Sorocha	1500972618		Planificación Lushit	X										<i>[Signature]</i>
Isabel Giron	1600491946		Viequespectura	X										<i>[Signature]</i>

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA		INSTITUCIÓN COMUNIDAD/ORGANIZACIÓN	MASCU		FEME		GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	INDIGENA KICHWA	AFRO	FECHA: 19/02/2016	FIRMA
	IDENTIDAD			LINO	NINO									
Gabriel Tiutin	1802353518		G.A.D.P. NAPO OBRAS PUBLICAS	✓						✓				
FOLGER MICHLER	1756427744		G. AD. P. NAPO COOP. DNT.	✓										
Yarlene Chimba	1500762255		GAD - NAPO		✓						✓			
FABIAN CHIRAZA	1500185416		GOBIERNO PROV. NAPO	✓						✓				
P. Villavicencio P.	1803705340		U U	✓						✓				
Sofie Herguezho	1500380166		GADPN		✓					✓				
Sergio Villalta	1500369605		GADPN	✓						✓				
Juan Duric → C.	1500576408		U U	✓						✓				
Augusto Anby	150003415		SPC				✓					✓		
Rodolfo Carrea	1716011448		VICE PREFECTURA	✓						✓				



# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo



## Viceprefectura

Memorando Nro. 0040-VP

Tena, 16 de febrero de 2016

**PARA:** Ing. Juan Gabriel Tintin Chisaguano ✓  
Director de Obras Publicas

Ing. Rolando Alfredo Hernández Rosales ✓  
Director de Planificación

Ing. Ulises Leonardo Gutierrez Heras ✓  
Director de Desarrollo Socio Económico y Productivo

Ing. Pablo Andres Villavicencio Perez ✓  
Director Financiero

Ing. Juan Pablo Ramirez Ocaña ✓  
Director Administrativo

Mgst. Sofia Aide Murgueytio Mendez ✓  
Directora de Comunicación Social

Ab. Ines Marcelina Shiguango Chimbo ✓  
Directora de Ambiente y Nacionalidades

Lcda. Ketty Lili Shiguango Salazar ✓  
Subdirectora de Compras Públicas

Ing. Fanzia Zoraida Cabrera Vega  
Subdirectora de Talento Humano

Ing. Alba Catalina Molina Orellana  
Subdirectora de Contabilidad

Sr. Fabián Rodrigo Chicaiza Huaca ✓  
Subdirector de Participación Ciudadana

Ing. Norma Leucadia Andi Tapuy  
Subdirectora de Presupuesto (E)

Ab. Lizbeth Nagashira Paredes Nuñez  
Secretaria General

Ing. Sergio Alberto Villalta Carrera ✓  
Director de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria

**ASUNTO:** Convocatoria

# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo



## Viceprefectura

Memorando Nro. 0040-VP

Tena, 16 de febrero de 2016

A fin de dar cumplimiento a la ejecución de la Asamblea Provincial de Rendición de Cuentas se convoca de carácter obligatorio e inderogable a la última reunión de trabajo que se desarrollará el día viernes 19 de febrero a las 14H00 pm, en la sala de sesiones de Prefectura del GADP-Napo, donde se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la reunión de trabajo
3. Palabras de bienvenida de la Sra. Marlene Chimbo- Viceprefecta
4. Revisión y Validación del informe de Rendición de Cuentas, previo a la presentación al Sr. Prefecto.
5. Clausura.

Atentamente,

Sra. Marlene Lucila Chimbo Shiguango  
VICEPREFECTA

