

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------|------------------------------------|-----------------|----------------------|---|--|
| k) Planes y programas de la institución en ejecución | | | | | | | | |
| Plan Estratégico Institucional | | | | Link para descarga | | | | |
| Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas | | | | Link para descarga | | | | |
| Plan Anual de Inversiones (PAI) | | | | Link para descarga | | | | |
| Tipo (Programa, proyecto) | Nombre del programa, proyecto | Objetivos estratégicos | Metas | Montos presupuestados programados | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) | Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES |
| VIAS | REHABILITACION DE INGRESO SUR DE LA CIUDAD DEL TENA (1,6 km) | | | \$ 5.480.845,74 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 60% | NO APLICA |
| | ASFALTO VIA AHUANO - CAMPANACOA - DORADO - WAMBUNO I ETAPA (2km) | | | \$ 860.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA BARRIO AMAZONAS, CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO. | | | \$ 163.045,18 | 01/01/2015 | 31-06-2015 | 100% | NO APLICA |
| | REAJUSTE INCREMENTO OBRAS VIALES | | | \$ 10.000,00 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | LASTRADO CAMINO VECINAL EN LA PROVINCIA- COMPLEMETARIO | | | \$ 14.199,61 | 01/01/2015 | 31-06-2015 | 100% | NO APLICA |
| | VIA CHONTA PUNTA SECTOR LOMA ALTA PARROQUIA CHONTA PUNTA (1,4 km) | | | \$ 115.367,06 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 50% | NO APLICA |
| | SHALCANA- SAN RAFAEL PARROQUIA PUERTO NAPO (2,5 km) | | | \$ 72.204,43 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 50% | NO APLICA |
| | SAN PEDRO DE ARAJUNO- SANTA FE (2,00 km) | | | \$ 80.298,29 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 50% | NO APLICA |
| | NUEVO MUNDO- HUAYUSA COCHA SECTOR PATAS YACU (2,00 km) | | | \$ 118.466,61 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 60% | NO APLICA |
| | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIÓN MOVIL CON CONTROL DE DESPACHADO DE 12.000 GALONES Y SURTIDORES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL GAD PROVINCIAL DE NAPO | | | \$ 46.990,60 | 01/01/2015 | 31/09/2015 | 100% | NO APLICA |

| | |
|----------------|--|
| | REPARACION DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO SOCIAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS |
| | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO |
| | ARCHIDONA |
| | LASTRADO CALLE LUSHIANTA TAMBAYACU YAWARI (0,8 km) |
| | QUIJOS |
| | REPARACIÓN PUENTE RIO QUIJOS, SECTOR PAMPAS |
| | ASFALTADO VÍA BORJA SUMACO I ETAPA (1 km) |
| | CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA |
| | CONTRUCION DEL ASFALTADO DE LA VIA CAPRICHIO -PUENTE SOBRE EL RIO ANZU SECTOR HILA SAWATA CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA |
| | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA EN LA PROVINCIA |
| PUENTES | REHABILITACION DEL PUENTE SECTORES LOGMAPLAYA Y LAS PALMAS PARROQUIA COSANGA CANTON QUIJOS (122 mts) |
| | REHABILITACION DEL PUENTE BAYLE SECTOR SAN JUAN CANTON CHACO (Aporte) |
| | TENA |
| | MANTENIMIENTO VIAL Y ACCESO AL RIO BORJA |
| | MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA VÍA YUTZUPINO, COMUNIDAD YUTZUPINO, PARROQUIA PUERTO NAPO |
| | ESTUDIOS DE INGENIERÍA A NIVEL DE DISEÑOS DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA, SECTOR INGRESO AL BARRIO AMAZONAS, CANTÓN TENA. |

| | | | | |
|---------------|------------|------------|------|---------------------------|
| \$ 16.659,10 | 01/03/2015 | 31/09/2015 | 100% | NO APLICA |
| \$ 120.591,81 | 01/04/2015 | 31/04/2015 | 100% | NO APLICA |
| , | | | | NO APLICA |
| \$ 268.794,13 | 01/01/2015 | 31/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| | | | | NO APLICA |
| \$ 10.000,00 | 01/01/2015 | 31/06/2015 | 75% | NO APLICA |
| \$ 300.000,00 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 30% | NO APLICA |
| | | | | NO APLICA |
| \$ 320.000,00 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| \$ 70.000,00 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| \$ 67.868,00 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 0% | NO APLICA |
| \$ 117.500,00 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | | | | NO APLICA |
| \$ 8.976,00 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| \$ 4.296,63 | 01/04/2015 | 31/06/2015 | 75% | NO APLICA |
| \$ 224.000,00 | 01/01/2015 | 31/06/2015 | 100% | NO APLICA |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---------------|------------|------------|------|---------------------------|
| INFRAESTRUCTURA Y CONVENIOS | REHABILITACION PARQUE CENTRAL PARROQUIA MUSAHUALLI CANTON TENA | GARANTIZAR LA PRESENTACION POLITICA A NIVEL NACIONAL,MEJORADA LOS PROCESOS DE GOBERNANZA PARA MEJORAR EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA | LOGRAR SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO AL 100% DE LA GESTION PLANIFICADA | \$ 100.000,00 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | CONSTRUCCION DE LA ESTACION MOVIL DE COMBUSTIBLES GADP- NAPO PARA CONSUMO PROPIO | | | \$ 100.000,00 | 01/04/2015 | 31-09-2015 | 100% | NO APLICA |
| | APORTE PARA REHABILITACION DE LA CANCHA CUBIERTA PUERTO NAPO | | | \$ 95.000,00 | 01/01/2015 | 31/01/2015 | 75% | NO APLICA |
| | CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION TURISTICA SHANDIA VESTIDORES SANITARIOS | | | \$ 76.546,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS,DE LA UNIDAD EDUCATIVA ERNESTO OPHULS | | | \$ 50.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS,CENTRO DE EDUCACION MONSEÑOR EMILI CECO | | | \$ 50.000,00 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 70% | NO APLICA |
| | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PANGAYACU DE 12 MTS LUZ, PARROQUIA AHUANO (12 mts) | | | \$ 120.000,00 | 01/01/2015 | 31-06-2015 | 100% | NO APLICA |
| | SERVICIO DE TAMBERIA PUERTO NAPO | | | \$ 9.520,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | CONTRUCCION CENTRO DE INFORMACION UNION MUYUNA | | | \$ 30.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | MANTENIMIENTO Y ADECUACION CAVERNAS TOGLO | | | \$ 50.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | TRABAJOS DE MATENIMIENTO VIAL QUE CONSISTE EN EL CAMBIO DE ALCANTARILLAS METALICAS DIAMETRO 1.20MTS. VIA AGUANO- CAMPANA COCHA KM 4.8 | | | \$ 6.064,51 | 01/04/2015 | 31-09-2015 | 100% | NO APLICA |
| | RECONSTRUCCION DE LA GARITA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL PORLVORIN QUE SE MANTENIEN EN STOP EN LOS TALLER DEL GADPN. | | | \$ 8.068,01 | 01/04/2015 | 31-09-2015 | 100% | NO APLICA |
| | CAMBIO DE TABLERO DE MADERA DEL PUENTE PASARELA ATACAPI, PARROQUIA MUYUNA CANTON TENA | | | \$ 7.642,02 | 01/04/2015 | 31-04-2015 | 100% | NO APLICA |
| | AMPLIACION DE LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL UBICADA EN EL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO | | | \$ 8.099,01 | 01/04/2015 | 31-09-2015 | 100% | NO APLICA |
| | MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO A TALLERES. | | | \$ 6.340,24 | 01/04/2015 | 31-09-2015 | 100% | NO APLICA |
| | COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN ALTO PANO 77 METROS | | | \$ - | 01/04/2015 | 31-04-2015 | 100% | NO APLICA |

| | |
|---|--|
| CHACO | |
| EQUIPAMIENTO PROYECTO MAUCALLACTA PARROQUIA OYACACHI CANTON EL CHACO | |
| ARCHIDONA | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO Y PLANTA PROCESADORA DE NARAJILLA , HATUN SUMACO,CANTON ARCHIDONA | |
| REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO JONDACHI, COMUNIDAD KICHWA MANGO DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTON ARCHIDONA | |
| LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES EN VÍAS ASFALTADAS, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE USHPAYACU, CANTON ARCHIDONA | |
| MANTENIMIENTO DEL PUENTE PASARELA PEATONAL, SOBRE EL RIO MISAHUALLI, SECTOR CALMITOYACU, CANTON ARCHIDONA (L= 50M) | |
| REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JONDACHI, VÍA BAEZA- QUITO KM 14 COMUNIDAD SHICAYACU CANTON ARCHIDONA (L=50) | |
| REHABILITACION CAVERNAS JUMANDY CANTON ARCHIDONA (PARQUE ACUATICO) | |
| CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA EN EL COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO "LEONARDO MURIALDO" DEL CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE ANPO | |
| AROSEMENA TOLA | |
| CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO SECTOR NUEVA ESPERANZA CANTON AROSEMENA TOLA | |
| MANTENIMIENTO VIAL AROSEMENA TOLA | |

| | | | | |
|---------------|------------|------------|------|---------------------------|
| | | | | NO APLICA |
| \$ 35.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | | | | NO APLICA |
| \$ 120.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| \$ 8.032,68 | 01/01/2015 | 31-06-2015 | 0% | NO APLICA |
| \$ 7.481,12 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| \$ 49.991,58 | 01/01/2015 | 31-06-2015 | 0% | NO APLICA |
| \$ 42.832,33 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 7% | NO APLICA |
| \$ 926.302,08 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 50% | NO APLICA |
| \$ 50.900,00 | 01/01/2015 | 31/01/2015 | 100% | NO APLICA |
| | | | | NO APLICA |
| \$ 30.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| \$ 160.000,00 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------|------------|------------|------|---------------------------|
| | LIMPIEZA DE CUNETAS Y LATERALES DE LA VÍA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA, CANTON AROSEMENA TOLA | | | \$ 8.100,52 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | ASFALTADO VIA CAPRICHIO PUENTE SOBRE EL RÍO ANZU (1,5 km) | | | \$ - | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 50% | NO APLICA |
| | QUIJOS | | | | | | | NO APLICA |
| | CONSTRUCCION DEL MURO DEL BARRIO MIRADOR EN CONVENIO TRIPARTITO CONVENIO GADS QUIJOS NAPO Y PAPALLACTA | | | \$ 40.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| CADENAS DE VALOR | Fortalecimiento de la ganadería responsable | | | \$ 25.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 85% | NO APLICA |
| | Equipamiento para 20 proyectos piscícolas de aguas cálidas. | | | \$ 22.000,00 | | | | NO APLICA |
| | Fortalecimiento de la Granja Piscícola Shitic | | | \$ 15.000,00 | | | | NO APLICA |
| | Feria Provincial de Producción, Agrícola, Ganadera y Artesanal | | | \$ 150.000,00 | | | | NO APLICA |
| | Programa de mejoramiento genético (compra de pajuelas e hidrogeno) | | | \$ 116.000,00 | | | | NO APLICA |
| | Aportes a GADS para ferias productivas Agrícolas y Ganaderas y Aportes a GADS Municipales | | | \$ 100.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Construcción de la Planta de Elaboración de Jabones Orgánicos en Río Blanco (Parroquia Ahuano) | | | \$ 80.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Construir una chocolatería, Sector Nueva Esperanza, Cantón Arosemena Tola | | | \$ 30.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 80% | NO APLICA |
| | Construcción y equipamiento de la Planta de Elaboración de Pulpa de Naranja (Wamaní - Hatun Sumaku) | | | \$ 120.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 70% | NO APLICA |
| | Fortalecimiento de Infraestructura Productiva en la Granja Shitic | | | \$ 70.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 100% | NO APLICA |
| | Construcción de la Planta Procesadora de Esencia de Yerba Luisa y otras especies aromáticas. | | | \$ 100.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 80% | NO APLICA |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---------------|------------|------------|------|---------------------------|
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | Construcción de la Fase I del Centro de Ventas de Productos de la Zona y Gastronomía. (Tena) | Desarrollo, seguimiento, evaluación de procesos y proyectos en ejecución. | | \$ 100.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 70% | NO APLICA |
| | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO SINCHI WARI | | | \$ 6.800,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Construcción e Instalación de Dos Invernaderos para producción de Hortalizas y legumbres- Sardinas | | | \$ 10.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Construcción de Centro de Acopio y Planta Procesador Jatun Sumaco, Cantón Archidona | | | \$ 120.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 0% | NO APLICA |
| | Mejoramiento y adecuaciones del Malecón de Puerto Napo y Puerto Misahuallí. | | | \$ 100.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 0% | NO APLICA |
| | Construcción de la Plazoleta del Aviturismo (Bioruta de las Avez).Cosanga -Quijos | | | \$ 100.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 100% | NO APLICA |
| | Contrucción de un Centro de Informacón Turística en el CTC - Unión Muyuna (Incluye sanitarios y vestidores). | | | \$ 30.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 80% | NO APLICA |
| | Adecuación de las Cavernas del Toglio | | | \$ 50.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 60% | NO APLICA |
| | MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARQUE CENTRAL MISAHUALLI | | | \$ 100.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Construcción de un cerramiento Zoológico en el CTC Sinchi Warmi | | | \$ 6.800,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Fase I del Recinto Ferial en la Parroquia San Fco. De Borja | | | \$ 30.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Fase I del Recinto Ferial en la Parroquia de Linares (Adquisición 2 has de terreno). | | | \$ 10.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Implementación de Infraestructura Productiva en la Planta de Procesamiento de leche pasteurizada en Baeza - Quijos | | | \$ 50.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Construcción de Centro de Información Turística en Shandia (Incluye Vestidores, Sanitarios) | | | \$ 76.546,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 50% | NO APLICA |
| | Crianza y Manejo de pollos broiler como alternativa de producción y comercialización en 7 organizaciones. | | | \$ 18.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 100% | NO APLICA |

| | |
|---|--|
| CADENAS AGROPRODUCTIVAS SOSTENIBLES | Fortalecimiento a la producción y comercialización de cuyes mejorados y construcción de 60 jaulas como alternativas económica en la provincia de Napo. |
| | Feria provincial 2015. |
| | Fortalecimiento a las Organizaciones y comunidades con equipamiento productivo. |
| | Fortalecimiento a la cadena de valor dotándole de equipos a los ganaderos para mejorar su producción agropecuaria. |
| | Emprendimiento a las asociaciones de emprendedores locales |
| FOMENTO A LA CADENA TURISTICA | Difundir y Promocionar las habilidades ancestrales de napo (SEMOVIENTES) |
| | Programa de emprendimiento turístico. |
| | Mejorar la información e imagen en los puntos estratégico de entrada a la Provincia de Napo. |
| | Mejorar la imagen y el servicio del Complejo Turístico Cavernas Jumandy. |
| | Participación en eventos de promoción masiva, locales y nacionales. |
| | Fortalecimiento de la mesa de turismo de Napo y de la RBS. |
| | Gestión general |
| COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL | seguimiento de procesos internos |
| | Cooperación al sector civil. |
| Programa de Riego y Drenaje | Rehabilitación del canal de riego y acceso lateral de la Misión Josefina de Napo. |
| PLAN CHAKRA 2015 | ampliación de 40 nuevas has de cacao fino de aroma "Súper Árbol" para los cantones Tena, Archidona y Carlos Julio Aroseman Tola. |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|------|---------------------------|
| | \$ 20.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 100% | NO APLICA |
| | \$ 350.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 100% | NO APLICA |
| | \$ 33.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | \$ 20.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 100% | NO APLICA |
| | \$ 9.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 80% | NO APLICA |
| | \$ 25.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | \$ 30.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | \$ 5.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | \$ 1.000.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | \$ 20.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 85% | NO APLICA |
| | \$ 8.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 70% | NO APLICA |
| | \$ 5.750,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | \$ 1.900,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | NO APLICA |
| | \$ 600,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | NO APLICA |
| | \$ 500.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | NO APLICA |
| | \$ 31.250,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | NO APLICA |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----|------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| PLAN CIENNA 2015 | Entrega de 100 plantas de wayusa a 100 finqueros | | | \$ | 25.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Ampliación de 18 has. De café en los cantones Tena y Archidona. | | | \$ | 19.800,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| Infraestructura de aprovechamiento de Agua para fomento de actividades productivas | Materiales de construcción para sistema de acceso de agua para aprovechamiento productivo por el agua. | | | \$ | 15.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Construcción e instalación de un Vivero en Sardinas (Convenio Gad parroquial Sardinas INIAP) | | | \$ | 10.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Implementación de Infraestructura Productiva en los Terrenos de la Ex - ESPEA (Granja Experimental en tropico) | | | \$ | 70.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 60% | NO APLICA |
| Cadena de valor | Ampliación de 10ha de naranjilla limpia para 20 productores de Wamaní, Archidona (0,5 por has). | | | \$ | 109.133,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 0% | NO APLICA |
| Elaboración Mapas temáticos | Mapas viales | Desarrollo, seguimiento, evaluación de procesos y proyectos en ejecución. | un Mapa vial actualizado | \$ | 36.210,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| | Ríos y drenajes | | Un Mapa temático | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 60% | NO APLICA |
| | Socio económico y productivo | | | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 60% | NO APLICA |
| | Inventario turístico | | | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 70% | NO APLICA |
| Estudios de Pre factibilidad de Proyectos viales | Análisis socioeconómicos | | Identificación y análisis real de los beneficiarios directos de los proyectos (15 proyectos) | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 70% | NO APLICA |
| | Análisis de las UPA | | | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 70% | NO APLICA |
| | Análisis de pendientes | | | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | NO APLICA |
| | Optimización de la ruta y estudio para un Plan vial Provincial | | | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | NO APLICA |
| | Gestión de riesgo | | | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | |
| | Análisis de la categoría de uso de suelo ocupacional | | | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | |
| | | | | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | NO APLICA | |
| Actualización de la base de información de la unidad de Geomática | Levantamiento de la información en el territorio | | Actualización de la Base | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 6% | NO APLICA |
| | Procesamiento de la información levantada | | Analizada y validada | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 10% | NO APLICA |
| Actualización del PDOT | Actualización y articulación del Plan | | Adquirir las orto fotos | | | 01/01/2015 | 01/03/2015 | 100% | NO APLICA |
| | Líneas estratégicas del Plan | | Validar los datos con el MAE | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 6% | NO APLICA |
| Planificación institucional | Elaboración de los PAPP articulado al PNBV; PDOT; Agendas Zonales Y PEI | | PAPP sancionado | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 10% | NO APLICA |
| | Seguimiento y Evaluación del POA; PDOT; PEI | | | | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | | NO APLICA |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|-------------|------------|------------|------|---------------------------|
| Plan Vial de la Provincia de Napo | Actualización Línea base | | LINEA BASE VIAL ACTUALIZADA AL 2014 | | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 10% | NO APLICA |
| | Estudios del Plan Vial | | UN PLAN VIAL DE LA PROVINCIA | | | | | NO APLICA |
| FORMACIÓN CIUDADANA | CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LOS GOBIERNOS PARROQUIALES SOBRE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN. | Motivar la Participación Ciudadana y generar procesos que integren el fortalecimiento de los instrumentos de planificación en el territorio | 50 COMUNIDADES CAPACITADAS Y 20 GAD'S PARROQUIALES | \$ 2.488,00 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 45% | NO APLICA |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Asamblea Provincial de rendición de cuentas | Motivar la Participación Ciudadana y generar procesos que integren el fortalecimiento de los instrumentos de planificación en el territorio | 1 ASAMBLEA PROVINCIAL | \$ 3.034,62 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 0% | NO APLICA |
| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | PRIORIZACIÓN DE OBRAS EN LOS GAD'S PARROQUIALES | Motivar la Participación Ciudadana y generar procesos que integren el fortalecimiento de los instrumentos de planificación en el territorio | 20 REUNIONES PARROQUIAS | \$ 1.860,64 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 100% | NO APLICA |
| ASAMBLEA PROVINCIAL | SOCIALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Motivar la Participación Ciudadana y generar procesos que integren el fortalecimiento de los instrumentos de planificación en el territorio | 1 ASAMBLEA PROVINCIAL DEL SISTEMA | \$ 5.551,64 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 75% | NO APLICA |
| SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LOS GOBIERNOS PARROQUIALES SOBRE LAS COMPETENCIAS | Motivar la Participación Ciudadana y generar procesos que integren el fortalecimiento de los instrumentos de planificación en el territorio | CAPACITAR 20 GAD'S PARROQUIALES | \$ 3.933,13 | 01/10/2015 | 31/12/2015 | 0% | NO APLICA |
| | CONFORMACIÓN DE MESAS TEMÁTICAS | Motivar la Participación Ciudadana y generar procesos que integren el fortalecimiento de los instrumentos de planificación en el territorio | CONFORMAR TRES MESAS TEMÁTICAS | \$ - | 01/04/2015 | 31/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| | San Luis Alto Coca 1,5km | | | \$ - | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| | Sector Rio Blanco 1,5 km | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|------------|------------|------|---------------------------|
| Sector Moradillas | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| Estudio para la construcion del camino de Heradura Linares Alto y los Cedrales 1,5km linares 1,5km cedrales | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| <p>1. (Empalizado) LOS CEDRALES --GRAN COLOMBIA, en el tramo que inicia en la coordenada X: 189799, Y: 9956967, L= 500 metros.</p> <p>2. (Empalizado) LOS CEDRALES -- SAN MARTÍN, en el tramo que inicia el la coordenada X: 188410, Y: 9958345, L= 500 metros.</p> <p>3. (Empalizado) LINARES ALTO -- SANTA LUCIA, en el tramo que inicia el la coordenada X: 190074, Y: 9959032, L= 500 metros.</p> | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/03/2015 | 100% | NO APLICA |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|------------|------------|------|---------------------------|
| <p>4. (Empedrado) LOS CEDRALES -- AGUAS MINERALES, en el tramo que inicia en la coordenada X: 190278, Y: 9956585, L= 600 metros.</p> <p>5. (Empedrado) LINARES ALTO -- VÍA A BOMBÓN, en el tramo que inicia en la coordenada X: 190074, Y: 9959032, L= 500 metros</p> | | | | 01/01/2015 | 31/03/2015 | 100% | NO APLICA |
| <p>(Empalizado) Comunidad Wawa Sumaco hacia el sector de la cabecera del río Huataracu, L = 1675 metros del tramo entre las coordenadas: X: 213248, Y: 9922160 -- X: 213580, Y: 9922752; X:214056, Y:9923120</p> | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/03/2015 | 100% | NO APLICA |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------------|------|---------------------------|
| <p>1. (Empedrado) Sector del Río Bombon hacia el sector de Moralillas, L = 1645 metros del tramo entre las coordenadas: X: 198528, Y: 9971999 -- X: 197833, Y: 9970914;</p> <p>2 (Empedrado) Sector Bombon Alto hacia el sector de Río Blanco L = 1645 metros que inicia en la coordenada X:192512, Y:9964678</p> | | | | 01/04/2015 | 31/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| <p>(Empalizado) Margen izquierdo de Río Hollín desde la Yee de Pitayacu hacia el sector de Mangayacu y Wachiurcu, L = 1675 metros, del tramo entre las coordenadas X:197461, Y:9901368 -- X:197631, Y:9901526 -- X:198154, Y:9902016 -- X: 198870, Y:9902546,</p> | | | | 01/01/2015 | 31/03/2105 | 100% | NO APLICA |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---------------|------------|------------|------|---------------------------|
| | (Empalizado) Comunidad Tres Hermanos hacia los linderos del sector Itakivilina, L = 1675 metros del tramo entre las coordenadas: X: 206857, Y: 9895028 -- X: 206831, Y: 9896654; X:214056, Y:9923120 | | | | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| | (Empalizado) Comunidad Tres Hermanos hacia los linderos del sector Itakivilina, L = 1675 metros del tramo entre las coordenadas: X: 206857, Y: 9895028 -- X: 206831, Y: 9896654; X:214056, Y:9923120 | | | \$ - | 01/04/2015 | 30/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| Construcción de camino de Herradura | | | | | | | | |
| PUENTES | Cambio de tablero de Puentes de Logmaplaya de las Palmas | | | \$ 49.810,40 | 01/11/2015 | 20/01/2016 | 0% | NO APLICA |
| | Ensanchamiento del puente sector Limas y Latas vía Misahualli - (consultoria) | | | \$ 40.000,00 | | | 0% | NO APLICA |
| | Estudio de Analisis de Suelos | | | \$ 10.000,00 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 0% | NO APLICA |
| | Consultoria especializada | | | \$ 100.000,00 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 0% | NO APLICA |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|------------|------------|-----|---------------------------|
| Proyecto Segunda Etapa Mawcallacta -Oyacachi- Estudio | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/06/2015 | 0% | NO APLICA |
| Proyecto Camino vecinal vía los Zorros Rucuno-10 Agosto-4km Hatun sumaco-Estudio | | | \$ - | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 0% | NO APLICA |
| Proyecto Huasquila - Osayacu Parroquia Cotundo | | | \$ - | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| Proyecto vial Muyuna Leon Jose de Chacumbi | | | \$ - | 01/04/2015 | 01/01/2016 | 5% | NO APLICA |
| Estudio vial de asfalto Costa azul -San Pablo de Serena | | | \$ - | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 10% | NO APLICA |
| Estudio Asfalto ahuanu CamponaCocha Parroquia Ahuanu 2km. | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| Estudio Puente Peatonal Lagartococha -Parroquia Pano | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| Estudio para apertura de vías de los sectores Ilaucana,san marcos,santa marianita y alto pino 1,7km | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| Estudio del camino vecinal el Para Ishiquiñanbi por etapas. | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |

CAMINOS VECINALES

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|------------|------------|------|---------------------------|
| Estudio para la apertura del Anillo Vial Estrella del Oriente -Morete Cocha | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 0% | NO APLICA |
| Estudio para la apertura del Camino Vecinal Estrella del Oriente - Morete Cocha | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| Estudio para la apertura del Camino Vecinal Kashayacu -Barrios 18 de Marzo y Amazonas | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| Estudio para la apertura de la Vía Las Termas del Pucuno | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| Estudio para la apertura del Camino Vecinal Agua Santa -Escuela 10 de Agosto | | | \$ - | 01/04/2015 | 30/09/2105 | 10% | NO APLICA |
| Estudio para la apertura del Camino Vecinal Yee de Agua Santa -Playita Verde Primer tramo L=3k | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/09/2015 | 10% | NO APLICA |
| Estudio para la apertura del Camino Vecinal Rarayacu - El Consuelo L=3.12k | | | \$ - | 01/04/2015 | 30/09/2105 | 10% | NO APLICA |
| Estudio para la apertura del Camino Vecinal San José de Shalcana | | | \$ - | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 10% | NO APLICA |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|------------|------------|------|---------------------------|
| | Estudio para la apertura del Camino Vecinal Yaucana - Río Punín L=2k | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/09/2015 | 5% | NO APLICA |
| | Estudio para la apertura del Camino Vecinal Tamiaurco - Pasourco | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| | Estudio para la apertura de la Vía San Pablo - Tambayacu | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| | Inspección e Informe de Factibilidad tramo de carretero en el sector Las Pampas, parroquia Borja | | | \$ - | 01/07/2015 | 30/09/2015 | 30% | NO APLICA |
| | ESTUDIO VIAL DE ASFALTO CALVARIO-ALTO PANO | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 0% | NO APLICA |
| | Estudio para la rehabilitación de Ex - EXPEA para Planta del GADPN | | | \$ 120.000,00 | 07/01/2015 | 31/12/2015 | 10% | NO APLICA |
| | Proyecto de Estacion Movil de combustibles GADPN | | | \$ - | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| | Estudio de puente Rio Tena de Barrio Amazonas | | | \$ 22.400,00 | 01/04/2015 | 30/09/2015 | 10% | NO APLICA |
| | Estudio de Impacto Ambiental Estacion movil combustible GADP Napo | | | \$ 13.400,00 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| | Diseño de puentes vehiculares en los rios Quilluyacu , sector Lima, Rio Umbuno, | | | \$ 40.000,00 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 10% | NO APLICA |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--------------|------------|------------|------|---------------------------|
| | Proyecto rehabilitacion de Centro del Adulto Mayor Parroquia San Francisco de Borja | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 0% | NO APLICA |
| INVERSION SOCIAL | Proyecto de Bloques de aulas Centro Educativo Ernesto Ophus Parroquia Muyuna | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| | Proyecto Readecuacion Coliseo Mayor Tena | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| | Estudio Polideportivo de Santa Rosa | | | \$ 32.000,00 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| | Proyecto Construccin del Centro de Acopio de la Asociacin de ganaderos de Cuyuja | | | \$ - | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 10% | NO APLICA |
| INVERSION TURISTICA Y PRODUCCION | Proyecto de Centro de informacion Union Muyuna Parroquia Misahualli | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 100% | NO APLICA |
| | Proyecto de Costruccion Cerramiento en Centro de Acopio Sector Nueva Esperanza,Carlos Julio Arosemena Tola | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 5% | NO APLICA |
| | Proyecto de Construcion de Acopio y Planta Procesadora de Naranja Parroquia Hatun Sumaco | | | \$ - | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 25% | NO APLICA |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------|------------|------------|------|---------------------------|
| | Proyecto de Rahabilitacion y Remodelacion Parque central Parroquia Misahualli | | | \$ - | 01/01/2015 | 31/06/2015 | 100% | NO APLICA |
| | Diseño del Centro de Comercializacion Parroquia Papallacta | | | \$ 45.000,00 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 10% | NO APLICA |
| | Fortalecimiento de la Bio Ruta del Agua a traves de la construccion de infraestructura sanitaria en la cabecera Parroquial Pto Napo | | | \$ - | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 0% | NO APLICA |
| TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN | | | | 15.156.290,72 | | | | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/09/2015 | | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): | | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN | | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): | | | | ING. ROLANDO HERNÁNDEZ | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | planificacion@napo.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (06) 2870-051 |

