



**Informe de evaluación de los Proyectos del  
Presupuesto Participativo 2022  
SEGUNDO TRIMESTRE**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

## INDICE

1. Antecedentes.....	3
2. Marco Normativo.....	4
3. Objetivo .....	6
4. Presupuesto general institucional 2022.....	6
5. Proyectos del Presupuesto Participativo por Parroquia .....	7
6. Seguimiento a los proyectos de Participación Ciudadana por Parroquia.....	12
7. Conclusiones.....	19

## 1. Antecedentes

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana establecido en la constitución y la ley, que se basa en el derecho ciudadano de participar protagónicamente en la toma de decisiones en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos, que se implementa en un espacio común y compartido entre autoridades de los GAD, la ciudadanía y organizaciones sociales, a través del diálogo y consenso permanente; es decir es el proceso en el que las autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente, cómo y en qué invertir los recursos del gobierno local.

Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo, de abajo hacia arriba, en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. Para la elaboración del presupuesto participativo, es necesario que todos los actores que intervienen, autoridades, técnicos y ciudadanía estén debidamente informados y capacitados.

En cumplimiento de la Constitución del Ecuador Art. 100, literal 3, la Ley de Participación Ciudadana Art. 64, literal 3, el proceso de construcción del Presupuesto Participativo se enmarca en los tiempos establecidos, y en la consulta participativa por parte del equipo técnico de la institución y las autoridades; para lo cual se ajustó a la metodología planificada que existe para el efecto.

El presupuesto participativo le permite al GAD distribuir equitativamente los recursos públicos, puesta en marcha del Plan de Desarrollo Territorial y Ordenamiento Territorial (PDOT)

La Dirección de Planificación, a través de la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana, diseña e implementa el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo 2022, mediante el consenso con las 20 Juntas Parroquiales y el Cantón Arosemena Tola de la provincia de Napo.

El presente documento informa del seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión del Presupuesto Participativo, al cumplimiento de planes, programas, proyectos intervenidas en el desarrollo provincial, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

## 2. Marco Normativo

Que el inciso final del Art. **207 de la Constitución de la República del Ecuador**. - El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.

En el artículo **50 del COOTAD**, sobre las atribuciones del prefecto o prefecta provincial en referencia al literal g) le corresponde al prefecto o prefecta provincial:

“Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código (...).”.

Art. **55 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**. - *De la Inversión Pública*. - Se entiende como el conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos, para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación

Art. **57 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**. - *Planes de Inversión*. Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

Artículos 215; 216; 233; 239; y 240 del **COOTAD**.

Art. **67.- Ley Orgánica de Participación Ciudadana**. - Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas.

Art. **68.- Ley Orgánica de Participación Ciudadana**. - Características del presupuesto participativo. Los presupuestos participativos estarán abiertos a

las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un debate

público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones.

Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y, progresivamente, en el nivel nacional.

El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial correspondiente y, en el caso que corresponda, a la planificación nacional.

Art. 69.- **Ley Orgánica de Participación Ciudadana.** - Articulación de los presupuestos participativos con los planes de desarrollo. La participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Participativa y los consejos locales de planificación participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales.

Art. 70.- **Ley Orgánica de Participación Ciudadana.** - Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo. La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La discusión y aprobación de los presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y con las delegadas y delegados de las unidades básicas de participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados.

El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio del año fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuesto participativo correspondiente.

La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del gobierno local respectivo.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Se incentivará el rol de apoyo financiero o técnico que puedan brindar diversas organizaciones sociales, centros de investigación o universidades al desenvolvimiento del proceso.

Art. 71.- **Ley Orgánica de Participación Ciudadana**. - Obligatoriedad del presupuesto participativo. - Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligadas a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria.

El incumplimiento de estas disposiciones generará responsabilidades de carácter político y administrativo.

De acuerdo a las **Normas de Control Interno** de la Contraloría para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se aplica el 200-02 relacionada a la Administración estratégica: “ Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”.

### 3. Objetivo

Informar del seguimiento y evaluación de los proyectos del presupuesto participativo 2022 correspondiente al segundo trimestre, mediante la presentación de resultados de la evaluación al cumplimiento de planes, programas, proyectos intervenidos en el desarrollo provincial.

### 4. Presupuesto general institucional 2022

DETALLE	MONTO
<b>Presupuesto inicial</b>	52.861.800,69
<b>Presupuesto Codificado a 30 de Junio</b>	56.429.324,69
<b>Presupuesto Participativo</b>	9.235.679,06

Fuente: Dirección Financiera Cédula Presupuestaria al 30/06/2022

## 5. Proyectos del Presupuesto Participativo por Parroquia

De acuerdo a las actas firmadas con las juntas parroquiales entre el 21 y el 29 de Septiembre de 2021, en el marco del proceso de elaboración del Presupuesto Participativo, hubo un total de 64 proyectos distribuidos en las diferentes parroquias ingresaron al presupuesto de este año.

Los proyectos son los siguientes:

### Cantón El Chaco

Oyacachi	Santa Rosa	Gonzalo Díaz	Linares	Sardinas
Construcción de cunetas laterales en la Ampliación del Asfalto de la Vía Oyacachi Cangagua (Abscisa) En la Parroquia de Oyacachi, Cantón El Chaco.	Mantenimiento y reparación del puente peatonal colgante sobre el río Yaguana del sector Cascabel 2, de la parroquia Santa Rosa, cantón el Chaco.	Cambio del césped sintético de la cancha de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón el Chaco.	Mantenimiento del puente peatonal Cauchillo, parroquia Linares, cantón el Chaco.	Construcción del puente peatonal colgante de longitud 47 metros sobre el río sardinas, en la parroquia Sardinas, cantón el Chaco.
Ampliación y Asfaltado vía Oyacachi-Cangagua l=9,65 km tramo Provincial.	Re lastrado vial rural de la parroquia Santa Rosa, cantón el Chaco.	Ampliación y asfaltado vía Gonzalo Díaz Santa Rosa 5.54 km etapa, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón el Chaco.	Adquisición de un vehículo de capacidad de carga de 7 toneladas para el fortalecimiento del fomento productivo y vialidad del GAD Parroquial de Linares	Construcción del puente peatonal colgante de longitud 23 metros sobre el río Yaucana, en la parroquia Sardinas, cantón el Chaco.
Construcción de cunetas laterales en la Ampliación del Asfalto de la Vía Oyacachi Cangagua (Abscisa) En la Parroquia de Oyacachi, Cantón El Chaco.	Adquisición colocación alcantarilla hormigón varios diámetros para Santa Rosa.	Construcción e implementación de la segunda fase del centro de acopio de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón el Chaco.		Mantenimiento del puente peatonal colgante sobre el río sardinas grande, sector el Ángel, barrio Brasil de franco en la Parroquia Sardinas, cantón el Chaco.
				Apertura y Lastrado Camino Vecinal sector Yaucana, Parroquia Sardinas, cantón Chaco
3	3	3	2	4
<b>Total</b>	<b>15</b>			

### Cantón Quijos

Cosanga	Sumaco	Cuyuja	San Fco. Borja	Papallacta
Mantenimiento para la reposición del tablero del puente peatonal colgante de luz de 20m sobre el río chonta y río aliso en la parroquia Cosanga, cantón Quijos	Reparación y mantenimiento del puente peatonal sobre el río Borja de la parroquia Sumaco, cantón Quijos.	Construcción del puente colgante peatonal, sobre el río Quijos, sector Huaco de la parroquia Cuyuja, cantón Quijos.	Contratación consul asfaltado by pass de 5 km parroquia Borja, cantón Quijos.	Construcción del centro de acopio de leche para la asociación de ganaderos de la parroquia Papallacta, cantón Quijos.
Transferencia al Gadpr Cosanga para la adquisición de alcantarillas, parroquia Cosanga, cantón Quijos.	Apertura del camino de herradura en la parroquia Sumaco, cantón Quijos.	Apertura del camino de herradura, en la parroquia Cuyuja, cantón Quijos.		
	Asfaltado de la vía red estatal - Sumaco I 1 km I etapa, parroquia Sumaco, cantón Quijos.	Apertura y asfalto de la vía Cuyuja-los cedros, parroquia Cuyuja, cantón Quijos.		
2	3	3	1	1
<b>Total</b>	<b>10</b>			

### Cantón Archidona

San Pablo	Hatun Sumaku	Cotundo
Adquisición de equipos para el fortalecimiento de la cadena de valor del cacao de la asociación Inti, de la parroquia San Pablo de Ushpayacu, cantón Archidona	Construcción del centro recreativo para el fomento de la representación productiva, Turística y cultural en la parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona	Montaje y constr bases puente San Francisco Cotundo, parroquia Cotundo, cantón Archidona.
Aporte Gad San Pablo Ushpa adquisicion 1 volqueta tipo mula 12 m3.	Ampliación y asfaltado vía desde Troncal Amazónica Papanco I=1km, parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona.	Lastrado de la vía Orituyaku parroquia Cotundo, cantón Archidona.
Asfalto San Pablo- Santo Domingo- puente rio Hollin I Etapa.		Construcción del centro de promoción, productivo y turístico en la parroquia Cotundo, cantón Archidona.
3	2	3
<b>Total</b>	<b>8</b>	

**Cantón Tena**

<b>Chonta Punta</b>	<b>Ahuano</b>	<b>Muyuna</b>	<b>Puerto Napo</b>	<b>Misahuallí</b>	<b>Talag</b>	<b>Pano</b>
Estudios y diseños definitivos para la construcción del puente carroable sobre el río Humu Yaku de 40 metros de longitud (pp), cantón Tena, parroquia Chonta Punta.	Estudio para la apertura y lastrado de la vía desde la comunidad Tamia Urku hasta Pasu Urku, en la parroquia Ahuano, cantón Tena.	Apertura y lastrado de las vías al interior en la parroquia Muyuna, cantón Tena.	Apertura y lastrado del anillo vial 20 de enero (escuela eugenio espejo hacia la comunidad san francisco de apura, en la parroquia puerto napo.	Construcción de tarabita de 165m de longitud sobre el río napo en la parroquia Misahuallí, cantón Tena.	Construcción de puente sobre río Talag. Sector San Carlos Bajo Talag, parroquia Talag, cantón Tena.	Mantenimiento vial en la parroquia Pano, cantón Tena.
Construcción del puente sobre el río Atalbayacu de longitud de 40 metros en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena..	Estudio para la apertura y lastrado de la vía desde la comunidad Calmito Yaku hasta la comunidad Balsa Yaku en la parroquia Ahuano, cantón Tena.	Ampliación y asfaltado vía Inchillaqui Condor Mirador III etapa, parroquia Muyuna, cantón Tena.	Transferencia para la adecuación del puente antiguo de puerto napo para el fortalecimiento turístico de la parroquia Pto. Napo, cantón Tena.	Apertura y mantenimiento de vías dentro de la parroquia Pto. Misahuallí, cantón Tena.	Construcción de la primera fase del centro de exposición Nukanchi Kawsay de la parroquia Talag, cantón Tena	Asfalto anillo vial Calvario Alto Pano Calvario Muyuna I etapa, parroquia Pano, cantón Tena.
Construcción del puente colgante en la comunidad San Ramón en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena.	Apertura y lastrado de 1.7 km la vía Waysa Cocha - Nachi Yacu en la parroquia Ahuano, cantón Tena.	Fortalecimiento al sistema de producción tipo chacra, mediante la adquisición y entrega de kits de cacao en la parroquia muyuna, cantón Tena		Apertura y lastrado camino vecinal guayusa loma-Chontaita I etapa, parroquia Misahuallí, cantón Tena		
Mantenimiento de los senderos de acceso vecinales a las comunidades Waorani: desde Selva Amazónica - Wentaro - Meiteno, y de José Tanguila a Gontiwano en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena.	Proyecto de fomento productivo "maíz - agricultura" entrega kits agrícolas, en la parroquia Ahuano, cantón Tena.			Construcción de centro de comercialización para el fortalecimiento de productos de la zona en la parroquia Misahuallí, cantón Tena.		

Apertura y Lastrado de la vía Bellavista Bajo - Mango Playa 3 km, parroquia Chonta Punta, cantón Tena.	Proyecto de fomento productivo a través de la ejecución de proyectos avícolas, piscícolas y promoción turística en la parroquia Ahuano, cantón Tena.			Fortalecimiento productivo de la parroquia Misahualli, mediante la adquisición de un vehículo, cantón Tena		
Lastrado del camino vecinal vía Huachiyacu a Wachimak. I etapa, parroquia Chonta Punta, cantón Tena.				Construcción de centro de información turística en la parroquia Misahualli, cantón Tena.		
Adquisición de plástico para la construcción de marquesinas para el mejoramiento de la calidad del secado de maíz y arroz a los beneficiarios del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las Parroquias Misahualli, Ahuano y Chonta Punta 2019", y los productores de cacao en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena.						
Construcción e implementación de un vivero para producción de plantas frutales y forestales, en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena.						
Adquisición de sacos natural laminado impreso para el empaque de arroz para la comercialización del arroz en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena						
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>29</b>					

### Cantón Arosemena Tola

Arosemena Tola	No.
Atención a los puntos críticos de la vialidad rural de las comunidades del cantón Carlos Julio Arosemena Tola.	2
Fortalecimiento del sector productivo mediante la adquisición de insumos y equipos menores para las comunidades del cantón Carlos Julio Arosemena Tola.	
<b>Total</b>	<b>2</b>

### Tabla resumen de los Proyectos del Presupuesto Participativo año 2022.

Chaco	Quijos	Archidona	Tena	Arosemena Tola	Total
15	10	8	29	2	64

Se observa que todos los proyectos con Actas ingresaron al POA 2022 que suman un total de 64 proyectos a ejecutarse en el año 2022.

### 6. Seguimiento a los Proyectos de Presupuesto Participativo por parroquia en el segundo trimestre de 2022.

#### CANTÓN EL CHACO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CHACO	CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO DE LA CANCHA DE LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO	40 03 001 004 750501 016 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 18 924,19	0,00	18 924,19	9 462,10	0,00	18 924,19	0%	0%	Etapa preparatoria, cuenta con informe técnico, perfil de proyecto, prefactibilidad, especificaciones técnicas, permisos ambientales y se encuentra en la Dirección de Planificación para la factibilidad. Menciona hacer el convenio
	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DIAZ SANTA ROSA 5,54 KM ETAP PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO	40 03 001 004 750105 045 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 1 121 237,99	0,00	1 121 237,99	560 618,00	82 744,10	1 038 493,89	15%	100%	La Obra se encuentra en ejecución con un avance de 54%
	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO	50 06 001 004 750107 014 15 01 000 99 99 99 99 001	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0%	0%	Se presentó nuevo Proyecto para la reforma porque supera el monto del presupuesto a \$ 135,000, el Presidente va a solicitar recursos para que continuen con la II fase
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO YAGUANA DEL SECTOR CASCABEL 2, DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, CANTÓN EL CHACO	40 03 001 004 750501 017 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 8 500,00	0,00	8 500,00	4 250,00	0,00	8 500,00	0%	0%	Se requiere mas presupuesto. Existe un informe del Técnico responsable. Se solicitara la autorización de traspaso de recursos para financiar toda la obra
	RELASTRADO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, CANTÓN EL CHACO	40 03 001 004 750105 043 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0%	0%	Etapa preparatoria, pendiente para pedir el libre aprovechamiento de la mina para extracción del material pétreo. Ing. José Lobato
	ADQUISIC COLACACI ALCANTARA HORMI VARIOS DIAMETROS PARA STA ROSA	40 03 001 004 730811 002 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 30 022,22	0,00	30 022,22	15 011,11	0,00	30 022,22	0%	0%	Con Memorando No. 1680-2022-DOP de fecha 25-05-2022, se solicita la elaboración de Perfil de proyecto a la Dirección de Planificación, actualmente el trámite se encuentra con la Ing. Irma Badiño
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LATERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL ASFALTO DE LA VÍA OYACACHI CANGAGUA (ABSCISA) EN LA PARROQUIA DE OYACACHI, CANTÓN EL CHACO	40 03 001 004 750105 047 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 100 000,00	100 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0%	0%	Etapa preparatoria, revisando el incremento de rubros nuevos incluido en el presupuesto. Reformulación del proyecto
	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA OYACACHI CANGAGUA 1-5,65 Km TRAMO PROVI	40 03 001 004 750105 046 15 01 000 99 99 99 99 001	2 010 479,63	0,00	2 010 479,63	2 010 479,63	670 107,97	1 340 371,66	33%	100%	en proceso de suscripción del acta de entrega recepción provisional. Información entregada por el Ing. Wilder Frias - Fiscalizador de la Obra
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LATERALES EN LA AMPLIACIÓN DEL ASFALTO DE LA VÍA OYACACHI CANGAGUA (ABSCISA) EN LA PARROQUIA DE OYACACHI, CANTÓN EL CHACO	40 03 001 004 750105 044 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 62 468,08	0,00	62 468,08	31 234,04	0,00	62 468,08	0%	0%	Etapa preparatoria, revisando el incremento de rubros nuevos incluido en el presupuesto. Reformulación del proyecto
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LONGITUD 47 METROS SOBRE EL RIO SARDINAS, EN LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO	40 03 001 004 750105 053 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 17 946,41	0,00	17 946,41	8 973,21	0,00	17 946,41	0%	0%	Esta en elaboración del Proyecto
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LONGITUD 23 METROS SOBRE EL RIO YAUCAÑA, EN LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO	40 03 001 004 750105 054 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 13 576,81	0,00	13 576,81	6 788,41	0,00	13 576,81	0%	0%	Esta en elaboración del Proyecto
	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO SARDINAS GRANDE, SECTOR EL ANGEL, BARRIO BRASIL DE FRANCO EN LA PARROQUIA SARDINAS, CANTÓN EL CHACO	40 03 001 004 750501 018 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 27 416,59	0,00	27 416,59	13 708,30	0,00	27 416,59	0%	0%	Elaboración del informe técnico
	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCAÑA, Parroquia Sardinas, cantón Chaco	40 03 001 002 750105 035 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 120 604,76	0,00	120 604,76			120 604,76			Se esta elaborando los documentos habilitantes Programado para III y IV trimestre
	Adquisición de un vehículo de capacidad de carga de 7 toneladas para el fortalecimiento del fomento productivo y vialidad del GAD Parroquia de Linares	50 06 001 004 840105 000 15 01 000 99 99 99 99 001	45 273,65	0,00	45 273,65	45 273,65	0,00	45 273,65	0%	0%	El cambio de la capacidad de carga de 7 toneladas a 6 ya esta listo, en este momento se esta haciendo el tramite para la transferencia de los recurso en financiero
	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CAUCHILLO, PARROQUIA LINARES, CANTÓN EL CHACO	40 03 001 004 750501 019 15 01 000 99 99 99 99 001	10 000,00	0,00	10 000,00			10 000,00			Esta en proceso de cambio de nombre de puente peatonal a puente carrozable, responsable de este cambio de nombre es el Presidente de la Junta, informe tecnico esta listo Programado para III trimestre
TOTAL CANTÓN CHACO			3 676 450,33	100 000,00	3 776 450,33	2 820 799,43	752 452,07	3 023 598,26	27%	0%	

Fuente: Cédula Presupuestaria 31/06/ 2022

CANTÓN EL CHACO		Cumplimiento	Total
15 Proyectos			
1	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAPA, PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO.	15% avance presupuestario 100% avance físico	
2	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 Km TRAMO PROVI EN LA PARROQUIA OYACACHI, CANTON EL CHACO.	33% avance presupuestario 100% avance físico	
<b>Total</b>			15

En el cantón El Chaco ingresaron 15 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo (PP), de los cuales dos han cumplido el (1) con un 15% de avance presupuestario y 100% de avance físico, el (2) con un 33% de avance presupuestario y 100% de avance físico.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CANTÓN QUIJOS

BORJA	CONTRATACIÓN CONSULTA ASALTADO BY PASS DE 4.5 KM PARROQUIA BORJA, CANTÓN QUIJOS	10 06 003 005 730605 014 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 115 954,53	-115 954,53	0,00				0	0%	Esta Autorización por la señorita Prefecta para que en esta semana el día viernes 3-06-2022 lancen la publicación, en el tema de la adjudicación tardará 30 días y los primeros días de julio se lanzará
	MANTENIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DEL TABLERO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE DE LUZ DE 20M SOBRE EL RÍO CHONTA Y RÍO ALISO EN LA PARROQUIA COSANGA, CANTÓN QUIJOS	40 03 001 003 750501 014 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 54 789,65	0,00	54 789,65	27 394,83	0,00	54 789,65	0%	0%	ESTAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANOS Y EL PRESUPUESTO, MAÑANA ENVÍAN A PLANIFICACIÓN. Se solicitó el traspaso de partida Memorando N° 2008-2022 DOP de partida
COSANGA	TRANSFERENCIA AL GADOP COSANGA PARA LA ADQUISICIÓN DE ALICANTARILLAS, PARROQUIA COSANGA, CANTÓN QUIJOS	40 03 001 003 780104 030 15 01 000 99 99 99 99 001									Se suscribió el CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VIALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COSANGA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLAS Y CABLEZAS EN LA VIALIDAD RURAL DE LA PARROQUIA COSANGA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO - PRIMERA ETAPA, POR UN MONTO TOTAL DE USD 61.905,83". Se remitió el inicio de plazo al GAD de Cosanga
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO BORJA DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS	40 03 001 003 750501 015 15 01 000 99 99 99 99 001	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0%	0%	Con Memorando Nro. 1588-2022 DOP de fecha 17-05-2022 se solicita la elaboración del Perfil de Proyecto a la Dirección de Planificación. Actualmente se encuentra con la Ing. Gladys Irujo, se encuentra en proceso de elaboración del Proyecto.
SUMACO	APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS	40 03 001 003 750105 039 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0%	0%	En Proceso, la actualización del formulario de regularización ambiental por parte de la Ing. Cecilia Escobar, solicitado a la dirección de Ambiente.
	ASALTADO DE LA VÍA RED ESTATAL - SUMACO 1.1 KM 1 ETAPA, PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS	40 03 001 003 750105 041 15 01 000 99 99 99 99 001	250 000,00	0,00	250 000,00		0,00	250 000,00			Programado para III y IV trimestre
CUYUJA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL, SOBRE EL RÍO QUIJOS, SECTOR HUACO DE LA PARROQUIA CUYUJA, CANTÓN QUIJOS	40 03 001 003 750105 052 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 48 000,00	0,00	48 000,00	24 000,00	0,00	48 000,00	0%	0%	Se encuentra en la elaboración del diseño del puente por parte del Ing. Leonardo Sánchez
	APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, EN LA PARROQUIA CUYUJA, CANTÓN QUIJOS	40 03 001 003 750105 040 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 10 694,49	0,00	10 694,49	5 347,25	0,00	10 694,49	0%	0%	Con Memorando Nro. 0898-2022 DOP de fecha 16-03-2022, se solicitó a la Dirección de Gestión Ambiental el Permiso Ambiental
PAPALLACTA	APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA CUYUJA-LOS CEDROS, PARROQUIA CUYUJA, CANTÓN QUIJOS	40 03 001 003 750105 042 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 160 000,00	0,00	160 000,00		0,00	160 000,00			Está en trámite por afectación de Predios, la documentación está ingresada al GADM de Quijos Programado para III y IV trimestre
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE PARA LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIJOS	50 06 001 003 750107 013 15 01 000 99 99 99 99 001	\$ 69 752,74	0,00	69 752,74	69 752,74	0,00	69 752,74	0%	0%	El GAD Parroquial no entrega todavía el Proyecto, están esperando para seguir con el proceso.
TOTAL CANTÓN QUIJOS			\$ 797 147,99	-115 954,53	681 193,46	195 472,90	0,00	681 193,06	0%	0%	

CANTÓN QUIJOS	Complimiento	Total
10 Proyectos	0%	
	0% avance físico	
	0% avance presupuestario	
Total		10

En el cantón Quijos ingresaron 10 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo (PP), de los cuales ninguno ha cumplido el avance trimestral.

CANTÓN ARCHIDONA

COTUNDO	MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO, Parroquia Cotundo, cantón Archidona	40.03.001.001.750105.024.15.01.000.99.99.99.001	\$ 200.365,88	0,00	200.365,88	200.365,88	189.073,74	11.292,14	94%	100%	La obra se encuentra culminada, cuenta con Acta Entrega Recepción Provisional suscrita el 26-04-22
	LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO, Cantón Archidona	40.03.001.001.750105.035.15.01.000.99.99.99.001	\$ 200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	190.276,94	9.723,06	95%	100%	La obra se encuentra culminada, cuenta con Acta Entrega Recepción Provisional suscrita el 10-05-22
	Construcción del centro de promoción, productivo y turístico en la parroquia Cotundo, cantón Archidona	50.06.001.001.750107.005.15.01.000.99.99.99.001	\$ 295.774,10	0,00	295.774,10	147.881,05	0,00	295.774,10	0%	0%	La Junta entregó el Proyecto, previa la revisión de los técnicos de Turismo el proyecto está incompleto y se les ha devuelto para que corrijan y envíen de nuevo a la Dirección de Producción.
ARCHIDONA	Construcción del centro recreativo para el fomento de la representación productiva, Turística y cultural en la parroquia Hatun Sumak, cantón Archidona	50.06.001.001.750107.008.15.01.000.99.99.99.001	\$ 141.319,61	0,00	141.319,61	70.659,81	0,00	141.319,61	0%	0%	El proyecto se encuentra en Planificación para el respectivo análisis y revisión
	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMALZONICA PAFANCO L=1KM, Parroquia Hatun Sumak, cantón Archidona	40.03.001.001.750105.023.15.01.000.99.99.99.001	\$ 400.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00			Se envió toda la documentación o expediente físico al BEDE para la adquisición del financiamiento Programando para III y IV trimestre
SAN PABLO DE USHIPAYACU	Adquisición de mermos para el fortalecimiento de la cadena de valor del cacao de la asociación inti, de la parroquia San Pablo de Ushipayacu, cantón Archidona	50.06.001.001.780104.010.15.01.000.99.99.99.001	\$ 113.180,73	0,00	113.180,73	113.180,73	0,00	113.180,73	0%	0%	La Junta Parroquial de San Pablo se ha comprometido a entregar el Proyecto pero hasta el día de hoy no hay respuesta indicando que no hay avance del proyecto
	APORTE GAD SAN PABLO USHIPA ADQUISICIÓN 1 VOLQUETA TIPO MULA 12 M3	40.03.001.001.780104.024.15.01.000.99.99.99.001	136.490,00	0,00	136.490,00	68.245,00	0,00	136.490,00	0%	0%	No entrega el proyecto por parte del GAD Parroquial de San Pablo de Ushipayacu
	ASFALTO SAN PABLO-SANTO DOMINGO- PUENTE RIO HOLIN I ETAPA	40.03.001.001.750105.022.15.01.000.99.99.99.001	413.166,65	6.530,00	419.696,65			419.696,65			Programando para III y IV trimestre
TOTAL CANTÓN ARCHIDONA			1.487.130,32	0,00	1.487.130,32	900.914,47	379.350,68	1.107.778,64	42%	50%	

Fuente: Cédula Presupuestaria 30/06/ 2022

	CANTÓN ARCHIDONA	Cumplimiento	Total
1	MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO, Parroquia Cotundo, cantón Archidona	94% avance presupuestario 100% avance físico	
2	LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO, Cantón Archidona	95% avance presupuestario 100% avance físico	
			8

En el cantón Archidona ingresaron 8 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo (PP), de los cuales se cumplió (1) con el 94% de avance presupuestario y 100% de avance físico, el (2) con el 95% de avance presupuestario y 100% de avance físico.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CANTÓN TENA

CHONTA PUNTA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROSABLE SOBRE EL RÍO HUMU YAKU DE 40 METROS DE LONGITUD (PP), CANTÓN TENA, PARROQUIA CHONTA PUNTA	10.06.003.005 730605.015.15 .01.000.99.99 99.99.001									Se encuentra en la Elaboración de Términos de Referencia
			\$ 15.000,00	0,00	15.000,00	3.750,00	0,00	15.000,00	0%	0%	
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ATAI BAYACU DE LONGITUD DE 40 METROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA.	40.03.001.002 750105.050.15 .01.000.99.99 99.99.001	\$ 128.800,00	0,00	128.800,00	64.400,00	0,00	128.800,00	0%	0%	Falta el estudio de suelo, el cual esta considerado para contrato de servicios profesionales. La certificación de afectación de predios por implementación del proyecto es el Gado Chonta Punta, se encuentra encargado el departamento Jurídico del Gado Napo, se verifica el sitio de la obra la tuberia que dispone el GadoChP, se hace ajuste al proyecto
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD SAN RAMÓN EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, Cantón Tena	40.03.001.002 750105.051.15 .01.000.99.99 99.99.001	\$ 55.190,13	0,00	55.190,13	27.595,07	0,00	55.190,13	0%	0%	El levantamiento topográfico se encuentra realizando el Ing. Jhonatan Aucatoma - Topógrafo funcionario de la Institución, se ha iniciado la medición estructural del puente peatonal en base a los datos por el topógrafo, a la presente fecha se esta diseñando el puente peatonal
	MANTENIMIENTO DE LOS SENDEROS DE ACCESO VECINALES A LAS COMUNIDADES WAORANI- DESDE SELVA AMAZÓNICA- WENTARO MEITENO, Y DE JOSÉ TANGUILA A GONTIWANO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, Cantón Tena	40.03.001.002 750501.011.15 .01.000.99.99 99.99.001	\$ 6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0%	0%	Con Memorando Nro. 0053-2022-UPN de fecha 24-03-2022 el Tec. De Patrimonio Natural y Forestal emite la viabilidad del Proyecto- Se inicio el proceso de regularización en el SUIA mismo que se encuentra en la bandeja del técnico del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ing. Maria Belen Rivaseneira para la viabilidad ambiental desde 29-03-2022 el cual se coordinará la inspección al proyecto
	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM, Parroquia Chonta Punta, cantón Tena	40.03.001.002 750105.032.15 .01.000.99.99 99.99.001	\$ 232.667,52	0,00	232.667,52		232.667,52				Programado para III y IV trimestre
	LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHYACU A WACHIMAK I ETAPA, Parroquia Chonta Punta, Cantón Tena	40.03.001.002 750105.033.15 .01.000.99.99 99.99.001	\$ 411.917,60	0,00	411.917,60		411.917,60				Programado para III y IV trimestre
	Adquisición de plástico para la construcción de marquesinas para el mejoramiento de la calidad del secado de maíz y arroz a los beneficiarios del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las Parroquias Misahualli, Ahuano y Chonta Punta 2019", y los productores de cacao en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena	50.06.001.002 730811.003.15 .01.000.99.99 99.99.001	\$ 50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0%	0%	Esta realizada la Socialización del Proyecto, esta elaborado el proyecto, lo que falta es la depuración de los beneficiarios.
	Construcción e implementación de un vivero para producción de plantas frutales y forestales, en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena	50.06.001.002 730814.002.15 .01.000.99.99 99.99.001	55.000,00	0,00	55.000,00		55.000,00				Esta en espera el Informe Eléctrico enviado Memorando Nro. 2001-2022-DEPRD de fecha Tena, 05 de mayo del 2022, al Director de Fiscalización, Ademas, se ha solicitado al GAD parroquial Chonta Punta de forma verbal varias ocasiones, se remita el proyecto para la respectiva revisión. Programado para III trimestre
	Adquisición de sacos natural laminado impreso para el empaque de arroz para la comercialización del arroz en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena	50.06.001.002 730814.001.15 .01.000.99.99 99.99.001	\$ 11.936,50	0,00	11.936,50	1.936,50	0,00	11.936,50	0%	0%	En este momento se encuentra en la Dirección de Comunicación elaborando el diseño para el empaque de arroz.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

AHUANO	ESTUDIO PARA LA APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DESDE LA COMUNIDAD TAMIA URKU HASTA PASU URKU, EN LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA.	10.06.003.005 730605.016.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 45.000,00	0,00	45.000,00	11.250,00	0,00	45.000,00	0%	0%	Este proyecto ya tiene estudio ahora esta elaborando el Proyecto y Presupuesto
	ESTUDIO PARA LA APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DESDE LA COMUNIDAD CALMITO YAKU HASTA LA COMUNIDAD BALSA YAKU EN LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA.	10.06.003.005 730605.017.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	0,00	18.000,00	0%	0%	Están en la elaboración del Proyecto
	APERTURA Y LASTRADO DE 1,7 KM LA VÍA WAYSA COCHA - NACHI YACU EN LA PARROQUIA AHUANO, Cantón Tena	40.03.001.002 750105.027.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 160.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0%	0%	Se encuentra en proceso administrativo. Se envió para el proceso etapa contra actual.
	Proyecto de fomento productivo "Maíz-Agricultura" entrega kits agrícolas, en la parroquia Ahuano, cantón Tena.	50.06.001.002 730814.003.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	0%	Esta en elaboración del Proyecto
	Proyecto de fomento productivo a través de la ejecución de proyectos avícolas, piscícolas y promoción turística en la parroquia Ahuano, cantón Tena	50.06.001.002 730814.004.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 36.642,02	0,00	36.642,02	36.642,02	0,00	36.642,02	0%	0%	La semana pasada hubo una reunión con el Presidente de la Junta Parroquial del Ahuano donde ellos se comprometen a realizar y entregar una propuesta referente al Proyecto de fomento Productivo
MISAHUALI	CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M DE LONGITUD SOBRE EL RÍO NAPO EN LA PARROQUIA MISAHUALI, Cantón Tena	40.03.001.002 750107.017.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 50.000,00	5.999,84	55.999,84	55.999,84	55.998,39	1,45	100%	100%	En proceso de suscripción del convenio para la operación. Adicionalmente se solicitó el traspaso de recursos para financiar el convenio previo suscripción del mismo, para la operación y mantenimiento de la tarabita
	APERTURA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DENTRO DE LA PARROQUIA PTO. MISAHUALI, CANTÓN TENA.	40.03.001.002 750105.028.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 35.347,52	0,00	35.347,52	17.673,76	0,00	35.347,52	0%	0%	El trámite se encuentra en la Dirección de Planificación.
	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA IONA-CHONTAITA I ETAPA, Parroquia Misahualli, cantón Tena	40.03.001.002 750105.036.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 198.710,32	0,00	198.710,32		198.710,32				Esta entregado a la Subdirección de Proyectos para los trámites correspondientes. Programado para III y IV trimestre
	Construcción de centro de comercialización para el fortalecimiento de productos de la zona en la parroquia Misahualli, cantón Tena	50.06.001.002 750107.010.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 75.000,00	0,00	75.000,00		75.000,00				La Junta Parroquial ha entregado los estudios en este momento la Dirección de Producción a enviado a la Dirección de COPP para la respectiva revisión del presupuesto y de los estudios. Programado para III trimestre
	Fortalecimiento productivo de la parroquia Misahualli, mediante la adquisición de un vehículo, cantón Tena	50.06.001.002 780104.023.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0%	0%	Expediente completo y se encuentra en actualización de proformas.
PTO. NAPO	Construcción de centro de información turística en la parroquia Misahualli, cantón Tena	50.06.001.002 750107.009.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%	0%	La Junta Parroquial ha pasado el proyecto pero se ha devuelto porque tenía algunas observaciones y requisitos por cumplir como planos eléctricos, permiso de usos de suelo, certificado ambiental
	APERTURA Y LASTRADO DEL ANILLO VIAL 20 DE FEBERO (ESCUELA EUGENIO ESPEJO) HACIA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE APUYA, EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO.	40.03.001.002 750105.029.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 226.000,00	0,00	226.000,00	113.000,00	0,00	226.000,00	0%	0%	Esta en etapa preparatoria. A cargo del Ing. Ricardo N
	Transferencia para la adecuación del puente antiguo de Puerto Napo para el fortalecimiento turístico de la parroquia Pto. Napo, cantón Tena	50.06.001.002 750107.012.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 40.701,09	0,00	40.701,09	40.701,09	0,00	40.701,09	0%	0%	Esta en trámite para la emisión del informe de prefactibilidad posterior a ello enviaran a la Dirección de Planificación para la revisión y prefactibilidad.
	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG, Parroquia Talag, cantón Tena	40.03.001.002 750105.037.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00				El Proyecto técnico esta terminado al 100%, en este momento se encuentra en Compras Publicas. Programado para III y IV trimestre
TALAG	Construcción de la primera fase del centro de exposición Riakanchi Kawsay de la parroquia Talag, cantón Tena	50.06.001.002 750107.011.15 01.000.99.99.99.99.001	\$ 154.674,82	0,00	154.674,82	154.674,82	0,00	154.674,82	0%	0%	Esta en trámite para la emisión del informe de prefactibilidad posterior a ello enviaran a la Dirección de Planificación para la revisión y prefactibilidad.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

PANO	MANTENIMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA PANO, CANTÓN TENA	40.03.001.002.750105.055.15.01.000.99.99.99.001	\$ 95.938,14	0,00	95.938,14	47.969,07	0,00	95.938,14	0%	0%	Etapa preparatoria, tiene el levantamiento topográfico y se cuenta con el informe técnico
	ASfalto Anillo Vial Calvario Alto Pano Calvario Muyuna I Etapa, Parroquia Pano, cantón Tena	40.03.001.002.750105.038.15.01.000.99.99.99.001	\$ 200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00			
MUYUNA	APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR EN LA PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA	40.03.001.002.750105.031.15.01.000.99.99.99.001	\$ 169.944,17	0,00	169.944,17	84.972,09	0,00	169.944,17	0%	0%	Entregado informe de inspección desde San Salvador hasta Chunchuloma a la Sub Dirección de Proyectos
	AVIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA, Parroquia Muyuna, cantón Tena	40.03.001.002.750105.034.15.01.000.99.99.99.001	\$ 350.000,00	0,00	350.000,00			350.000,00			Se hizo el proyecto 100% pero hay que reditarlo por cuanto cambiaron la mina, así que pidió un informe técnico al Ing. Carlos Espinoza para que le fije otro sitio de mina. Programado para III y IV trimestre
	Fortalecimiento al sistema de producción tipo chacra, mediante la adquisición y entrega de kits de cacao en la parroquia Muyuna, cantón Tena	50.06.001.002.730814.008.15.01.000.99.99.99.001	\$ 42.498,54	0,00	42.498,54	42.498,54	0,00	42.498,54	0%	0%	El proyecto está terminado y se va a enviar a la Dirección de Planificación
	TOTAL CANTÓN TENA		\$ 3.124.968,37	5.999,84	3.130.968,21	12.562,87	55.998,39	3.074.969,82	6%	0%	

Fuente: Cédula Presupuestaria 01 de Abril al 30 de Junio 2022

CANTÓN TENA

	CANTÓN TENA	Cumplimiento	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M DE LONGITUD SOBRE EL RÍO NAPO EN LA PARROQUIA MISAHUALLI, Cantón Tena.	100% avance presupuestario 100% avance físico	
			29

En el cantón Tena ingresaron 29 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo, PP, de los cuales se cumplió (1) con el 200% de avance presupuestario y 100% de avance físico.

CANTÓN AROSEMENA TOLA

AROSEMENA TOLA	ATENCIÓN A LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VIALIDAD RURAL DE LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	40.03.001.005.750105.048.15.01.000.99.99.99.001	\$ 119.985,96	0,00	119.985,96	59.992,98	0,00	119.985,96	0%	0%	Etapa preparatoria, informe técnico, perfil del proyecto prefactibilidad y levantamiento topográfico. Planos se cuenta con el 50%, tiene permisos ambientales
	Fortalecimiento del sector productivo mediante la adquisición de insumos y equipos menores para las comunidades del cantón Carlos Julio Arosemena Tola	50.06.001.005.730814.009.15.01.000.99.99.99.001	29.996,49	0,00	29.996,49	29.996,49	0,00	29.996,49	0%	0%	Se está levantando la información georeferenciada de los beneficiarios
	TOTAL CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA		149.982,45	0,00	149.982,45	89.989,47	0,00	149.982,45	0%	0%	

Fuente: Cédula Presupuestaria 01 de Abril al 30 de Junio 2022

CANTÓN AROSEMENA TOLA	Cumplimiento	Total
2 Proyectos	0%	
	0% avance físico	
	0% avance presupuestario	
<b>Total</b>		2

En el cantón Carlos Julio Arosemena Tola ingresaron 2 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo, PP, de los cuales ninguno ha cumplido el avance trimestral.

## 7. Conclusiones

Concluido el análisis del seguimiento y evaluación del avance del Presupuesto Participativo, PP, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) del año 2022, se determina lo siguiente:

- Al segundo trimestre del año 2022, solo existe cinco (5) proyectos que tienen:
  - El 100% de avance físico y 15% de avance presupuestario AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAPA, PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO.
  - El 100% de avance físico y 33% de avance presupuestario AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA OYACACHI - CANGAHUA L=9,65 Km TRAMO PROVINCIAL, PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.
  - El 100% de avance físico y 100% de avance presupuestario CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M DE LONGITUD SOBRE EL RÍO NAPO EN LA PARROQUIA MISAHUALLI, Cantón Tena.
  - El 100% de avance físico y 94% de avance presupuestario MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO, Parroquia Cotundo, cantón Archidona.
  - El 100% de avance físico y 95% de avance presupuestario LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO, Cantón Archidona
- Al presupuesto Participativo del año 2022 se asignó para los proyectos PP 9.235.679,06 que equivale al 16,37%
- Para el Primer Semestre (ene-junio) tuvimos 5.136.663,05 de recursos pero se ha gastado 1.188.201,14 que equivale al 0.23%
- Una de las causas para el retraso de cumplimiento de la planificación en el



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

segundo trimestre es la no entrega de la información acordada por parte de las Juntas Parroquiales.

- Otra de las causas en algunos proyectos PP, implican contratación de estudios los cuales no se han logrado culminar a tiempo el proceso requerido.
- Los demás proyectos no tienen ejecución; es decir, no presentan ningún avance.
- Existen proyectos que se evaluarán en el III y IV trimestre, cronogramas realizados por las respectivas Direcciones.

Fecha: Tena, 20 de Julio de 2022

Elaborado por:	Firma
Tec. Lenin Satama Asistente Apoyo Técnico 3	
Revisado por: Lcdo. Pedro Mamallacta Sub Director de PTyPC	

