

# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

## Informe de evaluación del Presupuesto Participativo 2021



## INDICE

1. Antecedentes.....	3
2. Marco Normativo.....	3
3. Objetivo .....	6
4. Presupuesto general institucional 2021 .....	6
5. Presupuesto Participativo del año 2021.....	6
6. Proyectos del Presupuesto Participativo por Parroquia .....	7
7. Programación y ejecución presupuestaria del Presupuesto Participativo año 2021.....	16
8. Conclusiones.....	16
9. Anexo.....	17

## 1. Antecedentes

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana establecido en la constitución y la ley, que se basa en el derecho ciudadano de participar protagónicamente en la toma de decisiones en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos, que se implementa en un espacio común y compartido entre autoridades de los GAD, la ciudadanía y organizaciones sociales, a través del diálogo y consenso permanente; es decir es el proceso en el que las autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente, cómo y en qué invertir los recursos del gobierno local.

Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo, de abajo hacia arriba, en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. Para la elaboración del presupuesto participativo, es necesario que todos los actores que intervienen, autoridades, técnicos y ciudadanía estén debidamente informados y capacitados.

En cumplimiento de la Constitución del Ecuador Art. 100, literal 3, la Ley de Participación Ciudadana Art. 64, literal 3, el proceso de construcción del Presupuesto Participativo se enmarca en los tiempos establecidos, y en la consulta participativa por parte del equipo técnico de la institución y las autoridades; para lo cual se ajustó a la metodología planificada que existe para el efecto.

El presupuesto participativo le permite al GAD distribuir equitativamente los recursos públicos, puesta en marcha del Plan de Desarrollo Territorial y Ordenamiento Territorial (PDOT)

La Dirección de Planificación, a través de la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana, diseña e implementa el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo 2021, mediante el consenso con las 20 Juntas Parroquiales de la provincia de Napo.

La Unidad de Planificación Institucional, perteneciente a la Dirección de Planificación, realiza el seguimiento correspondiente al cumplimiento del Plan Operativo Anual, POA, 2021, y dentro de este trabajo, identifica la implementación y ejecución de los proyectos del proceso denominado Presupuesto Participativo.

El presente documento informa del seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión del Presupuesto Participativo, al cumplimiento de planes, programas, proyectos intervenidas en el desarrollo provincial, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

## 2. Marco Normativo

Que el inciso final del Art. **207 de la Constitución de la República del Ecuador**. - El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de

los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.

En el artículo **50 del COOTAD**, sobre las atribuciones del prefecto o prefecta provincial en referencia al literal g) le corresponde al prefecto o prefecta provincial:

“Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código (...)”.

**Art. 55 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.** - *De la Inversión Pública.* - Se entiende como el conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos, para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación

**Art. 57 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.** - *Planes de Inversión.* Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

Artículos 215; 216; 233; 239; y 240 del **COOTAD**.

**Art. 67.- Ley Orgánica de Participación Ciudadana.** - Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas.

**Art. 68.- Ley Orgánica de Participación Ciudadana.**- Características del presupuesto participativo. Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones.

Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y, progresivamente, en el nivel nacional.

El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial correspondiente y, en el caso que corresponda, a la planificación nacional.



Art. 69.- **Ley Orgánica de Participación Ciudadana.** - Articulación de los presupuestos participativos con los planes de desarrollo. La participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Participativa y los consejos locales de planificación participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales.

Art. 70.- **Ley Orgánica de Participación Ciudadana.** - Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo. La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La discusión y aprobación de los presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y con las delegadas y delegados de las unidades básicas de participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados.

El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio del año fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuesto participativo correspondiente.

La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del gobierno local respectivo.

Se incentivará el rol de apoyo financiero o técnico que puedan brindar diversas organizaciones sociales, centros de investigación o universidades al desenvolvimiento del proceso.

Art. 71.- **Ley Orgánica de Participación Ciudadana.** - Obligatoriedad del presupuesto participativo. - Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligadas a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria.

El incumplimiento de estas disposiciones generará responsabilidades de carácter político y administrativo.

De acuerdo a las **Normas de Control Interno** de la Contraloría para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se aplica el 200-02 relacionada a la Administración estratégica: “ Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”.

### 3. Objetivo

Informar del seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión del presupuesto participativo 2021, mediante la presentación de resultados de la evaluación al cumplimiento de planes, programas, proyectos intervenidas en el desarrollo provincial.

### 4. Presupuesto general institucional 2021

DETALLE	MONTO
<b>Presupuesto inicial</b>	36.351.845,63
<b>Presupuesto Codificado a 30 de diciembre</b>	50.027.362,43
<b>Presupuesto ejecutado a 30 de diciembre</b>	24.426.312,37
<b>Saldo a 30 de diciembre</b>	25.601.050,06

Fuente: POA 2021 y liquidación presupuestaria 2021.

### 5. Presupuesto Participativo del año 2021

Presupuesto con reformas 2021				
Total Presupuesto Institucional codificado al 30 de diciembre	Total Presupuesto Institucional para Inversión	Total Presupuesto Participativo Inicial	Total Presupuesto Participativo Codificado a 30 de diciembre	Total % asignado al Presupuesto Participativo
50.027.362,43	39.803.336,62	8.491.137,76	8.561.736,06	22%

Fuente: POA 2021 y liquidación presupuestaria 2021

El 22% del presupuesto para inversión correspondió a los proyectos del Presupuesto Participativo 2021.

## 6. Proyectos del Presupuesto Participativo por Parroquia

De acuerdo a las actas firmadas con las juntas parroquiales entre el 25 y el 28 de agosto de 2020, en el marco del proceso de elaboración del Presupuesto Participativo, hubo un total de 56 proyectos iniciales, que no pasaron totalmente al presupuesto definitivo del año 2021; y en su lugar, 29 proyectos distribuidos en las diferentes parroquias ingresaron al presupuesto de este año.

Los proyectos iniciales fueron los siguientes:

### Cantón Tena

Chonta Punta	Ahuano	Muyuna	Puerto Napo	Misahuallí	Talag	Pano
APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RIO PUSUNO - SAN SILVERIO III ETAPA	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA COSTA AZUL ILAYACU - LIMONCHICTA; I ETAPA.	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG	ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL	ENSANCHAMIENTO Y RELASTRADO DE LA VÍA ATAKAPI; ALTO TENA . SHITIG	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA	DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE MISAHUALLI	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DE SERENA - LAGUNA AZUL I ETAPA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA: COOMO VESTIDORES Y BATERIAS SANITARIAS EN LOS BALNEARIOS MAS VISITADOS.
LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VÍA HUACHİYACU A WACHIMAK. I ETAPA		IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL	CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VÍA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI	APERTURA DE 1.100 MTS DE VÍA SANTA ROSA - SHANDIA	VÍAS ALTERNAS A LOS BALNEARIO DE LA PARROQUIA PANO, EL GAD PARROQUIAL FACILITARA LOS ESTUDIOS VIALES.
				IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL	
3	2	3	3	4	4	3
<b>Total</b>	<b>22</b>					

### Cantón Archidona

San Pablo	Hatun Sumaku	Cotundo
AMPLIACIÓN Y ASFALTO SAN PABLO-ST DOMINGO-PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA	IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE VENTA EN PIE DE FINCAS EN LA VÍA PACHAKUTIK - ORELLANA	AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM
LASTRADO VÍA GALERAS LUPINO DE 5.46 KM.ARCHIDONA	CONSTRUCCIÓN EL RECINTO FERIAL DE "10 DE AGOSTO I ETAPA	LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO
APERTURA Y LASTRADO VÍA ITA KIVILINA SAN FRANCISCO DE HUAMAYACU ( NOCUNO - ARDILLA URKU)		APOYO A LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ESCENCIAS AMAZONICAS COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA.

APOYO A LOS CENTROS ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE GUAYUSA, CAFÉ Y YUCA.		MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO
4	2	4
Total	10	

#### Cantón Quijos

Cosanga	Sumaco	Cuyuja	San Fco. Borja	Papallacta
CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO BERMEJO CHICO, SECTOR PIEDRA GRANDE	ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS	ASFALTADO VIA BYPASS SECTOR LAS PLAMAS I ETAPA	CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA
APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SANTA ROSA I ETAPA		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO QUIJOS	CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO FERIA DE BORJA - I ETAPA	
		IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INTERNA EN EL ATRACTIVO PEÑA DE PIVICO		
		CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRO ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA		
3	1	4	2	1
Total	11			

#### Cantón El Chaco

Oyacachi	Santa Rosa	Gonzalo Días	Linares	Sardinas
SERVICIOS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA VIA CANGAHUA OYACACHI	LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VARIANTE VIA CACAPISHCO LAS PALMAS, 1.5KM	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL MORADILLAS	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHACO-LINARES ETAPA II L= 3 K	ESTUDIO DE APERTURA Y LASTRADO DE 1KM EN SANTA MARIANITA
AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI- CANGAHUA L=9,65 Km TRAMO PROVI	LANZAMIENTO DEL PUENTE SOBRE JORGE VEGA	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP	ESTUDIOS DESDE LINARES ALTO HASTA GONZALO DIAZ DE PINEDA	ESTUDIO DEL LASTRADO DE 2KM EN EL SECTOR DE SAN MARCOS.
CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG			MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CAUCHILLO	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL
3	2	2	3	3
Total	13			



## Resumen de los proyectos iniciales

CANTON TENA	CANTON ARCHIDONA	CANTON QUIJOS	CANTON EL CHACO	TOTAL
22	10	11	13	56
39,28%	17,85%	19,64%	23,21%	100%

### 6.1 Proyectos que entraron al presupuesto 2021

Un total de 29 proyectos se consignaron el presupuesto institucional 2021 considerados como parte del proceso del presupuesto participativo.

#### Cantón Tena

Chonta Punta	Ahuano	Muyuna	Puerto Napo	Misahuallí	Talag	Pano
APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM		AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG	ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA
LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHIYACU A WACHIMAK. I ETAPA				DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE MISAHUALLI		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA: COOMO VESTIDORES Y BATERIAS SANITARIAS EN LOS BALNEARIOS MAS VISITADOS.
				CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI		VIAS ALTERNAS A LOS BALNEARIO DE LA PARROQUIA PANO, EL GAD PARROQUIAL FACILITARA LOS ESTUDIOS VIALES.
2	0	1	1	3	1	3
<b>Total</b>	<b>11</b>					

#### Cantón Archidona

San Pablo	Hatun Sumaku	Cotundo
AMPLIACION Y ASFALTO SAN PABLO-ST DOMINGO-PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA		AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM
LASTRADO VIA GALERAS LUPINO DE 5.46 KM.ARCHIDONA		LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO
		MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO
2	0	3
<b>Total</b>	<b>5</b>	

#### Cantón Quijos

Cosanga	Sumaco	Cuyuja	San Fco. Borja	Papallacta
CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO BERMEJO CHICO, SECTOR PIEDRA GRANDE	ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS	CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO FERIAL DE BORJA - I ETAPA	CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA
		CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRO ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA		
1	1	2	1	1
Total	6			

#### Cantón El Chaco

Oyacachi	Santa Rosa	Gonzalo Días	Linares	Sardinas
SERVICIOS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA VIA CANGAHUA OYACACHI	LANZAMIENTO DEL PUENTE SOBRE JORGE VEGA	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHACO-LINARES ETAPA II L= 3 K	
AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 Km TRAMO PROVI			MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CAUCHILLO	
CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHII CANG				
3	1	1	2	0
Total	7			

#### Proyectos que ingresaron al presupuesto 2021

CANTON TENA	CANTON ARCHIDONA	CANTON QUIJOS	CANTON EL CHACO	TOTAL
11	5	6	7	29
37,93%	17,24%	20,68%	24,13%	100%

29 proyectos se consignaron el presupuesto institucional 2021 considerados como parte del proceso del presupuesto participativo.

## 6.2 Seguimiento a los Proyectos de Presupuesto Participativo por parroquia

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021											
CANTONES		PROYECTOS	CODIFICACION	PRESUPUESTO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL 30 DICIEMBRE	SALDO	% PRESUPUESTARIO	% FISICO	OBSERVACIONES
JUNTAS PARROQUIALES											
CANTON TENA	CHONTA PUNTA	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM	40.03.001 002.750.0 5.018.15.01 000.99.99 99.99.001	232.667,52	0,00	232.667,52	0,00	232.667,52	0%	0%	En ejecución el proceso Nro. CDC-GADPN-001-2021 " Consultoría para efectuar los estudios topográficos en la vía Bellavista Bajo - Mango Playa"
		IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHUYACU A WACHIMAK. I ETAPA	40.03.001 002.750.0 5.020.15.01 000.99.99 99.99.001	411.917,60	0,00	411.917,60	0,00	411.917,60	0%	0%	En ejecución el proceso Nro. CDC-GADPN-001-2021 " Consultoría para efectuar los estudios topográficos en la vía Huachiyacu a Wachimak".
	AHUANO	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RIO PUSUNO - SAN SILVERIO III ETAPA									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
	MUYUNA	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA	40.03.001 002.750.0 5.021.15.01 000.99.99 99.99.001	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0%	0%	Pendiente elaboración de documentación habilitante por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en memorando nro. 0262-2021-SDEP
		ENSANCHAMIENTO Y RELASTRADO DE LA VIA ATAKAPI; ALTO TENA . SHITIG									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
	PUERTO NAPO	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA COSTA AZUL ILAYACU - LIMONCHICTA; I ETAPA.									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA	40.03.001 002.750.0 5.022.15.01 000.99.99 99.99.001	120.604,76	0,00	120.604,76	0,00	120.604,76	0%	0%	Pendiente actualizar el proyecto en la Dirección de Obras Públicas conforme lo indica en memorando nro. 3913-2021-DOP
		IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
	MISAHUALLI	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA	40.03.001 002.750.0 5.023.15.01 000.99.99 99.99.001	198.710,32	0,00	198.710,32	0,00	198.710,32	0%	0%	En ejecución el proceso Nro. CDC-GADPN-001-2021 " Consultoría para efectuar los estudios topográficos en la vía Guayusa Loma - Chontaíta I".
		DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE MISAHUALLI	40.01003 002.750.0 5.023.15.01 000.99.99 99.99.001		66.540,83	66.540,83	0,00	66.540,83	0%	87%	no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI	40.03.001 002.750.0 5.035.15.01 000.99.99 99.99.001	249.934,32	-3.880,97	246.053,35	142.379,64	103.673,71	58%	100%	Obra concluida en proceso la Recepción Provisional
		IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
	TALAG	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG	40.03.001 002.750.0 5.024.15.01 000.99.99 99.99.001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0%	0%	Pendiente elaboración de documentación habilitante por parte de la Subdirección de Estudios y Proyectos conforme lo indica en memorando nro. 0262-2021-SDEP
		AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA Y DE SERENA - LAGUNA AZUL I ETAPA									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		APERTURA DE 1.100 MTS DE VÍA SANTA ROSA - SHANDIA									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
	PANO	ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA	40.03.001 002.750.0 5.025.15.01 000.99.99 99.99.001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0%	0%	Pendiente la certificación de existencia o no de predios para construcción del proyecto por parte del Director de Gestión de Territorio del GAD Municipal de Tena conforme lo indica en memorando nro. GADPN-DP-2021-0122.
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA: COOMO VESTIDORES Y BATERIAS SANITARIAS EN LOS BALNEARIOS MAS VISITADOS.	50.04.001 001.750.07 5.008.15.01 000.99.99 99.99.001	20.000,00	-20.000,00						Eliminado del presupuesto
		VÍAS ALTERNAS A LOS BALNEARIO DE LA PARROQUIA PANO, EL GAD PARROQUIAL FACILITARA LOS ESTUDIOS VIALES.	40.03.001 002.750.0 5.026.15.01 000.99.99 99.99.001	40.000,00	-40.000,00	0,00					Eliminado del presupuesto
		TOTAL CANTON TENA			2.073.834,52	2.659,86	2.076.494,38	142.379,64	1.934.114,74	7%	

CANTON TENA	Cumplimiento	Total
CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI (Misahuallí)	100%	1
DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE MISAHUALLI	87% avance físico 0% avance presupuestario	1
<b>Total</b>		2

En el cantón Tena ingresaron 11 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo, PP, de los cuales se cumplió 1 de manera completa y 1 incompleto.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021										
CANTONES	PROYECTOS	CODIFICACION	PRESUPUESTO							
JUNTAS PARROQUIALES				REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL 30 DICIEMBRE	SALDO	% PRESUPUESTARIO	% FISICO	OBSERVACIONES
CANTÓN ARCHIDONA	SAN PABLO	40.03.001.001750X06.048.16.01.000.99.99.99.99.001	250.000,00	413.166,65	413.166,65	0,00	413.166,65	0%	0%	Autorizo la Reforma al Plan Anual de Contratación 2021 MEMORANDO 1931-2021-DA
		40.03.001.001750X06.017.16.010.00.99.99.99.99.001	545.902,65	-20.653,17	525.249,48	525.248,31	1,17	100%	100%	Obra ejecutada cuenta con Acta de Recepción Provisional
										no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
										no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
	HATUN SUMAKU									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
										no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
	COTUNDO	40.03.001.001750X06.016.16.010.00.99.99.99.99.001	317.018,94	0,00	317.018,94	0,00	317.018,94	0%	0%	En proceso de Actualización del proyecto por parte de la Dirección de Planificación
		40.03.001.001750X06.044.16.01.000.99.99.99.99.001	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0%	0%	SE ENCUENTRA EL EL PORAL DE COMPRAS PUBLICAS MCO-GADPN-016-2021
										no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		40.03.001.001750X06.016.16.010.00.99.99.99.99.001	489.242,72	-58.364,37	430.878,35	226.387,01	204.491,34	53%	75%	Obra en ejecución Reporte: Ing. Wider Frias
	TOTAL DEL CANTON ARCHIDONA		1.602.164,31	534.149,11	1.886.313,42	751.635,32	1.134.678,10	40%		

Fuente: POA 2021 – Liquidación presupuestaria



CANTON ARCHIDONA	Cumplimiento	Total
LASTRADO VIA GALERAS LUPINO DE 5.46 KM.ARCHIDONA (San Pablo)	100% de cumplimiento	1
MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO (Cotundo)	75% avance físico 53% avance presupuestario	1
		2

En el cantón Archidona ingresaron 5 proyectos en calidad de Presupuesto Participativo, PP, de los cuales se cumplió 1 de manera completa y 1 incompleto.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021											
CANTONES		PROYECTOS	CODIFICACION	PRESUPUESTO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL 30 DICIEMBRE	SALDO	% PRESUPUESTARIO	% FISICO	OBSERVACIONES
JUNTAS PARROQUIALES											
CANTON QUIJOS	COSANGA	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO BERMEJO CHICO, SECTOR PIEDRA GRANDE	40.03.001 003.750.10 5.028.15.01 000.99.99 99.99.001	38.487,28	0,00	38.487,28	0,00	38.487,28	0%	0%	Ing. Nury Licuy-Asesora de Prefectura reasigna al Director de Planificación indicando lo siguiente: revisado, se reitera que los pedidos y demás requerimiento deben ser atendidos en su dirección y brindar la atención del caso, considerando que este presupuesto el presidente solicitó el tema de alcantarillas coordinar con obras publicas memorando nro. 1943-2021-OP (no consta en acta, pero forma parte del pp 2021).
		APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SANTA ROSA I ETAPA									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
	SUMACO	ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA	40.03.001 003.750.10 5.028.15.01 000.99.99 99.99.001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0%	0%	El pedido se encuentra en la Subdirección de Estudios y Proyectos el diseño de la vía. Como lo indica el memorando nro. 3213-2021-SDEP
	CUYUJA	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS	40.03.001 003.750.10 5.045.15.01 000.99.99 99.99.001	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0%	0%	En proceso de elaboración del Proyecto por parte de la Dirección de Planificación conforme lo indica en Memorando Nro. Memorando Nro. 0060-2022-OP de fecha 11-01-2022 (no consta en el acta, pero forma parte del pp 2021)
		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO QUIJOS									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INTERNA EN EL ATRACTIVO PEÑA DE PIVICO									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRO ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA	40.03.001 003.750.10 9.001.15.01 000.99.99 99.99.001	21.979,66	0,00	21.979,66	20.439,55	1.540,11	93%	100%	Obra concluida se cuenta con Recepción Definitiva de fecha 07-10-2021 (no consta en el acta, pero forma parte del pp2021)
	SAN FRANCISCO DEBORJA	ASFALTADO VIA BYPASS SECTOR LAS PLAMAS I ETAPA									no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO FERIAL DE BORJA - I ETAPA	50.03.001 002.750.10 9.010.15.01 000.99.99 99.99.001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	no se ejecutó para el siguiente año
	PAPALLACTA	CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA	40.03.001 003.750.10 7.007.15.01 000.99.99 99.99.001	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0%	0%	Se cuenta con el borrador del convenio para aprobación de la camara provincial previa a la
	TOTAL DEL CANTON QUIJOS			590.466,94	160.000,00	750.466,94	20.439,55	730.027,39	3%		

Fuente: POA 2021 – Liquidación presupuestaria

CANTON QUIJOS	Cumplimiento	Total
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRO ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA (Cuyuja)	100%	1

En el cantón Quijos se tuvo 6 proyectos que ingresaron al POA 2021 y al presupuesto institucional, y se cumplió 1 proyecto.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021										
CANTONES	PROYECTOS	CODIFICACION	PRESUPUESTO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL 30 DICIEMBRE	SALDO	% PRESUPUESTARIO	% FÍSICO	OBSERVACIONES
JUNTAS PARROQUIALES										
004 CANTON EL CHACO	OYACACHI	SERVICIOS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA VIA CANGAHUA OYACACHI 40.03.001 004.730.00 9.001.15.01 000.99.99 99.99.001	0,00	6.500,00	6.500,00	5.565,00	935,00	86%	100%	Servicio ejecutado se cuenta con Acta de Entrega Recepción (no consta en el acta, pero forma parte del pp2021)
	SANTA ROSA	LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VARIANTE VIA CACAPISHCO LAS PALMAS, 1.5KM 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001								no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		LANZAMIENTO DEL PUENTE SOBRE JORGE VEGA 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001	25.000,00	-25.000,00	0,00					Eliminado
	GONZALO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL MORADILLAS 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001								no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
		AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DIAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	0%	0%	Contrato Nro. LICO-GADPN-004-2021 fue suscrito el 04-01-2022, el plazo inicia a partir del 22-01-2022 (se notifica mediante Oficio Nro. Oficio Nro. GADPN-DOP-2022-0010-O de fecha 21 de enero de 2022 la entrega de anticipo con fecha 21-01-2022 al contratista)
	LINARES	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHACO-LINARES ETAPA II L= 3 K 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001	479.410,01	-13.928,32	465.481,69	454.898,37	10.583,32	98%	100%	Obra ejecutada, cuenta con Acta de Recepción Provisional de fecha 06-08-2021
		ESTUDIOS DESDE LINARES ALTO HASTA GONZALO DIAZ DE PINEDA 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001							50%	se realizó el estudio topográfico y tiene un avance de 50%
		MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL CAUCHILLO 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	0%	EN TRAMITE LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES EN LOS RÍOS: NUEVA ESPERANZA
	SARDINAS	ESTUDIO DE APERTURA Y LASTRADO DE 1KM EN SANTA MARIANITA 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001							50%	se realizó el estudio topográfico y tiene un avance de 50%
		ESTUDIO DEL LASTRADO DE 2KM EN EL SECTOR DE SAN MARCOS. 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001							50%	se realizó el estudio topográfico y tiene un avance de 50%
		IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN ECONOMICA TERRITORIAL CON IDENTIDAD CULTURAL 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001								no fue considerado en el presupuesto institucional 2021
	OYACACHI	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI 40.03.001 004.750.10 5.030.15.01 000.99.99 99.99.001	2.454.261,98	-443.782,35	2.010.479,63	0,00	2.010.479,63	0%	36%	Obra en ejecución. Reporte del Administrador del Contrato
	OYACACHI	CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIACION Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG 40.03.001 004.750.10 5.040.15.01 000.99.99 99.99.001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	CAMBIO D MODALIDAD DE CONTRATACIONA REGIMEN ESPECIAL
TOTAL DEL CANTON EL CHACO			4.224.671,99	-376.210,67	3.848.461,32	460.463,37	3.387.997,95	12%		
TOTAL			8.491.137,76		8.561.736,06	1.374.917,88	7.186.818,18	16%	29%	

Fuente: POA 2021 – Liquidación presupuestaria

CANTON EL CHACO	Cumplimiento	Total
SERVICIOS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA VIA CANGAHUA OYACACHI (Oyacachi)	100%	1
AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHACO-LINARES ETAPA II L= 3 K (Linares)	100%	1
AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 Km TRAMO PROVI	36% avance físico 0% avance presupuestario	1
Total		3

En el cantón El Chaco se tuvo 7 proyectos que ingresaron al POA 2021 y al presupuesto institucional, se cumplieron 2 proyectos de manera completa, y 1 proyecto incompleto.

### 6.3 Resumen de proyectos del Presupuesto Participativo que se desarrollaron en el año 2021

CANTON TENA	CANTON ARCHIDONA	CANTON QUIJOS	CANTON EL CHACO
CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI (Misahuallí)	LASTRADO VIA GALERAS LUPINO DE 5.46 KM.ARCHIDONA (San Pablo)	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRO ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA (Cuyuja)	SERVICIOS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA VIA CANGAHUA OYACACHI (Oyacachi)
<b>100% de cumplimiento</b>	<b>100% de cumplimiento</b>	<b>100% de cumplimiento</b>	<b>100% de cumplimiento</b>
			AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHACO-LINARES ETAPA II L= 3 K (Linares)
			<b>100% de cumplimiento</b>
DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE MISAHUALLI	MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO (Cotundo)		AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 Km TRAMO PROVI
<b>87% avance físico</b> <b>0% avance presupuestario</b>	<b>75% avance físico</b> <b>53% avance presupuestario</b>		<b>36% avance físico</b> <b>0% avance presupuestario</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>8</b>		
<b>Cumplidos</b>	<b>5</b>		
<b>No cumplidos</b>	<b>3</b>		

- Un total de 8 proyectos ingresaron al presupuesto institucional 2021, de los cuales 5 se cumplieron en su totalidad y 3 no se cumplieron.
- Se realizaron 5 de un total de 29 proyectos, lo que equivale al 17% del total.

### 6.4 Proyectos sin presupuesto institucional

El Chaco	Avance físico
ESTUDIOS DESDE LINARES ALTO HASTA GONZALO DIAZ DE PINEDA (Linares)	50%
ESTUDIO DE APERTURA Y LASTRADO DE 1KM EN SANTA MARIANITA (Sardinas)	50%
ESTUDIO DEL LASTRADO DE 2KM EN EL SECTOR DE SAN MARCOS. (Sardinas)	50%

Existen 3 proyectos que fueron considerados como parte del Presupuesto Participativo, pero que no requirieron presupuesto institucional. Se los realizó con un avance del 50%, en calidad de estudios topográficos en la Subdirección de Estudios y Proyectos de la Dirección de Planificación.

### 6.5 Porcentaje de cumplimiento

Proyectos cumplidos con presupuesto	Proyectos No cumplidos con presupuesto	Proyectos No cumplidos sin presupuesto	Proyectos que no se tomaron en cuenta	Total
5	3	3	18	29
17, 24%	10,34%	10,34%	62,06%	100%

## 7. Programación y ejecución presupuestaria del Presupuesto Participativo año 2021

RESUMEN EJERCICIO FISCAL 2021 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	
MONTO INICIAL	8.491.137,76
CODIFICADO CON REFORMA	8.561.736,06
DEVENGADO AL 30 DE DICIEMBRE	1.374.917,88
% AVANCE PRESUPUESTARIO	16%
% AVANCE FÍSICO DE OBRAS	29%

Fuente: POA 2021- LOTAIP a diciembre – Liquidación presupuestaria 2021

De los USD 8.561.736,06:

- Se realizó una ejecución presupuestaria de \$ 1.374.917,88.
- Equivale al: 16% del avance presupuestario.
- En avance físico de obras de 29 proyectos programados, equivale al 29%

## 8. Conclusiones

- No se ejecutó en su totalidad los proyectos del Presupuesto Participativo establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
- En el año 2021 para el presupuesto participativo se contó con un total de 29 proyectos de inversión que se distribuyeron en todas las parroquias de la provincia de Napo de la siguiente manera: cantón Tena 11 proyectos, cantón Archidona 5 proyectos, cantón El Chaco 7 proyectos, y en el Cantón Quijos 6 proyectos.
- El presupuesto codificado inicial para los proyectos de inversión del Presupuesto Participativo conto con el valor de \$8.491.137,76 pero de acuerdo a la reforma del presupuesto institucional se obtuvo el valor de \$8.561.736,06.
- Del total de codificado final el valor de \$8.561.736,06 se ha devengado el valor de \$1.374.917,88 teniendo un cumplimiento en avance presupuestario el 16%.
- Se han ejecutado 5 proyectos que tiene un avance físico de la obra el 100%, 1 proyecto el 87%, 1 proyecto el 75%, 3 proyectos el 50% (los estudios realizados sin



presupuesto), y 1 proyecto el 36%.

- Además, existe **18** proyectos sin avance físico ni ejecución presupuestaria; es decir, no se tomaron en cuenta.
- La Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana debe buscar una estrategia de seguimiento de manera trimestral a los proyectos planificados en el Presupuesto Participativo en coordinación con las juntas parroquiales y las direcciones responsable del GAD Provincial de Napo, a fin de alcanzar el resultado esperado al cumplimiento de los proyectos planificados en el presupuesto participativo de cada año.
- Hace falta una delimitación real de los proyectos del PP propuestos en el POA, es decir, planificar los que se puedan realizar de manera realista en el marco de un año y que no dependan de procesos o instituciones externos para su realización, y si así lo fuera, se debe calcular los tiempos que demandan los trámites o entrega de estudios.
- No se observa un análisis técnico o justificación respecto al impacto en las juntas parroquiales, en referencia al no cumplimiento del Presupuesto Participativo, por parte de las direcciones involucradas en la ejecución.
- La Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana, debe implementar una metodología de comunicación permanente con las direcciones que tienen que ver con los cambios o modificaciones del PP; estas son: Financiera, Obras Públicas, Fomento Productivo, Riego y Drenaje; ya que el incumplimiento de los acuerdos entre el GAD Provincial y las Juntas Parroquiales, genera malestar, y por lo tanto amerita un seguimiento y diálogo permanente con esos gobiernos locales, para explicar la alteración del POA.
- De igual manera, debe haber informes técnicos de la situación y el avance periódico del PP por parte de la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana, respecto a la ejecución de los proyectos, retraso, modificación o anulación.
- El PP amerita un acompañamiento especial desde el GAD Provincial a los actores sociales y políticos de los GAD Parroquiales, y esto se logra con información actualizada del presupuesto y los proyectos planificados.
- No deben figurar como proyectos de Presupuesto Participativo que no tengan presupuesto institucional en el POA.
- Si se va a efectuar un cambio en el presupuesto debido a alguna reforma presupuestaria, se debe informar si existe afectación a los proyectos del PP, para tomar alguna alternativa o comunicar en el tiempo adecuado a los GAD.

## **9. Anexo.**

Actas presupuesto participativo 2021.

Dirección de Planificación

Unidad de Planificación Institucional

Fecha: Tena, 09 de marzo de 2022

Elaborado por:	Firma
Ing. Margarita Andy Asistente Apoyo Técnico 3	
Mgtr. Marcelo Simbaña H. Líder de Planificación Territorial	
Revisado por: Ing. Gabriela Trávez M. Directora de Planificación	