

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO		DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN		 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO		
INFORME DE FISCALIZACION						
				FECHA:	29 de noviembre de 2023	
A.- DATOS GENERALES						
PROYECTO :	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA - GONZALO DÍAZ DE PINEDA, PRIMERA ETAPA, LONGITUD 3 KM DESDE LA ABCISA 5+395,63 HASTA LA ABCISA 2+395,63					
UBICACIÓN :	PARROQUIAS GONZALO DÍAZ DE PINEDA Y SANTA ROSA - CANTÓN EL CHACO					
CONTRATISTA :	CONSORCIO DAFERPAC					
MONTO :	\$ 1.008.999,97					
FECHA SUSCRIPCION:	04 - 01 - 2022					
FECHA ENTREGA ANTC:	19 de enero de 2022					
PLAZO :	120 DIAS					
B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO						
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
				CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
	1	Replanteo y Nivelación de vías	m	3000,00	3000,00	100,00%
	2	Remoción de cercas y guarda caminos.	m	20,00	20,00	100,00%
	3	Remoción de alcantarillas de tubo D=0.90m	m	129,50	59,50	45,95%
	4	Reconstrucción de cercas de alambre de púas	m	20,00	20,00	100,00%
	5	Reconstrucción de cercas de malla de alambre (h=2m)	m	20,00	22,00	110,00%
	6	Reconstrucción de Alcantarilla de tubo de HA d=0.90mm	m	20,00	0,00	0,00%
	7	Desbroce, Desbosque y Limpieza	Ha	3,60	1,87	51,94%
	8	Excavación mecánica de suelos	m3	18409,37	52951,04	287,63%
	9	Excavación en roca.	m3	3681,87	12123,22	329,27%
	10	Excavación en marginal	m3	1227,29	0,00	0,00%
	11	Excavación estructural	m3	1227,29	0,00	0,00%
	12	Relleno estructural	m3	1227,29	0,00	0,00%
	13	Material de prestamo local	m3	5320,54	0,00	0,00%
	14	Material de prestamo importado	m3	868,88	0,00	0,00%
	15	Acabado de obra basica existente	m2	13500,00	25200,00	186,67%
	16	Limpieza de derrumbe a maquina	m3	1840,94	1393,91	75,72%
	17	Transporte de material de excavación	m3	245458,20	272868,83	111,17%
	18	Transporte de material de prestamo importado	m3	7696,94	0,00	0,00%
	19	Escombrera (10000m3)	u	2,00	5,04	252,00%
	20	Mejoramiento de subrazante con material de mejoramiento(incl. Tranp)	m3	2640,00	9695,62	367,26%
	21	Sub-base, clase 3 (incl. Tranp)	m3	4158,00	3479,24	83,68%
	22	Base, clase 3 (incl. Transp)	m3	3960,00	3389,29	85,59%
	23	Imprimación asfáltica. 2lit/m2	Lits	36000,00	35779,38	99,39%
	24	Capa de rodadura de Hormigón Asfáltica mezclado en planta de 5.08cm de espesor(incl. transp.)	m2	18000,00	17889,69	99,39%
	25	Excavación en zanja con maquina en suelo sin clasificar, prof. entre 0 y 2 m	m3	715,30	2755,98	385,29%
	26	Excavación en zanja con maquina en suelo sin clasificar, prof entre 2-4m	m3	870,65	1109,21	127,40%
	27	Excavación en zanja con maquina en terreno conglomerado, prof. entre 0-2m	m3	636,00	0,00	0,00%
	28	Excavación en zanja con maquina en terreno conglomerado, prof. entre 0-4m	m3	90,00	0,00	0,00%
	29	Excavación en roca.	m3	175,00	0,00	0,00%
	30	Relleno compactado en zanjas con material de mejoramiento	m3	490,00	1907,91	389,37%
	31	Hormigón estructural de cemento Portland, clase B, fc=210 kg/cm2 para cunetas y bordillos (incl.encaf)	m3	1056,00	1004,04	95,08%
	32	Hormigón estructural de cemento Portland, clase B, fc=210 kg/cm2 para cabezales (incl.encaf)	m3	117,00	160,80	137,44%
	33	Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2	kg	1500,00	4597,31	306,49%
	34	Tubería Acero Corrugado Galvanizado d= 1,20m e=2mm	m	64,12	92,50	144,26%
	35	Tubería Acero Corrugado Galvanizado d= 1,50m e=2,5 mm	m	68,10	51,00	74,89%
	36	Tubería Acero Corrugado Galvanizado d= 1,80m e=3,5 mm	m	14,50	11,00	75,86%
	37	Tubería Acero Corrugado Galvanizado d= 2,00m e=3,5 mm	m	14,50	0,00	0,00%
	38	Enrocado D=40mm	m3	239,80	0,00	0,00%
	39	Excavación Estructural	m3	472,70	214,23	45,32%
	40	Relleno Estructural	m3	472,70	143,71	30,40%
	41	Transporte de material de excavación	m3	20300,86	49989,45	246,24%
	42	Excavación en zanja con maquina en suelo sin clasificar, prof. Entre 0 y 2m	m3	150,00	0,00	0,00%
	43	Excavación en zanja con maquina en terreno conglomerado, prof. Entre 0-2m.	m3	150,00	0,00	0,00%
	44	Geotextil NT1600 para subdren	m2	650,00	0,00	0,00%
	45	Suministro y tendido de cama de arena e=10cm	m2	150,00	0,00	0,00%
	46	Material filtrante para drenes	M3	145,58	256,80	176,40%
	47	Geomalla Biaxial	m2	12000,00	0,00	0,00%
	48	Tubería perforada para subdrenes D=160mm	m	250,00	56,22	22,49%
	49	Relleno compactado en zanjas con material de mejoramiento	m3	240,00	0,00	0,00%
	50	Tranporte de material de excavación	m3	3300,00	0,00	0,00%
	51	Hormigón Ciclópeo 60%Hormigón fc=210 kg/cm2+40% de piedra	m3	226,70	1,81	0,80%
	52	Excavación mecánica de suelos	m3	877,02	0,00	0,00%
	53	Escavación estructural	m3	87,72	0,00	0,00%
	54	Relleno estructural	m3	187,90	0,00	0,00%

INF. EJECUTIVO

[illegible]