

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los planes	32
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	40
Finalizado	3
Vencidos pendientes	29
Total	73

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FINADO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
16	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 18 INVERNADEROS METÁLICOS DE 500 M2 PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL CANTÓN QUIJOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2021	365	22/1/2022		Vencido hace 18 días	VENCIDO	USD 150.000,00	Notificado electrónicamente mediante documento de respuesta No. 0053-2022-DP de fecha 10/01/2022	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	75%
17	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Piedra	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA EN LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PIEDRA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Mx. Henry Heredia	15/7/2020	28/9/2020	1095	28/9/2022	27/9/2022	Faltan 673 días - Vigente	VIGENTE	USD 5.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	50%
18	GAD Parroquial Rural de Cuyuja	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CUYUJA PARA EJECUTAR EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SU CADENA DE COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA DE CUYUJA", DEL CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2022	Vencido hace 160 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 20.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%
19	GAD Parroquial Rural de Oyayachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE OYAYACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LA PARROQUIA DE OYAYACHI CON LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCCIÓN (TRUCHAS).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	7/9/2020	427	8/11/2021		Vencido hace 46 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 20.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%
20	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL SECTOR PRODUCTIVO 28.5 HAS, DE CACAO SUPER ÁRBOL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 17.235 PLANTAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA DEL RIO ARAJUNO Y PASU URKU DE LA PARROQUIA AHUANO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Sergio Andí	14/9/2020	23/9/2020	730	23/9/2022	23/10/2022	Faltan 234 días - Vigente	VIGENTE	USD 20.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%
21	GAD Parroquial Rural de Pano	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACRA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 20 KITS DE ARROZ E INSUMOS AGRÍCOLAS Y 2.000 PLANTAS DE VAINILLA EN LAS 9 COMUNIDADES Y 3 SECTORES DE LA PARROQUIA PANO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		14/9/2020	5/10/2020	395	4/11/2021		Vencido hace 89 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 20.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%
22	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN, LOS DOS GOBIERNOS PARROQUIALES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, mediante la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA". STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		9/9/2021					Finalizado	USD 21.420	Mediante memorando Nro. 3533-2021-DPRD, de fecha 06 de septiembre de 2021, solicita dirigido a la máxima autoridad la terminación de convenio por mutuo acuerdo.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	
23	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA, PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE ARROZ Y MAIZ	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		27/01/2020	27/01/2020	792	29/03/2022	28/4/2022	Faltan 56 días Vigente	VIGENTE		Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
24	GAD Municipal del Chaco	CONVENIO MACRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMUNITARIA, DEPORTIVA Y DE CONSERVACIÓN DE OBRAS PRIORITARIA OYAYACHI.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano		26/5/2015	26/5/2015	3650	23/5/2025	22/6/2022	Faltan 1207 días - Vigente	VIGENTE		Mediante memorando Nro. 0224-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
25	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Pura/Comunidad Kitchwa Sinchi Pura, de la Parroquia Tápaj	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA EXPO-FERIA 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		24/7/2017	9/9/2017	60	8/11/2017	8/12/2019	Vencido hace 194 días	VENCIDO	1.991,73	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
26	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADPS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 200 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS EN 15 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO GENERAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019" STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		26/9/2020	20/5/2021	365	20/5/2022		Faltan 108 días - Vigente	VIGENTE	94.080,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%
27	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTAPUNTA 2019" MEDIANTE ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 598 KITS DE ARROZ E INSUMOS AGRÍCOLAS EN 30 COMUNIDADES. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		13/11/2020	13/3/2021	365	13/3/2022		Faltan 40 días Vigente	VIGENTE		Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	70%
28	Asociación de Producción Artesanal: AHUANO WARIAS. (Mujeres de Ahuano)	TRADICIÓN HECHA A MANO, MUECAS PATRIMONIALES: AHUANO WARIAS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Johnatan Cárdenas	7/11/2018	27/2/2019	365	27/2/2020	28/3/2020	Vencido hace 726 días	VENCIDO	287.109,77	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
29	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA, PISCICOLA YAMAURO QUIJOS	CONV. DE COOPERACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE 7,8 km de DRENALES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE REÑA DEL OSNE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKI, PARROQUIA CHONTA PUNTA, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCIÓN DE AGUA Y RESTIEMTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	M/Z, Dayvi Moniesseca	30/1/2018	30/1/2018	365	30/1/2019	30/12/2019	Vencido hace 69 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	1.110,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
												13.290,87				

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
 MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	32
Vencido hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	40
Finiquitado	3
Vencidos pendientes	29
Total	73

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FINADO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
30	CAJPE PASTAZA	CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA INCLUSIÓN FINANCIERA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Tholomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	8/1/2024	Faltan 676 días - Vigente	VIGENTE		Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
31	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA, Del Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISHAÑALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA", SICTEA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Leonardo Aguirre	7/12/2020	21/5/2021	365	21/5/2022		Faltan 109 días - Vigente	VIGENTE	63.323,22	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
32	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWASAY PNR.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWASAY PNR. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	17/9/2021	365	17/9/2022		Faltan 228 días - Vigente	VIGENTE	31.679,84	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
33	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROKURI RUKULLAKTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: POTENCIAR EL PROCESO DE ROS COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ROBUSTO EN CEREZA Y PERGAMINO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN EQUIPO DE TRILADO Y CLASIFICADO DE CAFÉ EN LA ASO. ASOPROKURI	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Leonardo Aguirre	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	14/9/2020	Vencido hace 336 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	9.500,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
34	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA", SICTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		17/11/2020	PENDIENTE				Vencido	PENDIENTE	50.530,18	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
35	1. Vicaría Apostólica de Napo. 2. U.E. Padre Marín Fernández.	HORTICULTURA Y FRUTALES, PRODUCCIÓN ESCALONADA BAJO INVERNADERO. (400 MTS)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Johnatan Cárdenas	7/6/2018	23/12/2018	365	23/12/2019	22/1/2020	Vencido hace 271 días	Finiquitado	7.894,09	Según memorando Memorando Nro. 0120-2022-DPRD de fecha 18 de enero de 2022 remiten acta de finiquito	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%
36	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERNACIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADS. PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERNACIONAL	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	12/3/2024	Faltan 740 días - Vigente	VIGENTE		Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
37	1.-Unidad Educativa Leónidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUANO. 2.-Escuela de Educación Básica: Finca Misión Ernesto Ojeda. PARROQUIA MUYUNA. 3.-Escuela de Educación Básica: Joven Ilean Méndez. PARROQUIA ARCHIDONA 11.-Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa. 12.-Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yurupá Derecha". 13.-Comunidad de Shigupano. 14.-Comunidad Kichwa "Camilo Ríos Bueno" 15.-Asociación Agro productiva y Turística San Clemente de Chucupí. 16.-Asociación de Agricultores Kichwas San Albano de Ahuano. 17.-Asoc. Kichwa CHAKRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA 18.-Comunidad Kichwa Hatun Liku. 19.-Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Las Rías "ACOPRO". 20.-Comunidad Kichwa de Río Leguero de Wachuyá Oñco. 21.-Comunidad Intercultural San Vicente de Wayasa Yaku. 22.-Comunidad Kichwa Autónoma de Sumal Sacha. 23.-Asociación de Producción Agropecuaria "SISA Flor de Pindo ASOPANDUKSIS 24.-Comunidad Kichwa San Isidro. 25.-Comunidad Kichwa de Nucanchi Ilacata COKORU. 26.-Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campesía Cocha. 27.-Comunidad Kichwa Campes Cocha. 28.-Comunidad Kichwa Guinea Chimbará. 29.-Asociación de Productores de Aroz de la Colonia Bababogo. 30.-Comunidad Kichwa Coquepa de parni Shalacana. 31.-Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro. 32.-Asociación de Agricultores Kichwas Nacavón Sacha. 33.-Asociación Agraristas TALAO. 34.-Pueblo Kichwa de Rukullakta. 35.-Santa Rosa Alta del Río Napo. 36.-Comunidad Kichwa Agropecuaria y Artesanal NACHIVAKU. 37.-Comunidad Kichwa Autónoma CHALA MUYAKU.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 64 días	VENCIDO	76.376,30	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
38	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Mishañalli, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo" SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing. Luis Cerda		2/12/2019	19/12/2019	1018	2/10/2022		Faltan 343 días - Vigente	VIGENTE	1.500.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%
39	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRITO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA, para el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WAKRANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 01 CANCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD (dispositivos) Y MOTOR FUERA DE BORDA POTENCIA 43 HP. FIBROSO RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		11/12/2020	PENDIENTE				Vencido	PENDIENTE	26.785,70	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
40	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20.000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	12/3/2024	Faltan 740 días - Vigente	VIGENTE	400.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
41	CENTRO AGRÍCOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA EN NAPO 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	MIZ. Dayri Montedecora	3/8/2020	24/9/2020	538	16/3/2022	15/4/2022	Faltan 43 días - Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO	7.920,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
42	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: DOTACION DE UN FURGON TERMICO PARA EL TRANSPORTE DE TRUCHAS ADENDA 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Susana Viteri	19/9/2020	25/9/2020	426	25/11/2021		Vencido hace 68 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	6.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	32
Vence hoy	0
Vence de 1 a 20 días	1
Vigentes	40
Finalizado	3
Vencidos pendientes	29
Total	73

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
43	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19. - UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 250.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE ASILAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Vicoprefectura-SHIV		CECIBEL MORENO	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021		Vencido hace 158 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$ 285.024,71	EN PROCESO DE FINIQUITO PARA APROBACIÓN DE INFORME FINAL CIERRE DEL CONVENIO POR TRATARSE DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	80%
44	1. ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON" 2.ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWISAY PKR 3. LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI 4. ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPROKURI. 5. ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA 6.GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA 7. ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA 8. GAD PARROQUIAL DE CUYUJA 9. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA "COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COOKUFAS" 10. COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COOKUFAS" 11.ASO. DE PRODUCCION SALADO HUATIRINGO "ASOPIROSALHU". LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 92 DE DESBROZADORAS (MOTOGUADAÑAS), POR UN VALOR \$9.999,12 MONTO NO GRAVA IVA.	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON", ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWISAY PKR, LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI, ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPROKURI, ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA, GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA, GAD PARROQUIAL DE CUYUJA, ALBERCA, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA "COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COOKUFAS", ASO. DE PRODUCCION SALADO HUATIRINGO "ASOPIROSALHU". LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 92 DE DESBROZADORAS (MOTOGUADAÑAS), POR UN VALOR \$9.999,12 MONTO NO GRAVA IVA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Susana Viteri	23/1/2020	19/03/2021	365	19/03/2022	18/4/2022	Faltan 46 días Vigente	VIGENTE	\$ 69.999,12	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no ha habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	80%
45	GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, GADPR DE TALAG, MUYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Whitney Otero	11/12/2020	PENDIENTE				Vencido	PENDIENTE	147.452,98	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no ha habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	0%
46	DIRECCION DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL.	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCION DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI WIRAY KANSAYTA MAPASK, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambano		7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	23/7/2019	Vencido hace 264 días	VENCIDO		Mediante memorando Nro. 0224-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%
47	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU PARA LA TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO DE 44 TUBOS DE PETROLEO 3/4 PULGADAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SEÑALADOS EN EL INFORME DE FACTIBILIDAD, BIENES QUE ESTAN VALORADOS APROXIMADAMENTE EN \$2.640,00 USD.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Tholomeo Cortez	26/5/2021	17/6/2021	184	18/12/2021		Vencido hace 45 días	VENCIDO		Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no ha habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	50%
48	GADP SUMACO	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ADQUISICION Y HERRAMIENTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL Y VETERINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS GARCOLAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTON QUILLOS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Susana Viteri	5/10/2020	4/11/2020	427	5/10/2022		Vencido hace 27 días	VENCIDO	\$ 20.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no ha habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	75%
49	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACION DE GRANJAS PRODUCTIVAS Y LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI, en su fase de implementación Psicoac".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Dayri Montenegro	17/3/2021	6/4/2021	365	6/4/2022		Faltan 64 días Vigente	VIGENTE	23.822,46	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no ha habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	50%
50	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULLAKTA ASOAPROKURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Ashrafin Cárdenas	24/4/2021	24/4/2021	365	24/4/2022		Faltan 82 días Vigente	VIGENTE	13.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no ha habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	0%
51	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIBRIYACU	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIBRIYACU, para el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE AJ EN LA PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez		30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022		Expira en 3 días	VIGENTE	2.871,85	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSUMO POR PARTE DEL GADPN / NOTIFICADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. Memorando Nro. 0215-2022-DP DE FECHA: 26 de enero de 2022.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%
52	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GAD PARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA DEL CANTON TENA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019", MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 192 KITS PISCICOLAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL WENKORI (HUERTA O CHAKRA). STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Fabian Perez	5/2/2021	9/6/2021	300	5/4/2022		Faltan 63 días Vigente	VIGENTE	USD. 42.377,58	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no ha habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%
53	GAD Parroquial Rural de Papallacta	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL COMPLEJO TURISTICO SANTA CATALINA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTON QUILLOS, PROVINCIA DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grela	Ing. Sergio Lioy	2/10/2020	19/10/2020	365	19/10/2021		Vencido hace 156 días	Finalizado	USD 50.000,00	Memorando Nro. 5426-2021-DP/RD de fecha 28 de diciembre de 2021, remiten acta de finiquito legalizado, documento para reporte del mes de enero	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	100%
54	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACION AGROPECUARIA EL TAMBO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Faltan 198 días - Vigente	VIGENTE	\$ 9.812,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no ha habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%
55	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL, COSANGA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE NUEVAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS DENTRO DE LA JURISDICCION PARROQUIAL Y EQUIPAMIENTO DE LA U. AGROPECUARIA PERTENECIENTE AL GADPR DE COSANGA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo, José Avilez	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	17/9/2021	272	16/6/2022		Faltan 135 días - Vigente	VIGENTE	\$ 20.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no ha habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
 MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	32
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	40
Indefinido	3
Vencidos pendientes	29
Total	73

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
56	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/9/2021	365	18/9/2022	17/9/2022	Faltan 108 días - Vigente	VIGENTE	\$ 19.988.54	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%
57	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DEL VALLE DE QUIJOS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	6/11/2022	Faltan 248 días - Vigente	VIGENTE	\$ 5.731.60	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	70%
58	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MITOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MITOP PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PARANISO GADPN NAPO COD. 10000207" (SAN CRISTÓBAL, GADPN NAPO COD. 10000517 Y "30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 10000280", MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA LOS ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1: CAMPOCOCHA - Y DE SANTA ROSA ALTO; TRAMO 2: UNIÓN LOJANA LÍMITE PROVINCIAL, CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E-66, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3,93 KM UBICADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Anaxely Tapia	Ing. Carlos Espinosa	24/9/2021	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE		Mediante memorando Nro. 0225-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022 se solicitó información para actualización de información, hasta la fecha no hay respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	2%
59	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PISCICOLA "YANAHURCO"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PISCICOLA "YANAHURCO" REALIZA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIAS DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PISCICOLA "YANAHURCO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	30/9/2021	30/9/2021	365	30/9/2022		Faltan 210 días - Vigente	VIGENTE	\$ 5.955.94	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
60	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	MIZ, Henry Heredia	1/7/2021	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE	\$ 6.468.00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
61	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHAPAYACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHAPAYACU para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHAPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, mediante transferencia a título gratuito de 100 tubos de petróleo de 1/2 pulgadas, para la ejecución del proyecto"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Tholomeo Cortez	29/9/2021	1/10/2021	182	1/10/2022	1/10/2022	Faltan 69 días Vigente	VIGENTE	\$ 5.955.94	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
62	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL ADOPIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA TINA DE ENFRÍAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LECHE FRÍA PARA LA ASOCIACIÓN".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	14/10/2021	10/11/2021	242	10/7/2022		Faltan 159 días - Vigente	VIGENTE	\$ 10.000.00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
63	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHAPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano		09/11/2021	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE	\$ 300.999.46 USD	Mediante memorando Nro. 0224-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para la actualización de la matriz de convenio del mes de enero, hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
64	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, para ejecutar el proyecto denominado FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		26/10/2021	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE	\$ 20.000.00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
65	Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo - FECD	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL FONDO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO - FECD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2025		Faltan 1372 días - Vigente	VIGENTE	SIN CUANTIA	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	10%
66	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOP, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANTAGUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano		14/11/2019	25/08/2021	360	20/08/2022	19/9/2022	Faltan 200 días - Vigente	VIGENTE	\$ 2.000.000.00	Mediante memorando Nro. 0224-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para la actualización de la matriz de convenio del mes de enero, hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
67	GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EJECUTAR LA CANTAGUA OYACACHI TRAMO, SUBDIRECCIÓN DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTÓN EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano		02/09/2020	02/09/2020	720	23/08/2022	22/9/2022	Faltan 203 días - Vigente	VIGENTE	\$ 2.729.261.98	Mediante memorando Nro. 0224-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para la actualización de la matriz de convenio del mes de enero, hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
68	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA REALIZAR LA APERTURA – LASTRADO, MANTENIMIENTO – AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE VÍAS RURALES DE USHAPAYACU DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHAPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, OBRAS QUE SE EJECUTARÁN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y DE CONTRATO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano		18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	19/6/2023	Faltan 473 días - Vigente	VIGENTE	SIN CUANTIA	Mediante memorando Nro. 0224-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para la actualización de la matriz de convenio del mes de enero, hasta la presente fecha no se ha recibido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los planes	32
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	40
Finalizado	3
Vencidos pendientes	29
Total	73

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FINADO (DÍA) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
69	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PROPUESTA DEL GEOPARQUE NAPO-SUMACO, MEDIANTE EL APORTE ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNESCO, POR UN MONTO DE \$ 13.627,50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	18/02/2022	Faltan 107 días - Vigente	VIGENTE	13.627,50 USD	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
70	Gad Parroquial de Sardinás	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINÁS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, EXPOSICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, ESPECIES MENORES Y PRODUCTOS ELABORADOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	29/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	13/7/2022	Faltan 132 días - Vigente	VIGENTE	\$ 20.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
71	GAD Parroquial Rural de Oyashachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYASHACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MEDICINA E INSUMOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	30/11/2021	30/11/2021	182	31/05/2022	30/6/2022	Faltan 119 días - Vigente	VIGENTE		Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
72	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTAPUNTA, para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCTIVIDAD DE ARROZ CON LA COMPLETACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A LA PILADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		29/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	15/1/2023	Faltan 318 días - Vigente	VIGENTE	\$ 20.000,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	10%
73	DERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "FUCONA"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FEDERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "FUCONA", para ejecutar el PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA (NARANJA, MANDARINA, GUAMBA, LIMÓN MEYER, FUCONA, PUERTO NAPO, MISHUALLI Y ARAJUNO NAPO 2021).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		03/12/2021	PENDIENTE	365	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	PENDIENTE	\$ 84.479,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
74	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANGAS CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA" MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 105 TUBOS DE PETRÓLEO DE 3 1/2 PULGADAS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		14/12/2021	PENDIENTE	182	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	PENDIENTE		Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
75	ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCICOLAS DE NAPO (KALLARI).	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCICOLAS DE NAPO (KALLARI), para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPO MARKA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Jonatan Cerdas	19/11/2021	19/11/2021	365	19/11/2022	19/12/2022	Faltan 291 días - Vigente	VIGENTE	\$ 7.574,00	Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	
76	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado "APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA CON UNA METODOLOGÍA ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASITARIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BRETER BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUNAS DE LOS BOVINOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	PENDIENTE	300	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	PENDIENTE		Mediante memorando Nro. 0223-2022-DP de fecha 26 de enero de 2022, se solicitó información para actualización de la matriz de convenios, hasta la presente fecha no habido respuesta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES.					
MES	NÚMERO SUSCRITOS 2022	NÚMERO VIGENTES 2021	TOTAL	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	0	39	39		0%
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio				20	
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Total	0	39	39	20	0%

Ltda. Roxana Cabrera Moncayo
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3